




## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las 9:00 horas del día 25 de febrero del año 2017, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:  <p style="text-align: center;"><b>"PRIMERA ETAPA DE LA REMODELACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO DE PLAZA XOCHICALLI DE TECOMATLÁN, MUNICIPIO DE TECOMATLÁN PUEBLA."</b></p>	
No. de obra:  <p style="text-align: center;"><b>20161432</b></p>	Contrato No.  <p style="text-align: center;"><b>MTP-DOP-INV.03-03-PR-16405/2016</b></p>
Oficio de Autorización:  <p style="text-align: center;"><b>SFA-DSI-AI-2734/2016</b></p>	Contratista:  <p style="text-align: center;"><b>ACABADOS ARQUITECTÓNICOS FRANK, S. A. DE C. V.</b></p>
Monto asignado:  <p style="text-align: center;"><b>\$ 2'997,000.00</b></p>	Monto del contrato: \$ 2'994,518.08  Monto ejecutado: \$ 2'994,518.08
Convenio Modificatorio:  <p style="text-align: center;"><b>PROGRAMAS REGIONALES 2016:</b></p>	Importe Convenio Modificatorio:  <p style="text-align: center;"><b>\$ 2'997,000.00</b> Ejercicio: <b>2016</b></p>
Fianza de vicios ocultos: -	
Por el Municipio:  <div style="text-align: center;">   <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b>  <b>TECOMATLÁN PUE.</b>  <b>2014 - 2018</b> </div> <p style="text-align: center;"><b>Arq. Néstor Benigno Torres Pajaro</b> Director de Obra Pública y Responsable de Obra</p>	Por el contratista: <b>ACABADOS ARQUITECTÓNICOS FRANK, S. A. DE C. V.</b> <div style="text-align: center;">   <b>C. Carlos López López</b> Superintendente de Obra       </div>



**PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TECOMATLÁN PUE  
2014-2018**



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-------	-------------	--------	----------

### 1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS

TRA003	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2	M2	3,791.26
EXCA023	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II-A	M3	568.69
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	3,791.26
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	811.66
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	568.69
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	5,686.89
PAAS022	BARRIDO A MANO DE LA SUPERFICIE A TRATAR.	M2	3,791.26
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	3,791.26
MALL004	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6/6-6 EN PISOS	M2	3,791.26



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE  
2014-2018**



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014-2018**



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

### 2 REMODELACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO

CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA EN BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	568.73
S/C	ESTAMPADO DE CONCRETO QUE INCLUYE PULIDO FINAL DEL CONCRETO CON FLOTAS DE MAGNECIO, APLICACIÓN E INTEGRACION DEL COLOR ENDURECEDOR, APLICACIÓN DE DESMOLDANTE EN POLVO EN TODA LA SUPERFICIE, ESTAMPADO A IMPACTO CON MOLDES DE PULIURETANO, LAVADO CON HIDROLAVADORA A PRECION DE 4 A 6 DIAS DESPUES DE LA APLICACION DEL SELLADOR TRANSPARENTE A BASE DE RESINAS, CORTE CON DISCO DE DIAMANTE Y SELLADOR	M2	3,791.26

### 3 MOBILIARIO URBANO

MU-001	BANCA METALICA DE 1.60 m, TERMINADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA; WD-BC19-H	PZA	12.00
--------	--------------------------------------------------------------------------	-----	-------

**IMPORTE EJERCIDO: \$ 2'994,518.08**

Fecha real inicio: **28 de noviembre de 2016**

Fecha real de terminación: **25 de febrero de 2017**

Modificación Presupuestal:

Convenio modificadorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$ 1'186,249.15**

Estimación 1: **\$ 408,246.00**

Estimación 2 Finiquito: **\$ 2'586,272.08**

**Monto total: \$ 2'994,518.08**



**PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014-2018**



**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018**



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.


No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante

RECIBE:




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014-2018

  
ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO  
Director de Obras Públicas y  
Residente de Obra




PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014-2018



C. INÉS CÓRDOVA AGUILAR  
Presidenta Municipal Constitucional

Por el Contratista

ENTREGA:



C. JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ  
Contratista



C. JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ  
Superintendente de Obra

Acabados Arquitectónicos, Frank, S. A. de C. V.