



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUE.** del Estado de Puebla, siendo las **12:00** horas del día **10 DE AGOSTO DE 2017** del presente año, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

<b>Nombre de la obra:</b> REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, ESTADO DE PUEBLA.	
<b>No. de obra:</b>  16406	<b>Contrato No.</b>  MTP-DOP-INV.03-04-PR-16406/2016
<b>Oficio de asignación:</b>  SFA-DSI-AI-2762/2016	<b>Contratista:</b>  IBAAN OLGUÍN ARELLANO ADMINISTRADOR UNICO
<b>Monto asignado:</b> FISM----- \$ 2,497,500.00	<b>Monto del contrato:</b> \$ 2,496,233.90 <b>Monto ejecutado:</b> \$ 2,496,233.90
	<b>Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución:</b> MTP-DOP-INV.03-04-PR-16406/2016-CA/1
<b>PROYECTOS DE RAMO 33 \$ 2,497,500.00</b> <b>Ejercicio: 2016</b>	<b>Fecha de inicio según contrato:</b> 12/Diciembre/2016 <b>Fecha de término según contrato:</b> 11/Marzo/2017 <b>Fecha de término real:</b> 05/Agosto/2017
<b>Fianza de vicios ocultos:</b>	
<b>Por el Municipio:</b>  <b>ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	<b>Por el contratista:</b>  <b>IBAAN OLGUÍN ARELLANO</b> ADMINISTRADOR UNICO



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamalan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	Concepto	Unidad	Volumen
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMINETA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA, A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3", REFERENCIAS MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO, SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	3562.00
11061	ACARREO DE TIERRA, CASCAJO, PROD. DESMONTAJES, DEMOLICIONES, ETC. EN CARRETILLA HASTA 40M. (MEDIDO EN BANCO)	M3	890.50
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA	M3/KM	33,660.9 0
RELL06	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CM CON PISON DE MANO HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENIZAR, INCLUYE MATERIALES EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO, (PARA COLOCACION PISO DE ADOCRETO)	M3	356.00
57002	SUMINISTRO, COLOCACIÓN E INSTALACION DE LUMINARIA AUTONOMA MODELO LSR-32L INCLUYE MODULO FOTOVOLTAICO DE 100WATTS(PANELESSOLARES), SISTEMA LEDS DE ILUMINACION DE 32 WATTS EN CARCASA METALICA SELLADA, 1 (UNA)BATERIA PARA ALMACENAMIENTO DE ENERGIA DE USO SOLAR DE 100AH, GABINETE METALICO SELLADO Y CON ACABADO EPOXICO PARA ALOJAR	PZA	7.00



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

	BATERIA Y CONTROLADOR DE CARGA, BRAZO PARA MONTAJE EN POSTE, PINTURA BLANCA EN POSTE, HERRAJES PARA FIJACION DE LOS ELEMENTOS DE LA LUMINARIA AL POSTE, M.O. Y HERRAMIENTA.		
32569	PISO DE CONC F'C= 200KG/CM2 12 CM DE ESPESOR ACAB. PULIDO O RAYA/BROCHA/PELO;LOSAS3.06X2 M, JUNTAS FRIAS ACAB/VOLT INCL. CIMB.	M2	1068.00
14095	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUEGOS INFANTILES URBANOS, INCLUYE: 1 PZA DE BALANCIN CABALLO, 1 PZA DE ESTRUCTURA DE PARA CUATRO COLUMPIOS, 1 PZA DE CARRUSEL CONPROTECCION Y 1 PZA DE PASAMANOS CON PROTECCIÓN DE NEOPRENO. P.U.O.T.	PAQUET E	3
14083	SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARATO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO MNG/BA-10 DE HERRERIA	PZAS	1
14084	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0001 POTRO DE HERRERIA	PZAS	1
14086	SUMINISTRO Y COLOCACION APARATO GIMNASIO AL AIRE LIBRE MODELO TPP-GYM-0003 CAMINADORA ELIPTICA DE HERRERIA	PZAS	1
71433	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA DE1.05 DE ALTO DE ALTO,2.20M DE LARGO Y 0.48 DE ASIENTO CON ESQUELETO DE SOLERA DE 2"X316" Y FORRADA CON LAMINA DE 3/16"CON TRES ORIFICIOS LATERALES DE 3" DE DIAM Y DUELA SDE MADERA DE POLIETILENO PARA EL RESPALDO Y ASIENTO,TODO EN COLOR SEGUN PROYECTO ;INCLUYE:MATERIAL,HERRAMIENTAMANODEOBRA,PINTURA, TORNILLOS DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	8.00
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE PARA BASURA LAMINA 14 EN FORMA DE CILINDRO A BASE DE 0.48M DE ALTURA DE 0.60M SUJETADO POR MEDIO DE UN PERNO SUPERIOR Y UNA BSAGRA INFERIOR MONTADO EN UN SOPORTE DE SOLERA DE 2"X3/16" CON DOS ORIFICIOS		



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

71432	DE 1" DE DIAM, 2 ORIFICIOS DE 2" DE DIAM Y 1 ORIFICIO DE 3" DE DIAM CON UNA ALTURA TOTAL DE 1.43M Y UNA TAPAREDONDEADA DE LAMCAL 14DE0.53CMDEDIAM, TODO EN COLOR SEGÚN PROYECTO, INCLUYE MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PINTURA, TORNILLOS DE ANCLAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIO.	PZA	5.00
S/C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA PERIMETRAL A BASE DE TUBO DE ACERO DE 2 ½ " CORTE DIAGONAL, A CADA 20CM 1.80 M DE ALTURA.	KG	9818.36
PINT05 7	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE COMEX 100 SOBRE REJAS, INCLUYE UNA MANO DE ANTICORRESIVO CON DESARROLLO DE 0.40 M2 EN AMBAS CARAS POR M2 (2 MANOS)	M2	394.47
31253	FORJADO DE PECHO DE PALOMA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE CIMBRADO, COLADO VIBRADO Y CURADO	ML	
13028	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO EN ROLLO TIPO KIKUYO, INCLUYE: NIVELADO, TENDIDO ACOMODO, CORTES, NIVELADO, ACARREOS HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, EQUIPO DE SEGURIDAD, MANO DE OBRA, INSTALACIONES ESPECIFICAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MANTENIMIENTO Y RIEGO CON EL AGUA NECESARIA DURANTE 30 DIAS COMO MINIMO Y/O DOS CORTES.	M2	219.47
13001	SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES DE 1.00 M DE ALTURA EN AREAS VERDES.	PZA	8.00
13016	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR	M3	235.09
MU-001	MESA METALICA REDONDA CON SOMBRILLA DE VIDRIO CUADRADA 1400*1100*510MM	PZA	4.00



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecoman, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe: **\$ 2,496,233.90**

Fecha de inicio según contrato: 12/Diciembre/2016

Fecha de terminación según contrato: 11/Marzo/2017

Modificación por plazo de ejecución: **SI**

Convenio modificatorio en plazo de ejecución: MTP-DOP-INV.03-04-PR-16406/2016-CA/1

Fecha real de inicio: **12/Diciembre/2016** Fecha real de terminación: **05/Agosto/2017**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:

Estimación 1:	\$559,864.45
Estimación 2:	\$871,028.00
Estimación 3 Finiquito:	\$721,033.33
SUB TOTAL	\$215,1925.78
I.V.A.	\$344,308.1248

**Monto total: \$ 2,496,233.90**

Pendientes de autorización:

---

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

---

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **15:00** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante





H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Recibe:

  
*Inés Cordova Aguilera*  
\_\_\_\_\_  
**C. INES CORDOVA AGUILAR**  
Presidenta Municipal Constitucional

  
*Nestor Toribio Pajaro*  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO**  
Director de Obras Publicas

  
*Ana Cecilia Rivera Jimenez*  
\_\_\_\_\_  
**CP. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ**  
Contralor Municipal.

CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018

Por el Contratista

Entrega:

  
\_\_\_\_\_  
**ING. IBAAN OLGUÍN ARELLANO**  
ADMINISTRADOR UNICO



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecoman, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

### Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE

C. GERARDO MERINO MUÑIZ

SECRETARIO

C. IVAN BRAVO MARTINEZ

TESORERO

C. JOSE REYNAGA SANCHEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. CONCEPCION MUÑIZ ESCALONA

1er. VOCAL

C. SARA YOLANDA REYES HERNANDEZ

2do. VOCAL

C. ENOE MERINO MERINO