



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **31 DE OCTUBRE DE 2017**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN LA CASA DE CULTURA DE TECOMATLAN"	
No. de obra: 16407	Contrato No. MTP-DOP-LPN.03-PR-16407/2016
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2855/2016	Contratista: ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A DE C.V C. JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL
Monto asignado: PROGRAMAS REGIONALES 2016 \$48,951,000.00	Monto del contrato: \$48,938,878.02 Monto ejecutado: \$48,938,878.02
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: 2015 	Fecha de inicio según contrato: 29 DE DICIEMBRE DE 2016 Fecha de término según contrato: 24 DE OCTUBRE DE 2017 Fecha de término real 24 DE OCTUBRE DE 2017
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A DE C.V C. JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CÓDIGO	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	HERRERIA Y CANCELERIA		
SC-01	CANCELERIA "FACHADA INTEGRAL" A BASE DE PERFILES DE ALUMINIO COLOR BLANCO DURANODIK A CADA 90 CM. EN EL SENTIDO HORIZONTAL Y A CADA 1.60 M. EN EL SENTIDO VERTICAL, CON CRISTAL TEMPLADO DE 10 MM. DE ESPESOR PEGADO CON SILICON, FIJACIÓN A LA ESTRUCTURA CON DOS ANGULO DE ALUMINIO DE 3"X3/16" Y DOS TAQUETES DE EXPANSIÓN DE 1/2" EN CADA UNO DE CADA NIVEL EN TODOS LOS PERFILES VERTICALES, INCLUYE: MATERIALES, ACARRESO, CORTES, DESPERDICIOS, TRAZO, ELEVACIÓN, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	2,520.00
SC-02	RECUBRIMIENTO CON PANELES DE ALUMINIO DE 4 MM DE ESPESOR, EN COLOR PLATINO MARCA ALUCOBOND O EQUIVALENTE. INCLUYE: SELLO DE NEOPRENO EN JUNTAS, HERRAJES PARA ENSAMBLE Y SUJECIÓN, SUMINISTRO DE MATERIAL, COLOCACIÓN, ACARREO, CARGA, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, BASTIDOR, LIMPIEZA DEL LUGAR.	M2	568.56
SC-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARRA DE APOYO, FABRICADA CON PERFILES TUBULARES DE ACERO INOXIDABLE DE 2" DE DIAMETRO, INCLUYE SOPORTES, COLOCACIÓN, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	153.00
41344	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL DE PERFILES TUBULARES EN ACERO INOXIDABLE SOLDADO, INCLUYE COLOCACION, NIVELADO Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	ML	969.50
PUES005	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONSTRUIDA CON PERFILES DE 2" X 2" DE 0.95 X 2.40 M. FORRADA CON DUELA DEL MISMO MATERIAL 5 ONDAS. INCLUYE: HERRAJES, TOPE PARA PISO DE CODITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	52.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

24003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE VIGAS IPR KG/ML. INCLUYE MATERIAL, GRUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION (PARA ESTRUCTURA EN FACHADA)	KG	13,051.91
2	ALBAÑILERIA		
FIR002	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 6 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 200 kg/cm ² AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. INCLUYE: LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, ACARREO A LA PRIMERA ESTACION 20 M. Y CIMBRADO.	M2	3,705.32
32192	MURO DE TABLACEMENTO DE 15 CM. DE ESPESOR (DUROCK) CON CANAL Y POSTE CAL No 22 INCLUYE, CINTA, BASE COAT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	190.98
32072	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE TABLAROCA DE 13 CM. DE ESPESOR INCL.ALAMBRE #12 CANALETA DE CARGA DE 1 1/2! CALIBRE #22	M2	1,512.00
PAAS014	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE AL 90% PROCTOR CON INCORPORACION DE AGUA, EMPLEANDO MAQUINARIA, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL NO UTIL A LOS COSTADOS DEL AREA DE TRABAJO.	M3	280.00
PIADC002	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=250 KG/CM2, DE 6 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	280.00
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	280.00
APMU015	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	1,759.30
MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	206.52



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

3	ACABADOS		
13094	PISO DE MARMOL DE 2CM DE ESPESOR MODELO SANTO TOMAS COLOR GRIS Y/ O ARENA DE 0.30 M DE ANCHO Y LARGO VARIABLE ASENTADO CON MORTERO CEM ARENA 1:3 A HUESO LECHADA CON CEMENTO BLANCO.	M2	445.90
32080	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE LOSETA 60 X 60 MARCA INTERCERAMIC MODELO CREMA MARFIL CLARO DE PRIMERA CON SEPARACION DE 5 MM JUNTEADO CON BOQUILLA CON ARENA Y ASENTADO SOBRE PISO EXISTENTE DE PASTA CON ADHESIVO PISO SOBRE PISO MARCA INTERCERAMIC.INCLUYE PICADO DE SUPERFICIE PARA MEJOR ADHERENCIA DE PEGAMENTO, MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIAL.(INCLUYE ZOCLO)	M2	1,604.60
32031	SUMINISTRO Y COLOCACION AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45° Y REPELLADO.	M2	459.85
PISO001	PISO DE LOSETA DE CERAMICA FANTASIA CAMELOT DE 30 x 30 CM. ASENTADA A BASE DE CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP - PLUS O SIMILAR, JUNTA MAXIMA DE 1mm EN COSTILLA SUPERIOR MCA. INTERCERMIC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO.	M2	2,100.72
32579	SUMINISTRO E INSTALACION DE ZOCLO DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, 1/2" DE ESPESOR POR DE 8 CM DE ALTURA, UN CANTO BOLEADO, COLOR A ELEGIR, ACABADO CON TINTA Y BARNIZ DE POLIURETANO. EL PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, TALLADO DEL ZOCLO E INSTALACION DEL MISMO., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M	252.20
ZOCLO004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO DE CERÁMICA 10 X 33 CM. (LÍNEA VIZCAYA-INTERCERAMIC), ASENTADO CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MAXIMA DE 1mm. EN COSTILLA SUPERIOR. MCA. INTERCERAMIC O SIMILAR	ML	928.76



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ZOCLO001	FABRICACION DE SARDINEL O ZOCLO DE CONCRETO DE F'c = 150 kg/cm ² , CON UNA SECCION DE 10 X 10 CM., CON CIMBRA COMUN ACABADO CON AZULEJO CERAMICO DE 30 X 20 CM. (PARA DAR DESNIVEL EN EL AREA DE DUCHAS), INCLUYE: MATERIALES, LIPIEZA, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	138.90
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	6,771.76
44009	SUM. Y COLOCACION DE ESPEJO DE CRISTAL FLOTADO 6MM. INCL. MARCO CON MOLS. ALUM. VINILO,PIJAS,BASTIDOR,TRIP. PINO DE 9MM.	M2	250.56
32031	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45° Y REPELLADO.	M2	639.66
32138	S. Y C. DE PLAFOND DE TABLAROCA DE 12.7MM. COMPUESTO POR COLGANTES DE ALAMBRE GALV. # 12, CANALETAS DE CARGA DE 1 1/2" CAL. 22 LAM. NEGRA	M2	4,541.00
4	BAÑOS		
SC-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA CENTRIFUGA DE 5 HP, INCLUYE: BASE DE CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 DE 40X40X50, COLOCACION, PREPARACION PARA LA CONEXIÓN HIDRAULICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA.	PZA	2.00
SC-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDRO NEUMATICO PARA 5HP DE 250 L . DE CAPACIDAD, INCLUYE: PRUEBAS CONEXIÓN, ACCESORIOS, EMPAQUES, TUBERIA, LLAVES, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y TNCE	PZA	1.00
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	24.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

33130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	6.00
42126	MAMPARA PARA MODULO SANITARIO, EN LAMINA PORCELANIZADA TIPO PORCEWOLD, MCA. SANIMODUL O SIMILAR, ACABADO ESMALTADO, DISEÑO CLASICO, CON 1 FIJO FRONTAL DE 34 CM X 1.80 M, 1 PUERTA. DE 60 CM X 1.50 M, PANEL LATERAL DIVISORIO DE 1.38 X 1.50 M, COLOR A ELEGIR. EL PRECIO NCLUYE: PUERTA, FIJOS FRONTALES Y DIVISORIOS, HERRAJES, PASADORES, ELEMENTOS DE FIJACION, PLOMEO, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA FINAL.	PZA	18.00
42128	MAMPARA DIVISORIA PARA MODULO DE MINGITORIO, EN LAMINA PORCELANIZADA TIPO PORCEWOLD, MCA. SANIMODUL O SIMILAR, EN LAMINA PORCELANIZADA ACABADO ESMALTADO Y PERIMETRO DE ALUMINIO, DISEÑO CLASICO DE 0.46 X 1.20 COLOR A ELEGIR. EL PRECIO NCLUYE: HERRAJES, PASADORES, ELEMENTOS DE FIJACION, PLOMEO, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA FINAL.	PZA	6.00
33205	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE WC NEW CADET MCA. AMERICAN STANDARD O SIMILAR, CON FLUXOMETRO DE MANIJA MARCA HELVEX MEDELO 110-32, INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS	PZA	18.00
52417	TENDIDO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO REFORZADO 6" PARA ARMADO DE BAJADA DE AGUA PLUVIAL. INCLUYE FIJACION DE TUBERIA, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOACION.ESCALERA	ML	278.00
TUCE005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	50.00
TUCE004	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	125.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecometlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

TUCE002	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 51 MM PARA CEMENTAR (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	21.00
TUCE008	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 2"	PZA	34.00
TUCE010	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 4"	PZA	15.00
TUCE011	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE P.V.C. SANITARIO CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 6"	PZA	49.00
TUCE017	SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 150 MM X 150 MM	PZA	7.00
TUCE019	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 51 MM	PZA	42.00
TUCE021	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	16.00
TUCE022	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 90° PARA CEMENTAR DE 150 MM	PZA	20.00
TUCE024	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 51 MM	PZA	36.00
TUCE026	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 100 MM	PZA	48.00
TUCE027	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO SANITARIO CALIDAD REXOLIT DE 45° PARA CEMENTAR DE 150 MM	PZA	24.00
TUCE029	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 51 MM X 51 MM	PZA	36.00
TUCE031	SUMINISTRO E INSTALACION DE YEE SANITARIA CALIDAD REXOLIT PARA CEMENTAR DE 100 MM X 100 MM	PZA	70.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

TUA045	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SANITARIA ANGER DE 150 X100 MM.	PZA	12.00
TUA043	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION SANITARIA ANGER DE 100 X 51 MM.	PZA	24.00
TUC004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 13 MM	M	19.88
TUC006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 19 MM	M	13.85
TUC008	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 25 MM	M	28.58
TUC010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 32 MM	M	48.76
TUC011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE COBRE TIPO M DE 38 MM	M	98.52
TUC028-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 32 MM	PZA	4.00
TUC029	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	6.00
TUC032	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 19 MM A 13 MM	PZA	24.00
TUC032-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 25 MM A 13 MM.	PZA	6.00
TUC033	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 25 MM A 19 MM.	PZA	12.00



M. Ayuntamiento Municipal
Tecomolán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

TUC033-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 32 MM A 25 MM.	PZA	6.00
TUC034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COPLE COBRE A COBRE REDUCCION TIPO CAMPANA DE 38 MM A 32 MM	PZA	24.00
TUC066	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 25 MM	PZA	12.00
TUC067	SUMINISTRO Y COLOCACION DE T DE COBRE A COBRE DE 38 MM	PZA	30.00
TUC053	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 13 MM	PZA	24.00
TUC054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 19 MM	PZA	6.00
TUC055	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 25 MM	PZA	6.00
TUC056	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO COBRE A COBRE DE 90 GRADOS DE 38 MM	PZA	12.00
SC-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE 4" PARA ROSCAR, REJILLA DE ACERO INOXIDABLE CUADRADA DE 25 CM. CON CAMPANA Y SELLO HIDRAULICO MARCA HELVEX MODELO 2584.	PZA	8.00
INSHS001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y	SAL	48.00
5	ELEVADOR		



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmalilán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

COR008	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 15 CM. DE ESPESOR.	ML	7.20
DEM012	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN ELEMENTOS ESTRUCTURALES SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	0.81
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	2.78
FIR010	FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm ² , DE 0.10 mts. DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO A 0.20 mts. MÁXIMO, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	2.78
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	50.23
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	168.43
12140	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO	PZA	16.00
CONPRE250CIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.84
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	13.96



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomanlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36.	KG	161.46
24003	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y MONTAJE DE VIGAS IPR KG/ML. INCLUYE MATERIAL, GRUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	17,989.70
SC-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEVADOR PARA 12 PERSONAS MARCA OTIS O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA INSTALACION HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00
6	INSTALACION ELECTRICA		
51375	S. Y C. TABLERO DE DISTRIBUCION I-LINE TAMAÑO 3 C/INTERRUPTOR GRAL. DE 3X600A. INCL.DERIVADOS 4 (2 POLOS 15/50), 1 (3 POLOS 15/50), 1 (3 POLOS 70/100). 3 (3 POLOS 125/225)	PZA	6.00
SC-10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, GENERAL, PRIM.440V, SEC.220/127V, 60 HZ. DE 150 KVA, CON NO. DE CATÁLOGO 150T125H, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS HASTA EL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, GRÚA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	918.00
SC-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TECNOLITE MODELO LTL-3140, 127V, 60 HZ,42W. INCLUYE MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	606.00
SC-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR MAGG, MODELO FIT II CENTER 127V, 60 HZ. 26 W INCLUYE MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	73.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

SC-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMPARA PARA EMPOTRAR DIRIGIBLETECNO LITE- YD-222/B. 52W/127V. 4100°K. BLANCO. INCLUYE MANO DE OBRA , HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	67.00
51451	SUM. Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALVAN. PARED DELGADA 25MM. DE DIAMETRO INCL. CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO	ML	113.00
51470	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	224.00
51482	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CALIBRE # 10	M	56.00
7	AIRE ACONDICIONADO		
SC-14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EQUIPO PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60,000 BTU,CARRIER O SIMILAR. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	96.00
54069	AISLAMIENTO PARA TUBOS DE 13 MM DE DIÁMETRO CON INSULTUBE DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	2,880.00
54072	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA MINI-SPLIT INCLUYE CANALIZACIONES, CABLEADOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	SAL	96.00

Importe: **\$48,938,878.02**

Fecha real inicio: 29 DE DICIEMBRE DE 2016

Fecha real de terminación: 24 DE OCTUBRE DE 2017



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$1,468,166.34 C/IVA
Estimación 1:	\$5,238,971.80
Estimación 2	\$5,555,840.30
Estimación 3	\$5,355,293.98
Estimación 4	\$3,084,901.37
Estimación 5	\$10,997,960.61
Estimación 6: Finiquito	<u>\$11,955,719.89</u>
SUB TOTAL	\$ 42,188,687.95
I.V.A	\$6,750,190.07

Monto total: **\$48,938,878.02**

Pendientes de autorización:-----

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Recibe:



Inés Cordova Aguilár

**RESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2014-2018** C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional

[Signature]

ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Publicas



[Signature]

C. P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.



Por el Contratista

Entrega:

[Signature]

ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A DE C.V
C. JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL