





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **INDEPENDENCIA** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **04 DE JUNIO DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO ACATENO; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 18404	Contrato No.
No. de Folio: 20180365	MTP-DOP-ADJ.DIR. 01-FOFI-18404-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-799/2018 de fecha 20 de Marzo de 2018	Contratista: MARTHA ORONA URIAS PERSONA FISICA
Monto asignado: \$ 583,233.77	Monto del contrato: \$579,478.99 Monto ejecutado: \$579,478.99
Aportación federal: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 30 DE ABRIL DE 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE MAYO DE 2018 Fecha de término real: 29 DE MAYO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  MARTHA ORONA URIAS PERSONA FISICA

TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Descripción de los trabajos que se reciben:





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	15.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	15.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	15.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	15.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	15.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	15.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	15.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	15.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	15.00

Importe de contrato: \$ 579,478.99

Fecha real inicio: 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha real de terminación: 29 DE MAYO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$499,550.85
I.V.A	\$79,928.14
SUB TOTAL	\$579,478.99
RETENCION 5 AL MILL	\$ 2,497.75

Monto total a pagar: \$576,981.24



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos no existe adeudo alguno al contratista

El contratista declara que entrega:


Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional





ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas




C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.


Entrega:

Por el Contratista


MARTHA ORONA URIAS
PERSONA FISICA

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PRESIDENTE DE COMITE

SECRETARIO DE COMITE

Rufino Ponce Sanchez

C. RUFINO PONCE SANCHEZ

RB

C. ONORINA REYES CAZARES

TESORERO DE COMITE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Maricela Rincon R.

C. MARICELA RINCON RINCON

Guadalupe Lucero Cazares

C. GUEDELIA LUCERO CAZARES

1er. VOCAL

2º VOCAL

Victoriano Marcos Antonio Garcia R.

C. VICTORIANO MARCOS ANTONIO GARCIA R.

