

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

Tecomatlán, Puebla siendo las 9:30 del día 1 de Junio de 2018, reunidos en la INSPECTORIA de la comunidad de Independencia, con el motivo de revisar y en su caso recibir la conclusión de los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO ACATENO; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.”, estando presente por “el Municipio”, representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte “el contratista” la persona física MARTHA ORONA URIAS y apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Se Hace de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y RIO ACATENO; CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, EN LA LOCALIDAD DE INDEPENDENCIA MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.”	
MONTOS: Monto del contrato: \$ 579,478.99 Monto ejecutado: \$ 579,478.99	Fecha de inicio según contrato: 30 DE ABRIL DE 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE MAYO DE 2018 Fecha de término real: 29 DE MAYO DE 2018
RELACION DE ESTIMACIONES: Anticipo: \$0.00 Estimación 1 Finiquito: \$499,550.85 I.V.A \$79,928.14 SUB TOTAL \$579,478.99 RETENCION 5 AL MILL \$ 2,497.75 Monto total a pagar: \$576,981.24	CONTRATO NUM. MTP-DOP-ADJ.DIR. 01-FOFI-18404-2018
FIANZA DE VICIOS OCULTOS : NUM.	Monto asignado: \$ 583,233.77
Por el Municipio: <div style="text-align: center;">  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO Director de Obras Públicas OBRAS PUBLICAS TECOMATLÁN, PUE. </div>	Por el contratista: <div style="text-align: center;">  MARTHA ORONA URIAS PERSONA FISICA </div>

2014 - 2018

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



M. Ayala Urbina, Municipal
Secretario General
1994 - 2019

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	15.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	15.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	15.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	15.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	15.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	15.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	15.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	15.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	15.00

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el CONTRATO, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el municipio **NO tiene ADEUDO económico** alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a reclamación posterior.




FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Pue.
2014 - 2018

Por el Municipio contratante

Recibe:

 <p>C. INES CORDOVA AGUILAR Presidenta de Comité Municipal</p> <p>PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUE. 2014-2018</p>	  <p>LIC. MARTIN MEJIA CRUZ Tesorero Municipal</p> <p>TESORERÍA MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUE. 2014 - 2018</p>
--	--



C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

CONTRALORIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018