




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de *MIXQUIAPAN* perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las *10:00* horas del día *15 DE JUNIO DE 2018*, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA".	
No. de obra: 18405	Contrato No.
No. de Folio: 20180401	MTP-DOP-ADJ.DIR.02-FOFI-18405-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-851/2018 De fecha 22 de Marzo de 2018	Contratista: JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL PERSONA FISICA
Monto asignado: \$ 779,458.64	Monto del contrato: \$ 775,578.10 Monto ejecutado: \$ 775,578.10
Aportación federal: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 30 DE ABRIL DE 2018 Fecha de término según contrato: 13 DE JUNIO DE 2018 Fecha de término real: 13 DE JUNIO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
 Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUEBLA 2014 - 2018	Por el contratista:  JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL PERSONA FISICA

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PARTIDA 1	PAVIMENTACION CON ADOCRETO		



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	594.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	207.90
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	270.27
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	810.81
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	89.10
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	594.00
SUBASE-001	SUB-BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CM DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	118.80
PIADC003	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	594.00
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	594.00
PARTIDA 2	GUARNICIONES DE CONCRETO		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	59.40
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	198.00
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEEDOR R.N. F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	M	198.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES. O PISOS DE CONCRETO.	M	198.00

L



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	77.22
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	231.66
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	198.00
PARTIDA 3 BANQUETAS DE CONCRETO			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	198.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	39.60
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	51.48
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	154.44
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	39.60
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	9.90
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm ² , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBREPANTES A LA PRIMERA ESTACION 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	198.00
PARTIDA 4 ALUMBRADO CON LUMINARIAS SOLARES			
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	6.00

L



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	6.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	6.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	6.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	6.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	6.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	6.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	6.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	6.00

Importe de contrato: **\$ 775,578.10**

Fecha real inicio: 30 DE ABRIL DE 2018

Fecha real de terminación: 13 DE JUNIO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$668,601.81
I.V.A	\$106,976.29
SUB TOTAL	\$775,578.10
RETENCION 5 AL MILL	\$ 3,343.01

Monto total a pagar: \$ 772,235.09



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos no existe adeudo alguno al contratista

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 11:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe


RESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMANLAN, PUEBLA
C. INÉS CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMANLAN, PUEBLA
ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas


C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:


JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL
ADMINISTRADOR UNICO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE DE COMITE

SECRETARIO DE COMITE

C. ALEXIS VELIZ TORRES

C. BENITO TORRES

TESORERO DE COMITE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MICHAEL FERNANDO DOMINGUEZ T.

C. KEVIN VELIZ CAMPOS

1er. VOCAL

2° VOCAL

C. NOEL VELIZ CAMPOS

