

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014-2018

Tecomatlán, Puebla siendo las 8:00 del día 15 de Junio de 2018, reunidos en la sala de Calle fraternidad de la población de Mixquiapan, con el motivo de dar aviso y revisar la conclusión de los trabajos de la obra: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA". estando presente por "el Municipio", representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte "el contratista" la persona física JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL, y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos de: pavimentación con adocreto, guarniciones de concreto, banquetas de concreto y alumbrado con luminarias solares bajo lo siguiente:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE FRATERNIDAD, ENTRE MELCHOR OCAMPO Y ESCUELA PRIMARIA, EN LA LOCALIDAD DE MIXQUIAPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA".	
No. de obra: 18405	Contrato No.
No. de Folio: 20180401	MTP-DOP-ADJ.DIR.02-FOFI-18405-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-851/2018 De fecha 22 de Marzo de 2018	Contratista: JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL PERSONA FISICA
Monto asignado: \$ 779,458.64	Monto del contrato: \$ 775,578.10 Monto ejecutado: \$ 775,578.10
Aportación federal: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 30 DE ABRIL DE 2018 Fecha de término según contrato: 13 DE JUNIO DE 2018 Fecha de término real: 13 DE JUNIO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  JOSE CARLOS LEYVA MADRIGAL PERSONA FISICA

TECOMATLÁN
2014-2018

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS




Gobierno del Estado de Puebla
Secretaría de Obras Públicas
2014 - 2015

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
PARTIDA 1	PAVIMENTACION CON ADOCRETO		
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	594.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	207.90
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	270.27
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	810.81
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	89.10
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	594.00
SUBASE-001	SUB-BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CM DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	118.80
PIADC003	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR NATURAL F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	594.00
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	594.00
PARTIDA 2	GUARNICIONES DE CONCRETO		
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	59.40
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	198.00

L


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2015

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Pue.
2014 - 2018

GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F'C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	M	198.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	M	198.00
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	77.22
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	231.66
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M	198.00
PARTIDA 3 BANQUETAS DE CONCRETO			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	198.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	39.60
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	51.48
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	154.44
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	39.60
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	9.90
BANQ001	BANQUETA DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO F'c = 150 kg/cm ² , INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EXCAVACION PARA RENIVELAR, ACARREO DE LOS MATERIALES SOBRAINTES A LA PRIMERA ESTACION 20 MTS., CIMBRADO, DECIMBRADO Y ACABADO ESCOBILLADO A CENTROS DE PIEDRA Y CON VOLTEADOR.	M2	198.00

L


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

PARTIDA 4	ALUMBRADO CON LUMINARIAS SOLARES		
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	6.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	6.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	6.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	6.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	6.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	6.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	6.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	6.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	6.00

L





DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el municipio **NO tiene ADEUDO económico** alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a reclamación posterior.

Por el Municipio contratante

Recibe:



 <p style="text-align: center;"><i>Inés Cordova Aguilar</i> C. INÉS CORDOVA AGUILAR Presidenta de Comité Municipal</p>	 <p style="text-align: center;"><i>M. Cruz</i> LIC. MARTIN MEJIA CRUZ Tesorero Municipal</p>
--	--

Ana Cecilia Rivera Jimenez
C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.