



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **OLOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **24 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO, CLAVE 21EBH0295A, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA".	
No. de obra: 18416	Contrato No. MTP-DOP-INV.03-FOFI-06-18416-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1846/2018	Contratista: ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V. EMPRESA
Monto asignado: \$ 2,078,269.83	Monto del contrato: \$ 2,076,726.89 Monto ejecutado: \$ 2,076,726.89
FONDO: FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 21 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término según contrato: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:   ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2014 - 2018	Por el contratista:  ARQ. JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-------	-------------	--------	----------

PARTIDA 1 CIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO

EXCA008	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 2.00 A 4.00 M.	M3	78.12
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	35.70
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ,ACABADO COMUN ,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO .EN ZAPATAS.	M2	48.44
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (DADO)	KG	180.51
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (ZAPATAS).	KG	868.00
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	284.65
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	10.78
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESP	M3	55.65

PARTIDA 2 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LÁMINA

12140	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO	PZA	84.00
-------	--	-----	-------



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

COT.	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO CAL. 22 ROLADO TRADICIONAL CON RADIO DE 4 MTS. AL CENTRO DEL CLARO, INCLUYE CANALON DE LAMINA CAL. 12 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS Y TUERC	M2	639.00
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES , MENSULAS	KG	1,317.85
EST001	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36. (ESTRUCTURA AR-2)	KG	535.20
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	5,922.27
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	639.00

PARTIDA 3 BAJADAS PLUVIALES

2040 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 150 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	36.00
2041 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	0.00

PARTIDA 4 LUMINARIAS

51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS PLANAS Y REDONDA PLACA MARFIL POLAR DUPLEX	PZA	1.00
LUMITOLJY	LUMINARIO MODELO ANTIQUE, MARCA TOLJY O SIMILAR 175 WATS ADITIVOS METALICOS COLOR ORO, FABRICADO EN INYECCION A PRESION DE ALUMINIO LIGA 380, CON REFRACTOR ACRILICO PRISMATICO LEXALITE, MEDIDAS ANCHO 145 CMS, ALTURA 1020 CMS, MONTAJE EN NIPLE DE 2"	PZA	6.00
51380	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLM. THW CALIBRE #12 INCL.CINTA AISLANTE.	ML	150.00
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	150.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecoman, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

TUBOGALV-PD19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION Y HERRAMIENTA.	M	60.00
COPLE GALV-PD13	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13MM (1/2") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00
CONDULET-FSC13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 13MM, INCLUYE TAPA.	PZA	4.00
CONDULET-T	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38, MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TAPA HERMETICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HTA, Y MANO DE OBRA., P.U.O.T.	PZA	6.00
COPLE GALV-PG25	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00
ELEC099	CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS DE 1.80 x 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, VER DETALLE (PLANO A.EX.02), INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, C	PZA	0.00

PARTIDA 5 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AU	M2	680.15
DEM010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	0.00
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	0.00
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	0.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	639.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	14.91
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	63.90



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETOY BANQUETAS	M2	639.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	90.00
31252	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 10X36CM. ARMADO C/4 VAR. #2.5 A.R.ESTRIBOS #2 @ 25CM. ACABADO PULIDO REDONDEADO PCG2A	M	0.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
CANCH003	FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO, PARA CANCHA DE BASKETBOL C/ MARCO DE ANGULO DE 2" X 1/8", DUELA DE MADERA DE 1 1/4" X 4", SOLERA 2" X 1/8", Y PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 0.20 X 1.80 M INCLUYE ARO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TER	PZA	2.00
CANCH014	SUMINISTRO DE RED DE BASQUET BOL TEJIDA	PZAS	2.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	409.06

A06 EXTRAORDINARIOS

2041 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PVC HIDRAULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	12.00
COT1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SPORTFIELD A DOS MANOS EN AREA DE CANCHA; INCLUYE BOND, RESANADOR TIPO RESULFACER, ASFALTO POLIMERIZADO EN AREAS DAÑADAS Y ARENA SILICA	M2	763.80
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	163.35
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	212.36
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	212.36
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	424.72
45124	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON GALAVANIZADO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 90CM INCL. PREPARACION BAJADAS PARA AGUA	ML	60.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumilán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe: \$ **2,076,726.89**

Fecha real inicio: 21 DE AGOSTO DE 2018

Fecha real de terminación: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$1,790,281.80
SUB TOTAL	\$1,790,281.80
I.V.A	\$ 286,445.09
Monto total:	\$ 2,076,726.89

RETENCION 5 AL MILLAR \$ 8,951.41

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en
archivos de la presidencia Municipal)

·

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Recibe: _____



Inés Cordova Aguilar

C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional

[Signature]



ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



[Signature]

C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Por el Contratista

Entrega:

[Signature]

ARQ. JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ
ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V.



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE

C. ERANDI FLORICELA GARCIA MARIN

SECRETARIO

C. ANTONIO RAMIREZ LUCERO

TESORERO

C. ODILIA LUCERO RAMIREZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. VICTOR JOSE

1er. VOCAL

C. TAYDE MARIN FLORES

2do. VOCAL

C. GUADALUPE ADRIANA MENDEZ REYES