


FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

Tecomatlán, Puebla a 26 de septiembre de 2018, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, con el motivo de realizar la conclusión de los trabajos de la obra: **“CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO, CLAVE 21EBH0295A, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA”**, estando presente por “el Municipio”, representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte “el contratista” la Empresa, Acabados Arquitectónicos Frank S.A. de C.V. representada por el Arq. Juan Carlos López López, y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCIÓN Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN EL BACHILLERATO, CLAVE 21EBH0295A, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA”	
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO: LUGAR: SALA DE CABILDO A LAS 10:00 A.M	DIA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018
MONTOS: Monto del contrato: \$ 2,076,726.89 Monto ejecutado: \$ 2,076,726.89	Fecha de inicio según contrato: 21 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término según contrato: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Fecha de término real: 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018
RELACION DE ESTIMACIONES: Anticipo: \$0.00 Estimación 1 Finiquito: \$1,790,281.80 SUB TOTAL \$1,790,281.80 I.V.A \$ 286,445.09 Monto total: \$ 2,076,726.89 RETENCION 5 AL MILL \$ 8,951.41	CONTRATO NUM. MTP-DOP-INV.03-FOFI-06-18416-2018
FIANZA DE VICIOS OCULTOS : NUM.	
Por el Municipio:   ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO Director de Obras Públicas DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLÁN, PUE. 2014 - 2018	Por el contratista:  ARQ. JUAN CARLOS LOPEZ LOPEZ ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S.A. DE C.V.

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tepetlán, Puebla
2014 - 2018

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-------	-------------	--------	----------

PARTIDA 1 CIMENTACION DE CONCRETO HIDRÁULICO

EXCA008	EXCAVACION EN ROCA FIJA EN ZANJAS CON EQUIPO NEUMATICO, PARA LAS ZONAS A Y B, DE 2.00 A 4.00 M.	M3	78.12
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	35.70
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ,ACABADO COMUN ,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO .EN ZAPATAS.	M2	48.44
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (DADO)	KG	180.51
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (ZAPATAS).	KG	868.00
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	284.65
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	10.78
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESP	M3	55.65

PARTIDA 2 ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA DE LÁMINA

12140	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 3/4" O 1" Y FORMA DE "U" DE 70 U 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO	PZA	84.00
-------	--	-----	-------

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



M. Ayala Urbina, Municipal
Tecnología y Gestión
2014 - 2018

COT.	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA ZINTRO CAL. 22 ROLADO TRADICIONAL CON RADIO DE 4 MTS. AL CENTRO DEL CLARO, INCLUYE CANALON DE LAMINA CAL. 12 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES Y TORNILLOS Y TUERC	M2	639.00
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES , MENSULAS	KG	1,317.85
EST001	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36. (ESTRUCTURA AR-2)	KG	535.20
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	5,922.27
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	639.00

PARTIDA 3 BAJADAS PLUVIALES

2040 06	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO P.V.C. HIDRAULICO ANGER RD 26 DE 150 MM (INCLUYE PRUEBA HIDRAULICA).	M	36.00
2041 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 45° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	0.00

PARTIDA 4 LUMINARIAS

51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS PLANAS Y REDONDA PLACA MARFIL POLAR DUPLEX	PZA	1.00
LUMITOLJY	LUMINARIO MODELO ANTIQUE, MARCA TOLJY O SIMILAR 175 WATS ADITIVOS METALICOS COLOR ORO, FABRICADO EN INYECCION A PRESION DE ALUMINIO LIGA 380, CON REFRACTOR ACRILICO PRISMATICO LEXALITE, MEDIDAS ANCHO 145 CMS, ALTURA 1020 CMS, MONTAJE EN NIPLE DE 2"	PZA	6.00
51380	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	2.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLM. THW CALIBRE #12 INCL.CINTA AISLANTE.	ML	150.00
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	150.00

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS




G. Gobierno Chiapas
 Gobernación Chiapas
 2014 - 2015

TUBOGALV- PD19	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 19MM (3/4") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION Y HERRAMIENTA.	M	60.00
COPELE GALV- PD13	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPELE CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA 13MM (1/2") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION Y HERRAMIENTA.	PZA	20.00
CONDULET- FSC13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONDULET TIPO FSC DE 13MM, INCLUYE TAPA.	PZA	4.00
CONDULET-T	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38, MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TAPA HERMETICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HTA, Y MANO DE OBRA., P.U.O.T.	PZA	6.00
COPELE GALV- PG25	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPELE CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA 25MM (1") DE DIAMETRO MCA. OMEGA O SIMILAR. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREOS, COLOCACION Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00
ELEC099	CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS DE 1.80 x 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, VER DETALLE (PLANO A.EX.02), INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, C	PZA	0.00

PARTIDA 5 CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AU	M2	680.15
DEM010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	0.00
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	0.00
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	0.00
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	0.00
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	639.00
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	14.91
CON005	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=200 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	63.90

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Toluca, Estado de México
2014 - 2018

PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRMES O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	M2	639.00
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	90.00
31252	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 10X36CM. ARMADO C/4 VAR. #2.5 A.R. ESTRIBOS #2 @ 25CM. ACABADO PULIDO REDONDEADO PCG2A	M	0.00
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
CANCH003	FABRICACION Y COLOCACION DE TABLERO, PARA CANCHA DE BASKETBOL C/ MARCO DE ANGULO DE 2" X 1/8", DUELA DE MADERA DE 1 1/4" X 4", SOLERA 2" X 1/8", Y PLACA DE ACERO DE 3/8" DE 0.20 X 1.80 M INCLUYE ARO, PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA DE ESMALTE, TRABAJO TER	PZA	2.00
CANCH014	SUMINISTRO DE RED DE BASQUET BOL TEJIDA	PZAS	2.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	409.06

A06 EXTRAORDINARIOS

2041 102	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90 PVC HIDRAULICA C/C ANGER DE 150 MM.	PZA	12.00
COT1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA SPORTFIELD A DOS MANOS EN AREA DE CANCHA, INCLUYE BOND, RESANADOR TIPO RESULTACER, ASFALTO POLIMERIZADO EN AREAS DAÑADAS Y ARENA SILICA	M2	763.80
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA. INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	163.35
ACA014	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	212.36
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	212.36
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	424.72
45124	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON GALVANIZADO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 90CM INCL. PREPARACION BAJADAS PARA AGUA	ML	60.00

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán Puebla
2014 - 2018

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el municipio NO tiene ADEUDO económico alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a la ulterior reclamación.

Por el Municipio contratante

Recibe:

 <p><i>Inés Cordova Aguilar</i> C. INES CORDOVA AGUILAR Presidenta de Comité Municipal</p>	 <p><i>Martín Mejía Cruz</i> LIC. MARTIN MEJIA CRUZ Tesorero Municipal</p>
--	--

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

TESORERIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014-2018

Ana Cecilia Rivera Jimenez

C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.



CONTRALORIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018