



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla.
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TEZOQUIPAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **9:00** horas del día 16 de diciembre de 2019, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE 16 DESEPTIEMBRE, 2 Y 4 PONIENTE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CARRETERA PALOMAS-TLAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA."	
No. de obra: 19209	Contrato No. MTP-DOP-RAMO33-FISM-ADJ.DIR.04-19209-2019
Oficio de asignación: TECO.TESO-FISM-19209/2019	Contratista: C. SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO PERSONA FISICA
Monto asignado: \$ 301,275.24	Monto del contrato: \$ 301,275.24 Monto ejecutado: \$ 301,275.24
Aportación Estatal: RAMO 33 2019	Fecha de inicio según contrato: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 Fecha de término según contrato: 14 DE DICIEMBRE DE 2019 Fecha de término real: 14 DE DICIEMBRE DE 2019
Convenio:	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2018 - 2021	Por el contratista:  C. SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO PERSONA FISICA





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla.
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe de contrato: \$ 301,275.24

Fecha real inicio: 14 DE NOVIEMBRE DE 2019

Fecha real de terminación: 14 DE DICIEMBRE DE 2019

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$ 259,720.03
Subtotal:	\$ 259,720.03
I.V.A	<u>\$ 41,555.21</u>
TOTAL	\$ 301,275.24


Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos **no existe adeudo alguno al contratista**

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantía de las lámparas solares.

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.






H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla.
2018 - 2021


ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO


Por el Municipio contratante:

Recibe:


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021


C. SARA YOLANDA REYES HERNANDEZ
Presidenta Municipal Constitucional


ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas


CONTRALORIA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021


C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:


C. SANTIAGO ARTURO HERRERA OCAMPO
PERSONA FISICA


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla.
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE

Pablo Gallardo

C. GALLARDO HERNANDEZ PABLO ELOY

SECRETARIO

[Signature]

C. GALLARDO HERNANDEZ MARCELO FERMIN

TESORERO

[Signature]

C. GALLARDO HERNANDEZ MARGARITA AURORA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

[Signature]

C. HERNANDEZ VAZQUEZ HORACIO

1er. VOCAL



C. GARCIA VELAZQUEZ FRANCISCO



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021