



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **SAN MIGUEL DE LOZANO**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **10:00** horas del día **24 de septiembre del año 2022**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

C. M. B.

Nombre de la obra:	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES, EN CALLE OJINAGA, ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA	
No. de obra:	Contrato No.
22202	MTP-DOP- R33-FISM-202-2022
Oficio de Autorización:	Contratista:
TECO.TESO-RAMO 33-FISM-22202-2022	SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R. L. DE C. V.
Monto asignado:	Monto del contrato: \$ 1'321,553.39
\$ 1'322,581.33	Monto ejecutado: \$ 1'321,553.39
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FISM-DF: \$ 1'322,581.33 Ejercicio: 2022	Fecha inicio contrato: 27-JUN-2022 Fecha término contrato: 24-SEP-2022 Fecha término real: 24-SEP-2022
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:	Por el contratista:
 ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PAJARO Director de Obra Pública	 C. FRANCISCO SEGOVIA MARTÍNEZ Representante legal

Contrato Obra.

[Signature]

[Signature]

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILORIA MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

[Signature]

[Signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

[Handwritten signature]
Contrato Acheval. Arthur B

CLAVE	PARTIDA Y CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
-------	--------------------	--------	----------

PARTIDA 1 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRÁULICO

TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	896.94
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	124.28
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	289.97
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	538.53
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	1,615.59
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	134.54
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	896.94
NIVTERRAC	SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, TEPETATE PARA NIVELACIÓN DE TERRACERIAS, BACHEOS, INCLUYE: ACARREOS.	M3	179.39
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	179.39
CONPRE-MR38	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE PAVIMENTO DE CONCRETO MR 38 KG/CM2. REVENIMIENTO 10 Y FRAGUADO A 28 DÍAS TENDIDO CON EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN AUTOPROPULSABLE DE CIMBRA DESLIZANTE TIPO SP-1200 O CMI 450/SP-6004 O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, TENDIDO, NIVELACIÓN, VIBRADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.T	M3	134.54
MALL006	HABILITADO Y ARMADO DE MALLA DE ACERO 6 X 6-10/10 EN PISOS	M2	896.94
PICAC005	ACABADO ESCOBILLADO O FINO SOBRE FIRME O PISOS DE CONCRETO Y BANQUETAS	M2	0.00

[Handwritten signature]




[Handwritten signature]



PRESIDENCIA MUNICIPAL

TECOMILAN
PUEBLA
2021-2024

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Contra B
 con rinde de obra.




ACE004	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY 4,200 KG/CM2 NÚMERO 4 DIÁMETRO 1/2"	KG	246.40
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	1,195.92

PARTIDA 2 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO

TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	57.30
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	71.82
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F'c= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	ML	286.48
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	34.38
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA DE GUARNICIONES	ML	572.96
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	93.11
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	279.33
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	286.48

PARTIDA 3 EXTRAORDINARIOS

EXT-001	ACABADO RASTREADO ASPERO SOBRE PISOS DE CONCRETO PARA EVITAR DERRAPES DE VEHICULOS	M2	896.94
EXT-002	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO DE 08 CM. DE ESPESOR.	ML	300.00
EXT-003	INCREMENTO O RENIVELACION DE POZO DE VISITA MBO COMUN O ESPECIAL POR CADA 25 CMS. N° 10000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE BRICOS AL 25% DE LA SUPERFICIE	INC	4.00



[Handwritten signatures]

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Concedido B
con rinde de obra.

EXT-004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL No 3 CON CONCRETO DE F'c=200 KG/CM2	PZA	4.00
EXT-005	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2	PZA	1.00
EXT-006	INCREMENTO POR CADA 0.50 MTS. DE PROFUNDIDAD DE REGISTRO DE 60 X 40 CM.	PZA	5.00

[Handwritten signature]

IMPORTE EJERCIDO: **\$ 1'321,553.39** (IVA incluido)

Fecha real inicio: **27 de junio de 2022**

Fecha real de terminación: **24 de septiembre de 2022**

Modificación Presupuestal:
Convenio modificadorio reducción en tiempo:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 0.00
Estimación Uno Finiquito: \$ 1'139,270.16 (sin IVA)
IVA: \$ 182,283.23

Monto neto estimado: \$ 1'321,553.39

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.

Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.



Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA

MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN
Presidenta Municipal Constitucional



CONTABILORIA

MUNICIPAL

TECOMATLAN

PUEBLA
2021-2024

C. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ
Contralora Municipal



DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS

TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO
Director de Obras Publicas

ARQ. MARCO ANTONIO CACHO CAAMAÑO
Residente de Obra

ENTREGA

C. FRANCISCO SEGOVIA MARTÍNEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ING. CRISTÓBAL HERNÁNDEZ MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE OBRA

C. Araceli B
C. Ana Cecilia
Och. Coad.



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y
GUARNICIONES, EN CALLE OJINAGA, ENTRE CALLE AQUILES SERDÁN Y CALLE
JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO,
MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

PRESIDENTE

C. PEDRO SOLÍS MORAN

SECRETARIO

C. CONRADO OCHOA LEAL

VOCAL

C. BLADIMIR CÓRDOVA MUÑIZ

VOCAL

C. DOLORES JIMÉNEZ SOLÍS

VOCAL

C. ÁNGEL GUERRERO MORENO

