



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **XANTOXTLA**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **17:00 horas** del día **9 de diciembre del año 2022**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES Y LAMPARAS TIPO ALL IN ONE 100 W SOLAR EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XANTOXTLA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA	
No. de obra: 22207	Contrato No. MTP-DOP- R33-FISM-207-2022
Oficio de Autorización: TECO.TESO-RAMO 33-FISM-DF/22207-2022	Contratista: JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
Monto asignado: \$ 217,281.10	Monto del contrato: \$ 217,281.10 Monto ejecutado: \$ 217,281.10
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FISM-DF: \$ 217,281.10 Ejercicio: 2022	Fecha inicio contrato: 10-OCT-2022 Fecha término contrato: 23-NOV-2022 Fecha término real: 23-NOV-2022
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:   DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN PUEBLA 2021 -2024 ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PAJARO Director de Obras Públicas	Por el contratista:  C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL Persona Física



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024**





**CONTABILIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 -2024**





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

PARTIDA 1 ALUMBRADO CON PÁNELES SOLARES

LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	10.00
EXCA001	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	8.00
ELEC036-1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 70X70 CENTÍMETROS DE BASE INFERIOR, 44X44 CENTÍMETROS DE BASE SUPERIOR Y 0.80 M DE ALTURA, CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE.	PZA	10.00
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN	M3	4.99
REALUM001	PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO.	PZA	10.00
S/C 1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00 MTS. DE ALTO	PZA	10.00
S/C 2	LUMINARIA SOLAR DE 80 W LED PHILLIPSFAEST FLEX GEN 4 12,600 LUMENES, 140LM/W, CON PANEL DE 150 W DE POLICRISTALINO CERTIFICADO IP65 CON CONTROLADOR DE CARGA EPEVER CON MODO AHORRO DE ENERGIA LS2024120LPLI CERTIFICACION CE RoHS/IP65 CON BATERIA 1152 WH GEL, CON SOPORTE DE TEMPERATURA AL CALOR DE 5000°-6000° KELVINS. LUZ DE DIA, OPTICA 140°X70°CURVA 2, CON TIEMPO DE OPERACION DE 12 HORAS CONTINUAS CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 60°C DE DIMENSIONES 150CMX68.5 CM.X 6.9 CM. CON UN PESO DE 35 KG.	PZA	10.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

IMPORTE EJERCIDO: \$ 217,281.10 (IVA incluido)

Fecha real inicio: 10 de octubre de 2022

Fecha real de terminación: 23 de noviembre de 2022

Modificación Presupuestal

Convenio modificadorio reducción en tiempo: NO APLICA





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 0.00
Estimación 1:	\$ 108,640.55 (IVA incluido)
Estimación 2:	\$ 108,640.55 (IVA incluido)
Monto total estimado:	\$ 217,281.10 (IVA incluido)

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.

Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 18:30 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA

MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA

ARACELI GARCÍA CARRIÓN
Presidenta Municipal Constitucional



CONTEALORIA

MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 -2024

C. ANA CECILIA RIVERA JIMÉNEZ
Contralora Municipal



DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO RAJARO
Director de Obras Públicas
y residente de obra

Por el Contratista:

ENTREGA

C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
Persona física



CONTEALORIA
MUNICIPAL

ARQ. BENIGNO GARCÍA CRENCIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA

TECOMATLAN
PUEBLA
2021 -2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:

“CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES Y LAMPARAS TIPO ALL IN ONE 100 W SOLAR EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE XANTOXTLA, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA”

PRESIDENTE

C. EMANUEL SALAS FLORES

SECRETARIO

C. ANTONIO SALAS FLORES

VOCAL

C. MANUEL GONZAGA LOZANO

VOCAL

C. SABINO LOPEZ REYES



VOCAL

C. JESUS SALAS FLORES



CONTEJLORIA MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 -2024



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 -2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 -2024