




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **11:00 horas** del día **17 de enero del año 2023**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, ENTRE PLAZA DE TOROS Y GASOLINERIA, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA.	
No. de obra:	Contrato No.
22212	MTP-DOP- R33-FISM-212-2022
Oficio de Autorización:	Contratista:
TECO.TESO-RAMO 33-FISM-DF/22212-2022	HOSTAL HACIENDA APULCO, S. A. DE C. V.
Monto asignado:	Monto del contrato: \$ 451,105.45
\$ 451,105.45	Monto ejecutado: \$ 451,105.45
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FISM-DF: \$ 451,105.45 Ejercicio: 2022	Fecha inicio contrato: 01-DIC-2022 Fecha término contrato: 31-DIC-2022 Fecha término real: 31-DIC-2022
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:	Por el contratista:
  DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS C. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PAJARO Director de Obra Pública TECOMATLAN PUEBLA 2021-2024	 C. FREDI LOPEZ-FUENTES Representante Legal





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IMPORTE EJERCIDO: \$ 451,105.45 (IVA incluido)

Fecha real inicio: 01 de diciembre de 2022

Fecha real de terminación: 31 de diciembre de 2022

Modificación Presupuestal:
Convenio modificatorio reducción en tiempo:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 0.00
Estimación Uno Finiquito:	\$ 388,884.01 (sin IVA)
IVA:	\$ 62,221.44
Monto neto estimado:	\$ 451,105.45

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.



Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Constancia de entrega del archivo de documentos:

CONTABILIDAD MUNICIPAL Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

TECOMATLAN PUEBLA 2021-2024 Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:30 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN PUEBLA
2021-2024

C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN
Presidenta Municipal Constitucional

C. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO
Director de Obras Publicas y Residente de Obra



C. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ
Contralora Municipal

TECOMATLAN PUEBLA
2021-2024

Por el Contratista:

ENTREGA

C. FREDI LÓPEZ FUENTES
Representante Legal

C. SAMUEL CRUZ BRAVO
Superintendente de Obra



ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO CORRESPONDIENTE A: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN BOULEVARD BENITO JUAREZ, ENTRE PLAZA DE TOROS Y GASOLINERIA, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"; CONTRATO N° MTP-DOP- R33-FISM-212-2022.