



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **EL TEMPEXQUIXTLE**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **12:00 horas** del día **9 de diciembre del año 2022**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

| | |
|--|--|
| Nombre de la obra: | |
| CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES Y LAMPARAS TIPO ALL IN ONE 100 W SOLAR (CALLE SOLEDAD, CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD DE EL TEMPEXQUIXTLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA | |
| No. de obra: | Contrato No. |
| 22209 | MTP-DOP- R33-FISM-209-2022 |
| Oficio de Autorización: | Contratista: |
| TECO.TESO-RAMO 33-FISM-DF/22209-2022 | JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL |
| Monto asignado: | Monto del contrato: \$ 217,281.10 |
| \$ 217,281.10 | Monto ejecutado: \$ 217,281.10 |
| Convenio Modificatorio: | Importe Convenio Modificatorio: |
| APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FISM-DF: | Fecha inicio contrato: 10-OCT-2022 |
| \$ 217,281.10 | Fecha término contrato: 23-NOV-2022 |
| Ejercicio: 2022 | Fecha término real: 23-NOV-2022 |
| Fianza de vicios ocultos: | |
| Por el Municipio: | Por el contratista: |
|  DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PEJAJARO Director de Obras Públicas 2021-2024 |  C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL Persona Física |






ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

PARTIDA 1 ALUMBRADO CON PÁNELES SOLARES

| | | | |
|-----------|--|-----|-------|
| LIM002 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACIÓN DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.00 |
| EXCA001 | EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMÚN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M | M3 | 8.00 |
| ELEC036-1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE CONCRETO DE 70X70 CENTÍMETROS DE BASE INFERIOR, 44X44 CENTÍMETROS DE BASE SUPERIOR Y 0.80 M DE ALTURA, CON ANCLAS DE 3/4" PARA SOPORTE DE POSTE. | PZA | 10.00 |
| RELL001 | RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN | M3 | 4.99 |
| REALUM001 | PINTADO DE POSTE DE ALUMBRADO PÚBLICO. | PZA | 10.00 |
| S/C 1 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 6.00 MTS. DE ALTO | PZA | 10.00 |
| S/C 2 | LUMINARIA SOLAR DE 80 W LED PHILLIPSAEST FLEX GEN 4 12,600 LUMENES, 140LM/W, CON PANEL DE 150 W DE POLICRISTALINO CERTIFICADO IP65 CON CONTROLADOR DE CARGA EPEVER CON MODO AHORRO DE ENERGIA LS2024120LPLI CERTIFICACION CE RoHS/IP65 CON BATERIA 1152 WH GEL, CON SOPORTE DE TEMPERATURA AL CALOR DE 5000°-6000° KELVINS. LUZ DE DIA, OPTICA 140°X70°CURVA 2, CON TIEMPO DE OPERACION DE 12 HORAS CONTINUAS CON TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE 60°C DE DIMENCIONES 150CMX68.5 CM.X 6.9 CM. CON UN PESO DE 35 KG. | PZA | 10.00 |

IMPORTE EJERCIDO: **\$ 217,281.10 (IVA incluido)**

Fecha real inicio: **10 de octubre de 2022**

Fecha real de terminación: **23 de noviembre de 2022**

Modificación Presupuestal

Convenio modificadorio reducción en tiempo:
NO APLICA

[Handwritten Signature]





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Anticipo: | \$ 0.00 |
| Estimación 1: | \$ 108,640.55 (IVA incluido) |
| Estimación 2: | \$ 108,640.55 (IVA incluido) |
| Monto total estimado: | \$ 217,281.10 (IVA incluido) |

Pendientes de autorización: Ninguno.

Las partes declaran que se entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original.

Además de los planos correspondientes a la construcción final, así como, en su caso, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados.

Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CONTABILORIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 - 2024
C. ARACELI GARCÍA CARRIÓN
Presidenta Municipal Constitucional



DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 - 2024
ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁEZ
Director de Obras Públicas
y residente de obra



CONTEALORIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021 - 2024
CECILIA RIVERA JIMÉNEZ
Contralora Municipal

Por el Contratista:

ENTREGA


C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
Persona física


ARQ. BENIGNO GARCÍA CRENCIO
SUPERINTENDENTE DE OBRA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:

"CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES Y LAMPARAS TIPO ALL IN ONE 100 W SOLAR (CALLE SOLEDAD, CALLE SANTA CRUZ Y CALLE SIN NOMBRE), EN LA LOCALIDAD DE EL TEMPEXQUITLLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

PRESIDENTE

C. EUSTACIO VELIZ VILLA

SECRETARIA

C. BERENICE SÁNCHEZ GASPAR

VOCAL

C. HERMELINDA LUCERO CAZARES

VOCAL

C. ELYGA VILLA RODRIGUEZ

VOCAL

C. RODOLFO VILLA MORAN



CONTABILORIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024



DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024



RESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN
PUEBLA
2021-2024