



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecomatlán, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **12:00** horas del día **18 DE MARZO DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>"REHABILITACION Y DIGNIFICACION DE LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIGUEL HIDALGO CLAVE 21EPR04131"</b>	
No. de obra:  <b>15505</b>	Contrato No.  <b>MTP-DOP-INV.03-CE/2015-04</b>
Oficio de asignación:  <b>SFA-DSI-AI-2045/2015</b>	Contratista:  <b>HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL</b>
Monto asignado:  CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015  <b>\$ 4,069,119.59</b>	Monto del contrato: <b>\$ 4,034,005.51</b>  Monto ejecutado: <b>\$ 4,034,005.51</b>
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: <b>2015</b>	Fecha de inicio según contrato: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015  Fecha de término según contrato: 20 DE FEBRERO DE 2016  Fecha de término real: 20 DE FEBRERO DE 2016
Fianza de vicios ocultos:	

  
**DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018**



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlán, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio:



**ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO**  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.  
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Por el contratista:

**HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V**  
C. FREDI LOPEZ FUENTES  
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
11011	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO INCL. FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE ESCOMBRO DE MAT. NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	767.76
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	1,028.27
11043	DESMONTAJE DE CRISTALES CUALQUIER ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	M2	185.25
11234	DESMONTAJE DE PROTECCIONES METALICA, INCLUYE CORTE DE HERRERIA, LIMPIEZAS Y ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO.	M2	65.43
51590	RETIRO Y DESCABLEADO EN SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS DE CABLE DE DIFERENTES CALIBRES	SA	163.00
11233	DESMONTAJE DE LAMPARAS INCL. CANCELACION DE LINEA, DESMONTAJE DE TUBOS, GABINETES Y BALASTRAS, LIMPIEZAS DEL AREA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	80.00
11236	DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DIFERENTES TAMAÑOS; INCL. CANCELACION DE CABLES E INTERRUPTORES DE DIFERENTES TAMAÑOS, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DELA AREA DE TRABAJO.	PZA	4.00
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE, CORTES, ACARREOS, A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL NO RECUPERABLE	M2	217.77
11235	DESMONTAJE DE BUTACA DE AUDITORIO, MATERIAL RECUPERABLE INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA VOLVER A COLOCAR	PZA	100.00



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11013	DEMOLICION DE BASE DE TINACO DE ASBESTO CEMENTO DE 4.50 M.X 2.60 M. ELABORADA CON MURETES DE TABIQUE, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO, INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00
11103	DESMONTAJE DE TINACOS DE PVC TIPO VERTICAL DE 1100 LT. DE CAPACIDAD, INCL. DESCONEXIONES DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, BAJAR DEL NIVEL DE AZOTEA A PLANTA BAJA, CARGA Y ACARREO DENTRO DE OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	1.00
11050	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, CANCELACION DE LINEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	16.00
11104	DESMONTAJE DE COLADERAS EN PISO, INCLUYE ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO	PZA	4.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	153.56
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	199.63
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	1,397.41
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	153.56
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	720.96
34119-C	APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTE CON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO., TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	1,172.85
32002	APLANADO EN MUROS DE PLATAFORMA PARA TINACOS CON MORT.CEM-CAL-ARE. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA, ACAB. FINO INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	4.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. SE INCLUYE ELEVACION ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	2.00





H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	1,028.27
31213	BASE 120X120X40 CM. DE CONCRETO F'C=250/CM2 C/VAR. #3, ACAB. PINTURA VINILICA PARA NIVELAR LOSA Y RECIBIR TINACO CAP.1100 LT. ESTRUCTURA REGIONAL SEGUN CROQUIS.	PZA	1.00
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	95.00
51563	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE SOBREPONER CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA,ARRANQUE RAPIDO 127V,60HZ	PZA	95.00
51081	SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCL. CONTRA Y MONITOR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	1.00
s/c 01	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT CON UNA CAPACIDAD DE TRES TON. , INCLUYE INSTALACION ELECTRICA MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	15.00
51653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES SENCILLOS MARCA ROYER EN SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTOS, INCLUYE TAPA METALICA Y CINTA AISLANTE.	PZA	100.00
51001-C	SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12	SAL	100.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	4.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	24.00
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	4.00
51585	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. UNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES	SAL	8.00
52443	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANIT., INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIAMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	SAL	20.00
33198	W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	10.00
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA	PZA	10.00

DIRECCION DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLAN, PUE.  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	4.00
33136	MINGITORIO MCA. IDEAL ESTÁNDAR NIAGARA O SIM. COLOR BLANCO PARA FLUXOMETRO 310-19 INCL. MATERIALES, PRUEBAS, SELLADO, LIMPIEZA, M. DE O. Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
33157	S Y C DE LAVABOS COMERCIALES	PZA	4.00
52042	SUMINISTRO DE REGADERA HELVEX # 100 CON DOS LLAVES.	PZA	4.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	2.00
33003-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON	PZA	2.00
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	2.00
31236	PISOS DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 20X20CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE.1:5 C/BOQUILLA REQ. 6MM. ESP. JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.	M2	732.76
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45° Y REPELLADO.	M2	145.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	2,561.29
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	190.15
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	14.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	14.00
45166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES PARA VENTANAS DE AULAS REALIZADAS CON MARCOS DE ANGULO DE 1"X1"X3/16" Y CUADRADO MACIZO DE 1/2"X1/2" DE 1.25X 1.25. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	316.15
11011	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO INCL. FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE ESCOMBRO DE MAT. NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	1,500.00

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecumatlán, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11056	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CORTE DE DE 30 CM. INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. PARA AREAS MAYORES A 200 M2 EN AREA DE OBRA EXTERIOR	M2	3,000.00
11076	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION DE 15 X 30 CM. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	ML	1,000.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE , EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	600.00
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	600.00
13016	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR	M3	150.00
13024	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER LA PIEDRA.	M2	500.00
14005	SUMUNISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X60 INCL MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	25.00
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	1,500.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	500.00
34024	PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO TRANSITO DE GUARNICIÓN DE 30 CM DE DESARROLLO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	ML	425.00
51879	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE USO RUDO CON 3 CONDUCTORES CALIBRE 10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	400.00

  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

51621	LUMINARIO PARA INTEMPERIE TIPO PUNTA DE POSTE CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 100 WATTS, BULBO ED 23.5 BASE E39/40 MOGUL C100554 CODIGO ANSI S54SB-100 ACABADO CLARO CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO FORMADO POR BASE, CUERPO INTERMEDIO Y PARTE SUPERIOR CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, REFLECTOR TRANSPARENTE	PZA	10.00
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	780.00
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	5,460.00
13042-A	SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARREGLO HORNAMENTAL INCLUYE, PIEDRA BOLA BLANCA, TRONCOS TRATADOS, PLANTAS DE HASTA 1.20 MTS. DE ALTURA EN CONFORMACION DE TALUD.	M2	35.00
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	3,500.00

Importe: \$ **4,034,005.51**

Fecha real inicio: 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: 20 DE FEBRERO DE 2016

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificadorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1:	\$224,355.52
Estimación 2 Finiquito:	\$3,253,235.44
SUB TOTAL	\$3,477,590.96
I.V.A	\$556,414.55

**Monto total: \$ 4,034,005.51**

Pendientes de autorización:

---

El contratista declara que entrega:



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



*Ines Cordova Aguilar*

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLAN, PUE.  
2014-2018

C. INES CORDOVA AGUILAR  
Presidenta Municipal Constitucional

*Nestor Toribio Pajaro*

ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO  
Director de Obras Públicas



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLAN, PUE.  
2014-2018

*Ana Lilia Trujillo Guerrero*

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.  
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:

*Fredi Lopez Fuentes*

HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V  
C. FREDI LOPEZ FUENTES  
REPRESENTANTE LEGAL