



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **11:00** horas del día **14 DE MARZO DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACION Y DIGNIFICACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUM. 16 CLAVE 21DST0016W"	
No. de obra: 15506	Contrato No. MTP-DOP-INV.05-CE/2015-05
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2046/2015	Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Administrador Único
Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$ 9,360,263.88	Monto del contrato: \$ 9,330,895.43 Monto ejecutado: \$ 9,330,895.43
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: 2015	Fecha de inicio según contrato: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Fecha de término según contrato: 27 DE FEBRERO 2016 Fecha de término real: 27 DE FEBRERO 2016
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN PUE CAROL NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Administrador Único



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
11043	DESMONTAJE DE CRISTALES CUALQUIER ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	M2	617.02
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE, CORTES, ACARREOS, A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL NO RECUPERABLE	M2	713.00
51590	RETIRO Y DESCABLEADO EN SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS DE CABLE DE DIFERENTES CALIBRES	SA	465.00
11233	DESMONTAJE DE LAMPARAS INCL. CANCELACION DE LINEA, DESMONTAJE DE TUBOS,GABINETES Y BALASTRAS, LIMPIEZAS DEL AREA Y ACARREO DENTRO DE LA OBRA.	PZ	242.00
11234	DESMONTAJE DE PROTECCIONES METALICA, ONCLUYE CORTE DE HERRERIA, LIMPIEZAS Y ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO.	M2	196.96
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	2,160.57
11211	DEMOLICIÓN DE PISO DE AZULEJO CON ESPESOR DE 6MM, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: EL RETIRO DEL PEGA AZULEJO, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO.	M2	535.00
11236	DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DIFERENTES TAMAÑOS; INCL. CANCELACION DE CABLES E INTERRUPTORES DE DIFERENTES TAMAÑOS, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DELA AREA DE TRABAJO.	PZA	12.00
11013	DEMOLICION DE BASE DE TINACO DE ASBESTO CEMENTO DE 4.50 M.X 2.60 M. ELABORADA CON MURETES DE TABIQUE,CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO,INCL.ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	1.00
11103	DESMONTAJE DE TINACOS DE PVC TIPO VERTICAL DE 1100 LT. DE CAPACIDAD, INCL. DESCONEXIONES DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, BAJAR DEL NIVEL DE AZOTEA A PLANTA BAJA, CARGA Y ACARREO DENTRO DE OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	1.00
11011	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO INCL. FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE ESCOMBRO DE MAT. NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	2,066.64





H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11230	DESMONTAJE DE REGADERAS EXISTENTES EN MAL ESTADO, INCL. CANCELACION DE LINEA, LIMPIEZAS, ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO	PZA	18.00
32208	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	1,144.50
11050	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, CANCELACION DE LINEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	50.00
11036	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA (MATERIAL RECUPERABLE) METALICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL SOBRANTE , A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	500.00
11104	DESMONTAJE DE COLADERAS EN PISO, INCLUYE ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO	PZA	19.00
14028	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO INCL.RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	PZA	2.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	304.49
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	395.84
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	2,770.88
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	304.49
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	1,476.24
34119-C	APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZOTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO., TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	2,686.71
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	2,160.57
31213	BASE 120X120X40 CM. DE CONCRETO F'C=250/CM2 C/VAR. #3, ACAB. PINTURA VINILICA PARA NIVELAR LOSA Y RECIBIR TINACO CAP.1100 LT. ESTRUCTURA REGIONAL SEGUN CROQUIS.	PZ	1.00


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	2.00
14059	SUMINISTRO DE REJILLA DE 30CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 3/16"X1" CON UNA SEPARACION A CADA 2.5CM.	ML	30.00
45141	S.Y C. DE TECHUMBRE TIPO SANDWICH, MULTIPANEL DE 1 1/2" CAL. 26 INCL. TAPAJUNTA, ANCLAJE Y CABALLETE.	M2	500.00
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	257.00
51563	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA,ARRANQUE RAPIDO 127V,60HZ CON	PZA	257.00
51881	SUM Y COL DE TIMBRE INC. MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	PZA	2.00
51081	SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCL. CONTRA Y MONITOR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.00
s/c	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON UNA CAPACIDAD DE 3 TON. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA. MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZAS	38.00
51653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES SENCILLOS MARCA ROYER EN SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTOS, INCLUYE TAPA METALICA Y CINTA AISLANTE.	Pza	196.00
51001-C	SALIDA PARA CONTACTO Y/O APAGADOR, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE THW CAL. 12	SAL	196.00
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	10.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	10.00
51356	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICOS, UNA FASE 3 HILOS.	PZA	2.00
51585	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. UNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES	SAL	22.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	84.00
54038	S Y C.DE TORRETA TIPO CAPFCE C/2 CONTACTOS POLARIZADOS DE 250W.C/U.CON VOLTAJE REGULADO	PZ	28.00



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018**



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

52427	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. SE INCLUYE ELEVACION ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	9.00
33003-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON	PZA	15.00
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	15.00
33198	W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	30.00
52443	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANIT., INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIAMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	SA	222.00
33202	LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	32.00
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	15.00
33206	LAVABO DE FIERRO ESMALTADO (BINARIO) DE 43X 89CM. INCLUYE MISELANEOS DE COLOCACION Y CONEXION.	PZA	1.00
33120-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ASIENTO Y TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL PRIMERA CALIDAD MARCA COMERCIAL, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO ACOLCHONADA	PZA	30.00
33136	MINGITORIO MCA. IDEAL ESTÁNDAR NIAGARA O SIM. COLOR BLANCO PARA FLUXOMETRO 310-19 INCL. MATERIALES, PRUEBAS, SELLADO, LIMPIEZA, M. DE O. Y HERRAMIENTA	PZA	14.00
33157	S Y C DE LAVABOS COMERCIALES	PZA	1.00
52042	SUMINISTRO DE REGADERA HELVEX # 100 CON DOS LLAVES.	PZA	18.00
52010	SALIDA PARA LAVABO BINARIO, MESA PARA BATERIAS, MUEBLE O VERTEDERO, CON TUBO HIDRAULICO Y SANITARIO FO.GALV. C-40.	SA	1.00
52045	SUM. ACCESORIOS P/LAVABO BINARIO 2 LLAVES DE NARIZ, CONTRA DE REJILLA CESPOL DE LATON.	JG	1.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	19.00
52033	CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA EN MESA DE LAVADO EN LABORATORIO INCL. COLOCACION DE VALVULA DE COBRE A LA SALIDA HIDRAULICA.	PZA	3.00
52507	CONEXION HIDRAULICA.SANITARIA Y GAS EN MESA DE DEMOSTRACION PARA LABORATORIO INCL. COLOCACION DE VALVULA DE COBRE A LAS SALIDAS DE GAS, AGUA Y COLOCACION DE TORRETA.	PZ	1.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

54039	REHABILITACION DE MESA CENTRAL DE LABORATORIO INC. LA REVISION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, GAS Y ELECTRICAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	6.00
31236	PISOS DE LOSETA CERAMICA Prensada Esmaltada 20X20CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE.1:5 C/BOQUILLA REQ. 6MM. ESP. JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.	M2	1,737.60
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45° Y REPELLADO.	M2	550.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	8,100.00
42119	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS PARA BAÑO DE 1.50X 1.80 A BASE DE CUADRADO DE 2"x2" DE ALUMINIO NATURAL Y ACRÍLICO DE 6 MM. INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	32.00
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	615.52
46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	42.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	42.00
45166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES PARA VENTANAS DE AULAS REALIZADAS CON MARCOS DE ANGULO DE 1"x1"x3/16" Y CUADRADO MACIZO DE 1/2"x1/2" DE 1.25X 1.25. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	1,867.15
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO .ARMADO. C/VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCL.ACARRERO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MAT. NO UTILIZABLE.	M2	700.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARRERO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	140.37
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARRERO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	140.37


DIRECCION DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	700.00
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	182.00
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	1,274.00
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	11,050.00

Importe: **\$9,330,895.43**

Fecha real inicio: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: 27 DE FEBRERO DE 2016

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 0.00
Estimación 1:	\$ 530,005.92
Estimación: 2 Finiquito	\$ 7,513,869.45
SUB TOTAL	\$ 8,043,875.37
I.V.A	\$ 1,287,020.06

TOTAL DE LA OBRA: \$ 9,330,895.43

Pendientes de autorización: NINGUNO SE HAN PAGADO TODOS Y CADA UNOS DE LOS CONCEPTOS CONVENIDOS SEGÚN CONTRATO.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, Documentación Comprobatoria, en original Pruebas de Laboratorio:





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, Documentación Comprobatoria, en original Pruebas de Laboratorio quedan en archivos de la presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante.

Recibe:



Inés Cordova Aguilar

C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014-2018



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARG. NESTOR TORIBIO PAJARO
ARG. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Publicas



Ana Lilia Trujillo Guerrero

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.
Contralor Municipal.

CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Por el Contratista Entrega:

Lic. Francisco Segovia Martinez

SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V
LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ
Administrador Único



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE

C. ESMERALDA ROSALES SANDOVAL

SECRETARIO

C. FELIPE MORENO VELASCO

TESORERO

C. PATRICIA REYES TORRES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JOSE JUAN BRAVO RAMIREZ



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

1er. VOCAL

C. ELIA MARIN CORTES

2do. VOCAL