



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **02 DE MAYO DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

| | |
|---|--|
| Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN CLAVE 21DIT0003L, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLAN" | |
| No. de obra: 15508 | Contrato No. MTP-DOP-INV.03-CE/2015-07 |
| Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2048/2015 | Contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES Administrador Único |
| Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$2,653,990.95 | Monto del contrato: \$2,636,999.80 Monto ejecutado: \$2,636,999.80 |
| | Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A |
| PROYECTOS FEDERALES: 2015 | Fecha de inicio según contrato: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 Fecha de término según contrato: 25 DE ABRIL DE 2016 Fecha de término real: 25 DE ABRIL DE 2016 |
| Fianza de vicios ocultos: | |
| Por el Municipio: | Por el contratista: |





H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlán, Puebla
2014 - 2018



DR. NESTOR TORIBIO PAJARO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H.
DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO MUNICIPAL

HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V
C. FREDI LOPEZ FUENTES
Administrador Único

OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Descripción de los trabajos que se reciben:

| Clave ó No. | Conceptos de Trabajo | Unidad de Medida | Cantidad ó Volumen |
|-------------|---|------------------|--------------------|
| A01 | PREELIMINARES | | |
| S/C 01 | DESMANTELAMIENTO DE BARDA DE PERFIL TUBULAR INCLUYE MATERIALES HERRAMIENTA Y ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA. | M2 | 240.00 |
| 11022 | DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y ACARRRO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA. | M2 | 240.00 |
| 11078 | DEMOLICION DE CADENAS DE CONCRETO ARMADO DE 14 X 20 CM. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DEL MATERIAL NO UTILIZABLE. | ML | 480.00 |
| 11056 | LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CORTE DE DE 30 CM. INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, | M2 | 960.00 |
| A02 | CIMENTACION | | |
| S/C 02 | CADENA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE SECCION DE 30 X 60 X 80 CM ARMADA DE 6 VARILLAS DEL No. 6 Y ESTR DEL No. 2 @20 CM PARA APOYO DE PTR PARA REJA INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO CURADO, VIBRADO, TRAZO Y NIVELACIÓN, AMARRES SILLETAS Y TODO LO NEC | ML | 480.00 |
| A03 | HERRERIA | | |



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

| | | | |
|------------|--|-----|----------|
| S/C 03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJA ACERO, INCLUYE TUBULAR CUADRADO AR 4" X 4" DE 4 MM DE 3M DE ALTURA, REJA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 480.00 |
| S/C 04 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTÓN PARA ACCESO PRINCIPAL Y SECUNDARIO HECHO A BASE DE PERFILES DE ACERO, INCLUYE CIMENTACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 12.00 |
| A04 | INSTALACIONES | | |
| 51354 | S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS. | PZA | 1.00 |
| 51438 | SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALV. PARED GRUESA 25MM DIAMET. INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO | ML | 480.00 |
| 51378 | SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA. | PZA | 4.00 |
| 51469 | SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE. | ML | 1,440.00 |
| S/C 05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO LED DE LA MARCA MAGG. O SIMILAR EN CALIDAD INC. CANALIZACIONES, SOPORTERÍA CABLEADO, ACCESORIOS PARA TUBERÍA, MATERIALES MENORES COMO CINTAS, CINTURONES, PLASTICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HER | SAL | 160.00 |
| 51585 | SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. UNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES | SAL | 1.00 |
| S/C 06 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN PISOS PARA EXTERIORES ARILLO DE ACERO INOXIDABLE CON DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | PZA | 160.00 |
| A05 | LIMPIEZAS | | |
| 37036 | LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA | M2 | 1,200.00 |

Importe: \$2,636,999.80





H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Fecha real inicio: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: 25 DE ABRIL DE 2016

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$79,109.99 C/IVA**

Estimación 1: \$1,436,331.38

Estimación 2: Finiquito \$768,746.04

SUB TOTAL **\$ 2,205,077.42**

I.V.A \$352,812.39

Monto total: \$2,636,999.80

Pendientes de autorización:-----

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar. Se cierra la presente acta a las 12:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Recibe:



Inés Cordova Aguilár

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018
C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



[Handwritten signature]

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018
ING. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Publicas



Ana Lilia Trujillo Guerrero

CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:

[Handwritten signature]

HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V
C. FREDI LOPEZ FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de la Obra

PRESIDENTE

C. ROSA MARIA DAVILA PARTIDA

SECRETARIO

C. EDGAR QUIROZ ALAVEZ

TESORERO

C. PAULINA TORIBIO LOPEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MOISES LOPEZ QUIROZ

1er. VOCAL

C. IVAN JIMENEZ HERNANDEZ

2do. VOCAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018