



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **13 DE JUNIO DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <i>"REHABILITACION Y DIGNIFICACION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLOGICO AGROPECUARIO NUM. 110 "PROF. LUIS CORDOVA REYES" CLAVE 21DTA0110B"</i>	
No. de obra: 15510	Contrato No. MTP-DOP-LPN-CE/2015-03
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2433/2015	Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Administrador Único
Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$ 13,622,889.13	Monto del contrato: \$ 13,601,470.91 Monto ejecutado: \$ 13,601,470.90
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: 2015	Fecha de inicio según contrato: 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de término según contrato: 23 DE AGOSTO DE 2016 Fecha de término real: 13 DE JUNIO DE 2016
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Representante Legal



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **29 DE AGOSTO DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "REHABILITACION Y DIGNIFICACION DEL CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO AGROPECUARIO NUM. 110 "PROF. LUIS CORDOVA REYES" CLAVE 21DTA0110B"	
No. de obra: 15510	Contrato No. MTP-DOP-LPN-CE/2015-03
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2433/2015	Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Administrador Único
Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$ 13,622,889.13	Monto del contrato: \$ 13,601,470.91 Monto ejecutado: \$ 13,601,470.90
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: 2015	Fecha de inicio según contrato: 28 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de término según contrato: 23 DE AGOSTO DE 2016 Fecha de término real: 23 DE AGOSTO DE 2016
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  RO. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V. LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Representante Legal



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
11008	DEMOLICION DE PISOS DE CONCRETO .ARMADO. C/VARILLA O MALLA DE 10 A 15 CM DE ESPESOR, INCL.ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MAT. NO UTILIZABLE.	M2	1,339.70
11011	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO INCL. FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE ESCOMBRO DE MAT. NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	1,640.56
11013	DEMOLICION DE BASE DE TINACO DE ASBESTO CEMENTO DE 4.50 M.X 2.60 M. ELABORADA CON MURETES DE TABIQUE,CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO ARMADO,INCL.ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	6.00
11016	DEMOLICION DE LAMBRIN O AZULEJO SIMILAR, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	706.50
11017	DEMOLICION DE APLANADOS EN MUROS, INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	2,341.22
11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y ACARRREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	28.13
11036	DESMONTAJE DE TECHUMBRE DE LAMINA (MATERIAL RECUPERABLE) METALICA, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL SOBRENTE , A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	715.089
11043	DESMONTAJE DE CRISTALES CUALQUIER ESPESOR SIN RECUPERACIÓN, A CUALQUIER ALTURA Y GRADO DE DIFICULTAD, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, ACARREOS, ACOPIO Y RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LOS TRABAJOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO	M2	665.21
11044	DESMONTAJE DE PUERTAS Y VENTANAS METALICAS INCLUYE, CORTES, ACARREOS, A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MATERIAL NO.RECUPERABLE	M2	870.87



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
11043
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11045	DESMONTAJE DE LUMINARIAS DE DIFERENTES MEDIDAS, INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, EL MATERIAL NO ES RECUPERABLE.	PZA	284.00
11050	DESMONTAJE DE MUEBLES SANITARIOS INCLUYE: DESCONEXION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS, CANCELACION DE LINEAS, ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	PZA	72.00
11103	DESMONTAJE DE TINACOS DE PVC TIPO VERTICAL DE 1100 LT. DE CAPACIDAD, INCL. DESCONEXIONES DE TUBERÍAS DE ALIMENTACIÓN Y DESCARGA, BAJAR DEL NIVEL DE AZOTEA A PLANTA BAJA, CARGA Y ACARREO DENTRO DE OBRA AL LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISIÓN	PZA	5.00
11104	DESMONTAJE DE COLADERAS EN PISO, INCLUYE ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO	PZA	32.00
11234	DESMONTAJE DE PROTECCIONES METALICA, INCLUYE CORTE DE HERRERIA, LIMPIEZAS Y ACARREO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO.	M2	126.03
11235	DESMONTAJE DE BUTACA DE AUDITORIO, MATERIAL RECUPERABLE INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA PARA VOLVER A COLOCAR	PZA	120.00
11236	DESMONTAJE DE TABLERO DE CONTROL ELECTRICO DIFERENTES TAMAÑOS; INCL. CANCELACION DE CABLES E INTERRUPTORES DE DIFERENTES TAMAÑOS, ACARREO DE MATERIALES DENTRO DELA AREA DE TRABAJO.	PZA	42.00
14028	DEMOLICION DE REGISTRO ELECTRICO INCL.RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	PZA	15.00
32208	RASPADO DE PINTURA EN MAL ESTADO EN MUROS, COLUMNAS, TRABES A BASE DE RASPADO CON CUÑA Y SOLVENTE	M2	474.05
32214	RETIRO DE ALFOMBRA EXISTENTE INCLUYE TODO LO NESESARIO PARA SU RETIRO Y ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	275.35
36213	RETIRO DE CANCEL DE MADERA, INCL. ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE DENTRO DE LA OBRA	M2	21.00
51590	RETIRO Y DESCABLEADO EN SALIDAS ELECTRICAS DE ALUMBRADO Y CONTACTOS DE CABLE DE DIFERENTES CALIBRES	SA	641.00
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	583.37
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	758.39
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	5,308.70





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	583.37
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	15.00
31213	BASE 120X120X40 CM. DE CONCRETO F'C=250/CM2 C/VAR. #3, ACAB. PINTURA VINILICA PARA NIVELAR LOSA Y RECIBIR TINACO CAP.1100 LT. ESTRUCTURA REGIONAL SEGUN CROQUIS.	PZ	5.00
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	2,598.76
31582	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DESPALME Y COMPACTACION.	M2	319.53
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	4,100.97
32002	APLANADO EN MUROS DE PLATAFORMA PARA TINACOS CON MORT.CEM-CAL-ARE. 1:2:6 A PLOMO Y REGLA,ACAB. FINO INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO	M2	50.00
4119-C	APLICACION DE SISTEMA IMPERMEABLE PREFABRICADO EN LOSA DE AZÓTEA, ELABORADO CON ASFALTO MODIFICADO APP, DE 4.00 MM DE ESPESOR, COMPUESTO POR UN MINIMO DE 25 % DE POLIMERO EN ASFALTO MODIFICADO, REFORZADO INTERNAMENTE CON UNA MEMBRANA DE REFUERZO DE POLIESTER 180 GR/M2, ACABADO APARENTECON GRAVILLA A BASE DE REOLITA PIGMENTADA Y ESMALTADA A FUEGO CON RESINA SILICÓN COLOR TERRACOTA, FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA, SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO., TERMOFUSION, DETALLADO EN BAJADAS, CHAFLANES, REFORZADO EN PUNTOS CRITICOS, PUOT	M2	3,991.23
45141	S.Y.C. DE TECHUMBRE TIPO SANDWICH, MULTIPANEL DE 1 1/2" CAL. 26 INCL. TAPAJUNTA, ANCLAJE Y CABALLETE.	M2	626.01
52443	REVISION Y REPARACION DE SALIDAS HIDRAULICAS Y SANIT., INCL. SELLADO DE FUGAS, TUB. HIDR. Y SANIT. DE DIFERENTES DIAMETROS, RANURADO DE MUROS Y PISOS, MATERIAL VIDRIADO, RESANE Y RETIRO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	SA	225.00
52525	REVISION SONDEO Y REPARACION DE INTERCONEXION DE 2 TINACOS.	Pza	2.00
52010	SALIDA PARA LAVABO BINARIO, MESA PARA BATERIAS, MUEBLE O VERTEDERO, CON TUBO HIDRAULICO Y SANITARIO FO.GALV. C-40.	SA	6.00
52035	SALIDA DE GAS EN LABORATORIO UNICO CON TUBO DE COBRE TIPO L INCL. DEJAR LA PREPARACION A UNA ALTURA DE 50 CM.DE NPP TERMINADA	SAL	1.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

52128	SALIDA DE GAS C/T. DE COBRE TIPO.L.INCL.VALVULA PASO T.LACTOS	SA	1.00
54039	REHABILITACION DE MESA CENTRAL DE LABORATORIO INC. LA REVISION DE SALIDAS HIDROSANITARIAS, GAS Y ELECTRICAS Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	12.00
52507	CONEXION HIDRAULICA.SANITARIA Y GAS EN MESA DE DEMOSTRACION PARA LABORATORIO INCL. COLOCACION DE VALVULA DE COBRE A LAS SALIDAS DE GAS, AGUA Y COLOCACION DE TORRETA.	PZ	2.00
52033	CONEXION HIDRAULICA Y SANITARIA EN MESA DE LAVADO EN LABORATORIO INCL. COLOCACION DE VALVULA DE COBRE A LA SALIDA HIDRAULICA.	PZA	8.00
14059	SUMINISTRO DE REJILLA DE 30CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 3/16"X1" CON UNA SEPARACION A CADA 2.5CM.	ML	35.55
33118	SUM. Y COLOCACION Y CONEXION . DE WC INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	23.00
33120	SUM Y COL. DE TAPA DE ASIENTO PARA WC NORMAL AMERICAN STANDARO SIMILAR, SE INCLUYE ASIENTO Y TAPA COLOR BLANCO	PZA	23.00
33144	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE NARIZ 13 A 19 MM	PZA	7.00
33158	SUM. Y COL. DE MINGITORIO DE ACERO INOXIDABLE CON LONG. DE 1.0 M. INCL. CONTRACANASTA CESPOL, TUBERIA DE COBRE P/ALIMENT. Y PRUEBAS.	PZA	1.00
33179	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAVABO SHUNCA BLANCO, INCLUYE: CESPOL PARA LAVABO, SOPORTES, TORNILLOS, TAQUETES, Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
33203	TARJA DE ACERO INOXIDABLE TIPO COMERCIAL DE 41X41 CM. INCL CONTRA DE REJILLA-CESPOL Y LLAVE DE NARIZ CON CHAPETON CROMADO	PZA	1.00
33206	LAVABO DE FIERRO ESMALTADO (BINARIO) DE 43X 89CM. INCLUYE MISELANEOS DE COLOCACION Y CONEXION.	PZA	6.00
33210	S. Y C. DE OVALIN DE SOBREPONER EN LOSA INC. LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO.	PZ	18.00
52042	SUMINISTRO DE REGADERA HELVEX # 100 CON DOS LLAVES.	PZA	20.00
52045	SUM. ACCESORIOS P/LAVABO BINARIO 2 LLAVES DE NARIZ, CONTRA DE REJILLA CESPOL DE LATON.	JG	6.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	31.00
52070	SUM. Y COL. DE REGADERA, INCLUYE JUEGO DE LLAVES Y MANERALES (JGO.DE 2), BRAZO Y CHAPETON Y REGADERA.	PZA	1.00
52407	SUMINSITRO Y COLOCACION DE LLAVE DE ESFERA ROSCABLE DE 1 1/4" PARA SECCIONAMIENTO DE RED HIDRAULICA. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	11.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

52425	S. Y C.BOMBA CENTRIF.C/MOTOR DE 1/2 A 1 HP INC.BASE DE CONC. F'C=150KG/CM2 DE 40X40X50CM,TORNILLOS Y CONEXIONES.	PZA	2.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. SE INCLUYE ELEVACION ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	5.00
52508	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LLAVE DE ALETA	PZA	3.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	8.00
33003-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON	PZA	7.00
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	5.00
33121	S.YC.BARRA DE APOYO P/WC.IZQ.O DER.ACES.P/SANIT. PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES DE ACERO INOX.CAL.18 C/EN ECU.DE 1.30M. INC.SOPOR.	PZA	7.00
51002	SALIDA ALUMBRADO O CONTACTO CON CAJA LAMINA Y TUBO FO. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	656.00
51081	SALIDA DE TELEFONO, INTERCOMUNICACION O SONIDO EN CAJA DE LAMINA CON TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED DELGADA, INCL. CONTRA Y MONITOR PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	5.00
51585	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. UNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES	SAL	39.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	2,000.00
51035	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DOBLE CROMADO POLARIZADO, MOD. LIB-14, TIPO PATA DE MULA, INCLUYE: CONTACTOS, TORNILLOS Y TAQUETES A PISO, MATERIAL Y MANO DE OBRA	PZA	84.00
51353	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 2 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	14.00
51354	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 4 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	12.00
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	8.00
51359	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS UNA FASE 3 HILOS. INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 POLOS	PZA	2.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZ	155.00
51401	S Y C INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3x100 AMPERES INCLUYE FUSIBLES, MAT. DE FIJACION, CONEXION Y PRUEBAS.	PZA	1.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

51405	S. Y C. DE INTERRUPTOR DE NAVAJAS DE 3 X 60 AMPERES INCLUYE FUSIBLES, MAT. DE FIJACION, CONEXION Y PRUEBAS.	PZ	2.00
51563	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORESCENTE DE SOBREPONER CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA,ARRANQUE RAPIDO 127V,60HZ CON	PZA	283.00
51653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES SENCILLOS MARCA ROYER EN SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTOS, INCLUYE TAPA METALICA Y CINTA AISLANTE.	Pza	283.00
54038	S Y C.DE TORRETA TIPO CAPFCE C/2 CONTACTOS POLARIZADOS DE 250W.C/U.CON VOLTAJE REGULADO	PZ	11.00
54045	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TORRETAS DE PISO EN ACERO INOXIDABLE PARA CONECTAR COMPUTADORAS EN EL LABORATORIO DE COMPUTO INCLUYE: PORTA PLACA TIPO INTERNET Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	112.00
56008-A	S Y C DE LAMPARA led 90w mist LED FACTORY CAMPANA	PZA	32.00
s/c	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON UNA CAPACIDAD DE 3 TON. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA. MATERIALES Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZAS	45.00
36004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE TAMBOR CON TRIPLAY DE PINO 6 MM INCL. BASTIDOR Y MARCO DE MADERA DE 1.00 X 2.50 M.	PZA	12.00
36228-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANIJA CON CHAPA PARA SALON DE CLASES DE PRIMERA CALDAD CON DURABILIDAD DE 1 AÑO MINIMO DE LA MARCA COMERCIAL EXCELENTE CALIDAD COMPROBABLE FISICAMENTE EN EL LUGAR DE SU COLOCACION	PZA	12.00
41360	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA METALICA A BASE DE PERFILES TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE PINTURA ESMALTE Y CERRADURA	M2	47.97
42102	SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑO CON ALUM.NATURAL ANONIZADO LINEA 2 X 1 1/4" PANELART 7 APARENTE 6 M.M.2 CARAS DE 0.60 X 1.65 M.INCL.MATERIAL DE FIJACION Y SELLADOR	PZA	10.00
43005	S. Y C. DE MALLA T. CICLON CAL. 10.5 1 M H. INCL. RETIRO DE LA EXISTENTE EN MAL ESTADO Y HERRAJES PARA LA COLOCACION DE LA MALLA NUEVA	ML	12.70
45166	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIONES PARA VENTANAS DE AULAS REALIZADAS CON MARCOS DE ANGULO DE 1"x1"x3/16" Y CUADRADO MACIZO DE 1/2"x1/2" DE 1.25X 1.25. INCLUYE: PINTURA ANTICORROSIVA, SOLDADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	2,376.37
46018	S.YC.CANCEL.DE ALUM.ANOD.NAT.C/VENT.FIJA Y CORREDIZA S/PLANO CAPFCE 2000 LIN.BOLSA 2X11/4" Y CRIST.4MM.ESP.Y ACCES.P/SU	M2	682.62



SECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

46019	S.YC.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE 1X2.50MT.C/MARC.Y CONTRMARC. DE ALUM.ANOD.NAT.LIN.BOLSA DE 2X11/4" INC.ACCES. P/SU COL.	PZA	46.00
46020	SUM.Y COL.DE CERRADURA DE ALUM.ANOD.NAT.EN PTA.MOD. 525 O SIM. INC.MATERIAL PARA SU FIJACION.	PZA	46.00
31236	PISOS DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 20X20CM. ASENTADO CON MORTERO CEM-ARE.1:5 C/BOQUILLA REQ. 6MM. ESP. JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO.	M2	1,801.68
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45° Y REPELLADO.	M2	714.85
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	11,641.78
34025	PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN ESTRUCTURA METAL."HM","U2","A70 C/L","T71", "T73", "T80", "T84" Y "A84" SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	211.26
34168	PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL EN FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS DE 13.00 CM. DE DESARROLLOSobre SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	ML	168.50
11011	DEMOLICION DE PISO DE MOSAICO INCL. FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR Y ACARREO DE ESCOMBRO DE MAT. NO UTILIZABLE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	2,000.00
11056	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CORTE DE DE 30 CM. INCLUYE ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. PARA AREAS MAYORES A 200 M2 EN AREA DE OBRA EXTERIOR	M2	4,000.00
11076	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION DE 15 X 30 CM. INCLUYE ACARREO DE ESCOMBRO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	ML	1,000.00
11162	LEVANTAR ADOQUIN (NO IMPORTA LA FORMA) DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	M2	1,000.00
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE , EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	400.00

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	520.00
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	3,640.00
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	400.00
14005	SUMUNISTRO Y COL. DE TAPA DE CONCRETO PARA REGISTRO ELECTRICO DE 60 X60 INCL MARCO Y CONTRAMARCO.	PZA	50.00
31557	ELABORACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIAL, CON MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, HERRAMIENTA, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACION.	M2	2,000.00
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	500.00
34024	PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO TRANSITO DE GUARNICIÓN DE 30 CM DE DESARROLLO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	ML	500.00
51621	LUMINARIO PARA INTEMPERIE TIPO PUNTA DE POSTE CON UNA LAMPARA DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESION DE 100 WATTS, BULBO ED 23.5 BASE E39/40 MOGUL C100554 CODIGO ANSI S54SB-100 ACABADO CLARO CUERPO DE FUNDICION DE ALUMINIO FORMADO POR BASE, CUERPO INTERMEDIO Y PARTE SUPERIOR CON DIFUSOR DE POLICARBONATO ESTABILIZADO A LOS RAYOS UV, REFLECTOR TRANSPARENTE	PZA	21.00
13016	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR	M3	295.88
13024	PISO EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE RIO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCION 1:5 INCLUYE AGUA PARA HUMEDECER LA PIEDRA.	M2	700.00
13054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA JARDIN COMO DECORACION.	BTO.	400.00
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	16,754.48



Importe: \$ 13,601,470.91



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Fecha real inicio: 28 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: **23 DE AGOSTO DE 2016**

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$ 408,044.13 C/IVA
Estimación: 1	\$ 2,360,249.03
Estimación: 2	\$ 2,637,169.96
Estimación: 3	\$ 3,500,937.08
Estimación 4: Finiquito	<u>\$ 2,875,287.71</u>
SUB TOTAL	\$ 11,373,643.78
I.V.A	\$ 1,819,782.99
Monto total:	\$ 13,601,470.90

Pendientes de autorización: SE HAN PAGADO TODOS Y CADA UNOS DE LOS
CONCEPTOS CONVENIDOS SEGÚN CONTRATO.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, Documentación Comprobatoria, en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, Documentación Comprobatoria, en original Pruebas de Laboratorio quedan en archivos de la presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante.



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Recibe:



Inés Córdova Aguilar
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2014-2018
C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Publicas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.
Contralor Municipal.

Por el Contratista Entrega:

SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. DE C.V
LIC. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ
Administrador Único

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE

SECRETARIO



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

C. NIEVES LIDIA CANCINO MARTINEZ

PROF. ARTEMIO FERNANDEZ PEREZ

TESORERO

C. ALFREDO MARTINEZ FLORES

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JUAN PANTALEON VELAZCO

1er. VOCAL

C. KENNEDY BERNABE HERNANDEZ DOMINGUEZ

2do. VOCAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018