



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **11:00** horas del día **10 DE OCTUBRE DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE 10 AULAS TIPO EU-2C EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN, CLAVE 21DIT0003L, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 15511	Contrato No. MTP-DOP-LPN-CE/2015-09
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2993/2015	Contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL
Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$5,678,548.40	Monto del contrato: \$5,656,250.62 Monto ejecutado: \$5,656,250.61
	Convenio Modificadorio Por plazo de ejecución: N/A





DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2014-2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

<p>PROYECTOS FEDERALES: 2015</p>	<p>Fecha de inicio según contrato: 07 DE DICIEMBRE DE 2015</p> <p>Fecha de término según contrato: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p> <p>Fecha de término real: : 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016</p>
<p>Fianza de vicios ocultos:</p>	
<p>Por el Municipio:</p> <div style="text-align: center;">  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL </div>	<p>Por el contratista:</p> <div style="text-align: center;">  HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL </div>

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
A01	PREELIMINARES		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AU	M2	432.40
A02	CIMENTACIÓN		



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	439.61
11073	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "C" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	77.58
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	PZA	124.25
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M2	869.75
11073-B	AFINE A MANO DE FONDO DE EXCAVACIÓN EFECTUADA POR MEDIOS MECÁNICOS; ESPESOR PROMEDIO DE 0.15 M MATERIAL TIPO II.	M2	327.23
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	327.23
11110	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M2	395.75
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M2	101.38
12010	CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION, T.M.A 3/4", INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M2	101.81
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	PZA	251.73
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	PZA	1,454.61
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	ML	3,711.75
12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	PZA	179.71
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	PZA	214.56



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECAMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	PZA	4,243.17
12080	MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK DE CEMENTO DE 20X20X40 CM DE 20 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMÚN EN ZAPATA Z3 EJE 3,5 Y 10 ENTRE A Y B	PZA	48.49
S/C 01	CADENA DE CONCRETO F'C= 150KG/CM2 DE 14X25 CM ARMADA CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @20 CM DE 70 CM DE LONGITUD. INCLUYE CIMBRA AOARENTE. EN EJES A Y B EN ZAPATA Z3.	M2	87.84
12142	COMPACTACION DE NIVEL DE EXCAVACION (SUPERFICIE EXPUESTA) CON BAILARINA AL 70% SEGÚN LA PRUEBA PROCTOR STANDARD	SA	384.12
A03	ESTRUCTURA		
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	687.14
21110	CIMBRA P/LOSAS, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, FOTERO, FRENTE (OCHAVOS).	M2	703.72
21111	CIMBRA P/LOSAS VOLADO POSTER. ESTRUCTURA U-2C, ACABADO APARENTE C/TRIPLAY DE PINO 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLÁN, FOTERO, FRENTE (OCHAVOS).	M2	32.14
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	543.06
21120	CIMBRA PARA BARANDAL O FALDONES, APARENTE CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO 2 CARAS, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	114.37
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	16,634.34
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	262.21
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	2,245.65
21206	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #6 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	6,619.37



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCTURA Y LOSAS T.M.A.3/4" COLOC. VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	199.51
A04	ALBAÑILERÍA		
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	129.38
31012	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X15CM, ARM. CON 4 VAR. #3 F'Y=4200KG/CM2 Y EST. COMO INDICA ESPECIFICACIÓN DEL PROYECTO. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	138.48
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	31.05
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	157.13
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	357.10
31212	FINO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 3CM DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO ESCOBILLADO O RAYADO.	M2	77.07
31212-A	FINO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 3CM DE ESPESOR SIN ARMAR PARA ENTREPISO, ACABADO CON LLANA DE MADERA.	M2	275.17
31214	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	248.45
S/C02	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS, INCLUYE CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO Y MANO DE OBRA.	ML	81.00
31260	ESCALÓN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 17X30 CM CON VARILLAS #3 Y ESTRIBOS #2 @15 CM. COLADO EN EL LUGAR, INCLUYE CIMBRA APARENTE	ML	32.00
31582	BANQUETA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DESPALME Y COMPACTACIÓN. EN PASILLOS Y ESCALERA	M2	88.03
31589	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 15X40 CM ARMADO CON 4 VARILLAS #3 Y ESTRIBOS @20 CM. INCLUYE CIMBRA Y CRUCES DE VARILLA. EN PASILLOS.	ML	45.00
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB. CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	420.55
14062	REGISTRO ELÉCTRICO 60X60X80 BLOCK CEM. O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE LÁMINA Y FONDO DE ARENA.	PZA	1.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

32143	ACABADO CON VOLTEADOR METÁLICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIÓN, FIRMES O PISOS DE CONCRETO. EN TODO EL CONTORNO DEL EDIFICIO Y EN ESCALERAS.	ML	131.00
34156	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE CON EMULSION ASFALTICA Y DOS CAPAS DE FIELTRO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	129.38
A05	AZOTEA		
34151	IMPERMEAB.APTE.SELLAD.ASFALT.2L/M2+MEMBRANA.SBS COMP.ASFALT.DESTIL.MODIFIC.C/ELASTOMEROS TIPO SBS.TIPO VG-30 APLIC.EN CALIENTE TERMOF.ACAB.SUP.GRAVILLA COLOR ROJO. SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	439.92
A06	HERRERÍA Y ALUMINIO		
46029-A	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CIEGA DE ALUMINIO ANOD. DURANOD LIG. LÍNEA 1500 INCL. PANELART 6MM ESP. APARENTE 2 CARAS 2 TENS 5/16" INF. Y SUSP. CHAMB. ALUM. ANOD. DURAN. BOL. LISA 2 X 11/4" Y TOPO EN BATIENTE 1/2" CON FELPA BISAG. LIBRO E/ALUM. ANOD. DURANOD. CERRADURA 550	M2	25.00
46038	S.YC.CANC.ALUM.ANOD.NATURAL P/EXT.LINEA CORREDIZ.3X13/4" C/FIJO Y VENT.CORRED.INC.MOSQUITERO FIJO C/SOLERA DE ALUM. CRIST.FILTRASOL 6MM.VINIL	M2	127.80
A07	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
51001	SALIDA ALUMBRADO CON CAJA LÁMINA Y TUBO FO. GALV. PARED DELGADA INCL. CONTRA Y MONITOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SAL	66.00
51001-A	SAL. CONTACTO MONOFÁSICO POLARIZADO DUPLEX 15 AMP. DE LÁMINA GALVANIZADA Y TUBO CONDUIT PARED DELGADA, T GALVANIZADA PARED DELGADA, CONTRA Y MONITOR, CAJA, TUBERÍA P.V.C. CABLEADO, PLACA CONTACTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	20.00
51359	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS UNA FASE 3 HILOS. INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 POLOS	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	20.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	1.00
51563	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE SOBREPONER CON GABINETE DE 0.30X1.22 CON 2 LAMPARAS 2X32 AHORRADORAS DE ENERGIA,ARRANQUE RAPIDO 127V,60HZ CON	PZA	56.00

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

51653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES SENCILLOS MARCA ROYER EN SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTOS, INCLUYE TAPA METALICA Y CINTA AISLANTE.	PZA	10.00
51670	S. Y C. DE CONTACTO MONOFÁSICO DEL TIPO PUESTO A TIERRA 125V 15 AMP INC. CONEXIONES Y TAPA.	PZA	20.00
S/C 04	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON CAPACIDAD DE 3 TON. INCLUYE INSTALACION ELECTRICA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	PZA	10.00
53001	S.Y C. DE CANALIZACIÓN PARA INSTALACIÓN DE VOZ Y DATOS CON TUBERÍA PVC PESADO DE 3/4" FIJADA A LOSA CON VARILLA ROSCADA DE 1/4" Y SOPORTADA CON ABRAZADERA TIPO PERA DE 3/4" INCLUYE CONEXIONES, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	10.00
A08	ACABADOS		
32102	PISO DE LOSETA CERAMICA PRENSADA ESMALTADA 30 X 30 CM. COLORES CLAROS L. METALICALL II ASENT. C/MORT. ADHES. BAJA ABSOR. INCL. JUNT. C/BOQ. DE COLOR 6 A 10 MM. ESPESOR	M2	497.66
32129	S. Y C. ZOCLO LIN. MÁXIMA CERÁMICA PRENS. ESMALT. DE 10X31.5 CM. ASENTADO CON MORTERO ADHES. BAJA ABSOR. INC. JUNTA CON COL. 4 A 10 MM ESP.	ML	273.60
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	2,783.11
34000	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACION	M2	2,783.11
A09	LIMPIEZA		
37005	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	485.13
37030	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS.	M2	126.12
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	740.53
A10	EQUIPAMIENTO		
S/C 05	MOBILIARIO: PINTARRÓN BLANCO, MESA Y SILLA PARA PROFESOR Y 10 PUPITRES	KIT	10.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Importe: \$5,656,250.62



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Fecha real inicio: 07 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificadorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$169,687.51 C/IVA
Estimación 1:	\$1,177,285.93
Estimación 2:	\$2,517,207.12
Estimación 3 Finiquito:	\$1,035,302.72
SUB TOTAL	\$4,729,795.77
I.V.A	\$756,767.33

Monto total: \$5,656,250.61

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018

Recibe:



Inés Cordova Aguilar
PRESIDENCIA
MUNICIPAL C. INES CORDOVA AGUILAR
TECOMATLAN, Puebla, Presidenta Municipal Constitucional
2014-2018

Nestor Toribio Pajaro
ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Publicas

Ana Lilia Trujillo Guerrero

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:

Fredi Lopez Fuentes

HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V
C. FREDI LOPEZ FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL

Representantes del Comité de la Obra

PRESIDENTE

SECRETARIO