




H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **25 DE JULIO DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:


Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ACCESO PRINCIPAL Y ACCESO SECUNDARIO "A" EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN, CLAVE 21DIT0003L EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"	
Nº. de obra: 15513	Contrato No. MTP-DOP-INV.03-CE/2015-10
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-3011/2015	Contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL
Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$2,131,349.78	Monto del contrato: \$2,115,979.55 Monto ejecutado: \$2,115,979.55
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: 2015  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLÁN, PUE. 2014 - 2018	Fecha de inicio según contrato: 14 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de término según contrato: 18 DE JULIO DE 2016 Fecha de término real: 18 DE JULIO DE 2016



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Fianza de vicios ocultos:

 <p>Por el Municipio:</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUE. 2014 - 2018</p>	<p>Por el contratista:</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p>HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL</p>
--	---

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
A01	PREELIMINARES		
11083	DESMANTELAMIENTO DE PORTON DE HERRERIA A BASE DE PERFILES TUBULARES INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DEL AREA DE TRABAJO.	ML	6.41
A02	CIMENTACIÓN		
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE , EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	123.13
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	160.06
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	1,120.44
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIE	M2	80.00
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	52.00
11132	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS COMPACTADOR DE RODILLO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	163.34





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

12112	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, SECC. 14X30CM. ARM.C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	82.40
A03	ESTRUCTURA		
45087-A	SUM.DE ESTRUCTURA METALICA DE ACERO,C/PLACAS PERFILES A-36 PERFILES CF. C/UN F'Y=3515KG/CM2.Y ELECTRODOS P/SOLD.E-7080 C/LAS DIMENSIONES ESPECIF.QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES DE CAPFCE NOM -1, M-2, F-1, F-2, E-2, Y NORMAS DE CONSTRUCCION E	KG	2,534.11
A04	ALBAÑILERÍA		
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	275.80
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	502.83
31214-B	FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO A 20 mts. MÁXIMO, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	202.22
31036	PISO CONC. F'C=200 KG/CM2 12 CM. ESP. ACABADO ONDULADO DE 5 CM. DE DIAM. EN RAMPAS; LOSAS 3.06 X 2.00 JUNTAS FRIAS ACABADO VOLT. INCL. CIMB FRONT.	M2	19.89
32007	APLANADO DE MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE.PROPORCION 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCL. REMATES Y BOQUILLAS.	M2	518.40
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	68.08
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	3.00
14030	REGISTRO HIDRAULICO DE TABIQUE PULIDO C/MARCO Y CONTRAMARCO ANGULO TAPA CONC. 40 X 40 X 60CM. Y FONDO DE GRAVA	PZA	3.00
82054	CONSTRUCCION DE CISTERNA CAPACIDAD 10 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS.	PZA	1.00
S/C 01	CONSTRUCCIÓN DE FUENTE TRIANGULAR EN FORMA DE TRIANGULO RECTANGULO, CON LONGITUD EN LOS CATETOS DE 10.20 M Y 15 M Y UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM, HECHA A BASE DE CONCRETO REFORZADO, CON UN ESPESOR DE 10 CM, CON PARRILLA DEL No.3 @ 25 CM FORMANDO 2 MAL	PZA	2.00
A05	INSTALACIONES		



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

51438	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALV. PARED GRUESA 25MM DIAMET. INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO	ML	200.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	1,040.00
51001-B	SALIDA PARA LUMINARIA SUMERGIBLE, INCLUYE CAJA PVC TIPO UNIVERSAL, CANALETA PVC, TIPO 10-20 2 HILOS DE CABLE SUBMARINO	SAL	10.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	4.00
S/C 02	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO LED DE LA MARCA MAGG. O SIMILAR EN CALIDAD INC. CANALIZACIONES, SOPORTERIA, CABLEADO, ACCESORIOS PARA TUBERIA, MATERIALES MENOSRES COMO CINTAS, CINTURONES, PLASTICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y H	SAL	52.00
51585	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. UNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES	SAL	3.00
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
S/C 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN PISOS PARA EXTERIORES ARILLO DE ACERO INOXIDABLE CON DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	42.00
S/C 04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR SUMERGIBLE PARA ILUMINACIÓN DE FUENTE INCLUYE TRANFORMADOR Y FOCOS DE HALOGENO DE 50 W PARA INTEMPERIE, CABLE SUMERGIBLE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	20.00
S/C 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR PARA ILUMINACIÓN DE MURO ESCÉNICO INCLUYE TRANFORMADOR Y FOCOS DE HALOGENO DE 50 W PARA INTEMPERIE, CABLE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00
52406	TENDIDO DE RAMAL HIDRAULICO PARA ALIMENTACION DE ESPEJO DE AGUA CON TUBERIA TUBOPLUS DE 1". INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	ML	45.71
52596	SUM.Y COLOC.DE BY PASS PARA CONEXIÓN A LA RED HIDRAULICA INCL.DOS VALVULAS DE 4" DIAM.,BRIDADAS,REDUCCION ,ADAPTADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	PZA	4.00
52408	SUMINISTRO Y COLCOACION DE LLAVE DE ESFERA DE PVC DE 1" PARA CONTROL DE LLENADO DE ESPEJO DE AGUA. INCLUYE CONEXIONES, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

52534	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE PARA FUENTE INCLUYE LAS BOQUILLAS DE ASPERCIÓN	PZA	2.00
A06	ACABADOS		
32192	MURO DE TABLAMIENTO DE 15 CM. DE ESPESOR (DUROCK) CON CANAL Y POSTE CAL No 22 INCLUYE, CINTA, BASE COAT, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	76.71
34004	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	595.09
A07	JARDINERÍA		
13047	SUM E INSTALACION DE PASTO SINTETICO SPORTEX DE 30mm CON UN PESO DE 850grs/M2 A BASE DE POLIETILENO THOLON CON GARANTIA DE 8 AÑOS CONTRA DEGRADACION DE RAYOS UV COLOR VERDE Y DELINEADO OFICIAL EN PASTO COLOR BLANCO INC. AGREGADOS DE ARENA SILICA	M2	21.70
13050	S Y C DE JARDINERIA CON PALMERA Y PLANTAS DE LA REGION	M2	16.28
13054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA JARDIN COMO DECORACION.	BTO.	131.00
A08	LIMPIEZAS		
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	513.64
A09	MOBILIARIO		
S/C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULO DE NOMBRE DE LA ESCUELA EN LETRAS 3D.	CM2	20,000.00
S/C 07	BOTE MODELO BTUBCO003M URBANI ECO 3 M MADERA Y POLIETILENO MARCA MUPA	PZA	4.00
B01	PRELIMINARES		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AU	M2	45.46
B02	CIMENTACIÓN		
11080	EXCAVACION A MANO CUALQUIER TERRENO P/FORM. DE PISOS, PLAZAS CIVICAS Y CANCHAS DEPORTIVAS INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA D/MATERIAL NO UTILIZABLE , EL PRECIO SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA	M3	18.60




DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	24.18
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	169.24
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIE	M2	14.76
12051	MAMPOSTERIA DE PIEDRA DE LA REGION ASENTADA CON MORTERO CEM-CAL-ARENA, PROPORCION 1:2:6 EN CIMENTACION.	M3	5.06
11132	SUM. Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS COMPACTADOR DE RODILLO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	13.54
12112	CADENA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, SECC. 14X30CM. ARM.C/4VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20CM. INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCE DE VARILLAS.	ML	21.00
B03	ALBAÑILERÍA		
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	39.84
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	29.82
31214-B	FIRME DE CONCRETO F'C = 150 kg/cm2, DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: MALLA DE 6x6-10/10, CIMBRA, ACARREO A 20 mts. MÁXIMO, COMPACTADO, NIVELADO, MAESTREADO, REGLEADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	10.02
32007	APLANADO DE MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE.PROPORCION 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCL. REMATES Y BOQUILLAS.	M2	75.06
31252	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 10X36CM. ARMADO C/4 VAR. #2.5 A.R.ESTRIBOS #2 @ 25CM. ACABADO PULIDO REDONDEADO PCG2A	ML	7.60
31262	FORJADO DE NARIZ DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 INCL. SOLO CIMBRA Y ACERO 0.8KG/ML. PARA REMATE PISO LADO POSTERIOR Y LATERALES EDIFICIO.	ML	28.00
31582	BANQUETA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO RAYADO, INCLUYE DESPALME Y COMPACTACION.	M2	9.12



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCC DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	2.00
B04	INSTALACIONES		
51438	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT FIERRO GALV. PARED GRUESA 25MM DIAMET. INCLUYE CONEXIONES,TRAZO,EXCAVACION Y RELLENO	ML	200.00
51469	SUM. COLY CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	560.00
S/C 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO LED DE LA MARCA MAGG. O SIMILAR EN CALIDAD INC. CANALIZACIONES, SOPORTERÍA CABLEADO, ACCESORIOS PARA TUBERÍA, MATERIALES MENORES COMO CINTAS, CINTURONES, PLASTICOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HER	SAL	28.00
51585	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. UNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES	SAL	1.00
51355	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 8 CIRCUITOS MONOFASICOS.	PZA	1.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	4.00
S/C 03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN PISOS PARA EXTERIORES ARILLO DE ACERO INOXIDABLE CON DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	18.00
S/C 05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA TIPO REFLECTOR PARA ILUMINACIÓN DE MURO ESCÉNICO INCLUYE TRANSFORMADOR Y FOCOS DE HALOGENO DE 50 W PARA INTEMPERIE, CABLE, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	10.00
B05	ACABADOS		
34004	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, PLAFONES, COLUMNAS ACABADO RUSTICO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	75.06
34024	PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO TRANSITO DE GUARNICIÓN DE 30 CM DE DESARROLLO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE TRABAJO TERMINADO	ML	7.60
B06	JARDINERÍA		
13047	SUM E INSTALACION DE PASTO SINTETICO SPORTEX DE 30mm CON UN PESO DE 850grs/M2 A BASE DE POLIETILENO THOLON CON GARANTIA DE 8 AÑOS CONTRA DEGRADACION DE RAYOS UV COLOR VERDE Y DELINEADO OFICIAL EN PASTO COLOR BLANCO INC. AGREGADOS DE ARENA SILICA	M2	2.50



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

13050	S Y C DE JARDINERIA CON PALMERA Y PLANTAS DE LA REGION	M2	5.95
13054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA JARDIN COMO DECORACION.	BTO.	23.81
B07	LIMPIEZAS		
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	80.26
B08	MOBILIARIO		
S/C 06	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RÓTULO DE NOMBRE DE LA ESCUELA EN LETRAS 3D.	CM2	8,145.00
S/C 07	BOTE MODELO BTUBCO003M URBANI ECO 3 M MADERA Y POLIETILENO MARCA MUPA	PZA	2.00

Importe: **\$2,115,979.55**

Fecha real inicio: 14 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: 18 DE JULIO DE 2016

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$63,479.39 C/IVA**

Estimación 1: **\$858,157.39**

Estimación 2 Finiquito: **\$911,239.30**

SUB TOTAL **\$1,769,396.69**

I.V.A **\$283,103.47**

Monto total: \$2,115,979.55

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de

Laboratorio:



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Constancia de entrega del archivo de documentos;



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



INES CORDOVA AGUILAR
PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2014-2018
INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018
ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V
C. FREDI LOPEZ FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL

Representantes del Comité de la Obra

PRESIDENTE

C. ROSA MARIA DAVILA PARTIDA

SECRETARIO

C. EDGAR QUIROZ ALAVEZ

TESORERO

C. PAULINA TORIBIO LOPEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MOISES LOPEZ QUIROZ

1er. VOCAL

2do. VOCAL



H. Ayuntamiento Municipal
Tecoman, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

C. IVAN JIMENEZ HERNANDEZ