



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **12:00** horas del día **22 DE AGOSTO DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESTUDIANTIL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TECOMATLÁN, CLAVE: 21DIT0003, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"	
No. de obra: 15514	Contrato No. MTP-DOP-INV.03-CE/2015-11
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-3026/2015	Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORIENTAL S.R.L. de C.V C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$4,510,485.00	Monto del contrato: \$4,496,787.00 Monto ejecutado: \$4,496,787.00
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: 2015	Fecha de inicio según contrato: 21 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de término según contrato: 16 DE AGOSTO DE 2016 Fecha de término real: 16 DE AGOSTO DE 2016
Fianza de vicios ocultos:	

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

<p>Por el Municipio:</p> <div style="text-align: center;"> <p>ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</p> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <p>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLÁN, PUE. 2014 - 2018</p> </div>	<p>Por el contratista:</p> <div style="text-align: center;"> <p>SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORIENTAL S.R.L. DE C.V. C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO</p> </div>
---	--

Descripción de los trabajos que se reciben:

A01	PREELIMINARES		
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	1,131.73
A02	CIMENTACIÓN		
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE, PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	316.29
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	269.33
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	429.50
12187	CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2 EN CIMENTACION INCLUYE BOMBEO, NIV., VIBRADO Y CURADO.	M3	104.48
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	4,290.72
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	758.92



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

12036	ACERO REFUERZO DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	185.58
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	2,448.09
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	235.80
31577	MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	72.94
11110	RELLENO Y COMPACTACION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION CON COMPACTADOR (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	199.30
31017	CADENA O CASTILLO DE CONC. F'C=150KG/CM2 14X15CM. ARM. C/4 VAR.#2.5 O #3 F'Y=4200KG/CM2 EST.#2 @ 15CM. INCL. CIMB. APAR Y CRUCES DE VARILLA.	ML	95.38
11131	SUM.Y RELLENO D/MAT. INERTE, COMPACTADO CON COMPACTADOR MANUAL (BAILARINA) Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	203.83
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	152.00
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	912.00
A03	ESTRUCTURA		
21101	CIMBRA EN COLUMNAS Y MUROS APARENTE CON TRIPLAY DE PINO 16MM INCL. CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO Y CHAFLANES U OCHAVOS.	M2	99.12
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	205.65
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	1,991.95
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	265.06
21205	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	532.49


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

21206	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #6 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	2,425.56
21301	CONCRETO F'C=250KG/CM2 EN ESTRUCT.Y LOSAS T.M.A.3/4"COLOC.VIBRADO Y CURADO EN LOSAS INCL. AFINE Y ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE.	M3	40.25
21333	LOSA EN AZOTEA DE VIGUETA Y BOVEDILLA, 25 CM. ESP. VIG. PRENT. T-12-5, CONC. F'C=250KG/CM2. ARM. C/MALLA 6-6/10-10, CAD. C/VAR.# 4, ESTRIBOS # 2 DEJANDO APARENTE TABLA DE PINO 3° DE 3/4" DE ESPESOR Y VIGA DE MADERA DE 9X20 CM A 40 CM	M2	284.79
39053	SUM Y COL DE LONA PLASTIFICADA DE ALTA RESISTENCIA A LA TRACCION Y TRATAMIENTO ANTIHONGOS, FABRICADO CON HILO DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD,RECUBIERTA CON PVC EN AMBAS CARAS, RESISTENTE AL CLIMA, POLUCION Y DECORACION CAUSADA POR LOS RAYOS UB CON UN PESO MINIMO DE 800 GRS7M2, RESISTENCIA AL RASGADO (PIE) DE 105 LIBRAS, RESISTENCIA AL RASGADO (TRAMA) DE 70 LIBRAS. RESISTENCIA A LA ROPTURA (PIE) 585LIBAS7PULGADA, RESISTENCIA A LA ROPTURA (TRAMA) 500LIBRAS/PULGADA, COLOR MATE S.M.A. INCL. CABLES TEMPLADORES Y LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y TENSADO DE LA MISMA	M2	253.19
41342	FABRICACION Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA TUBULAR A BASE DE RIELES EN MONTEN Y PERFILES ACERO ESTRUCTURAL, INCLUYE MATERIALES, MONTAJE, UNIONES, SOLDADURA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	KG	1,615.06
PL001	TUBO PARA SOSTENER LONA DE 4" DE DIÁMETRO DE ACERO AL CARBON C-40 SOLDADO A BASE DE PLACA DE 30 CM X 30 CM A CADA 2 METROS ANCLADA A TRABE PERIMETRAL SEGÚN PLANO DE DETALLE ESPECIFICO	ML	35.84
A04	ALBAÑILERÍA		
31001	CADENA FALSA DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 14X10CM. SIN ARMAR ACERO, INCLUYE CIMBRA APARENTE.	ML	161.76
31025	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 14X20CM, ARM. CON 4 VAR. #3 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA	ML	214.36
REM01	REMATE DE LOSA EN PENTAGONO FABRICADO CON CONCRETO F'C = 250 KG/CM2 ARMADO CON 6 VARILLAS EN SU EJE LONGITUDINAL No 3 Y ESTRIBOS No 3 @ 20 CMS SEGÚN PLANO, CON UN DESARROLLO DE 70 CMS INICIANDO EN 30 CM Y ACABANDO EN 10 CM DE ESPESOR, SEGÚN PLANO, INCLUYE CIMBRA, ACERO DE REFUERZO, CONCRETO, .MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO HASTA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	42.15
S/C 01	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 51X15X40X19CM, ARM. CON 8 VAR. #3 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA SEGÚN PLANO K-5	ML	3.25

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUEBLA
2014 - 2018





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

S/C 02	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 14.7X15X20X20X15CM ARM. CON 8 VAR. #3 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA SEGÚN PLANO K-6	ML	1.86
S/C 03	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 20X20 CM ARM. CON 4 VAR. #4 Y EST. #2 @ 15CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA SEGÚN PLANO K-2	ML	52.00
S/C 04	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 31X25X25X31X35X35CM ARM. CON 6 VAR. #4 Y EST. #3 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA SEGÚN PLANO K-3	ML	3.25
S/C 05	CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 31X50X50X31X19X19CM ARM. CON 8 VAR. #4 Y EST. #3 @ 20CM, INCL. CIMBRA APARENTE Y CRUCES DE VARILLA SEGÚN PLANO K-4	ML	9.75
31105	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 11 A 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.	M2	136.05
31115	MURO DE TABIQUE ROJO COMUN DE 19 A 21 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN PARA ESTRUCTURA REGIONAL DE ALTA SISMICIDAD	M2	124.07
31200	REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 EN PISOS, INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION.	M2	502.05
S/C 10	FABRICACIÓN DE LOSA DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLA DEL No 3 @20 CM EN AMBOS SENTIDOS SOPORTADA POR DOS MUROS DE CONCRETO ARMADO EN LOS EXTREMOS DE 8 CM DE ESPESOR Y VARILLA No 3 @ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS. PARA RECIBIR 3 LAVABOS CON DIMENSIONES DE 2.47X0.60X0.80 M DE ALTO ACABADO VIDRIADO.	PZA	2.00
31203	SUMINISTRO Y RELLENO DE ARENA EN PISOS (CAMAS DE ARENA).	M3	2.38
S/C 06	FIRME DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION.	M2	549.65
31234	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE ADOQUIN TIPO COLONIAL ROJO DE 6 CM. DE ESPESOR ASENTADO EN CAMA DE ARENA DE 5 A 7 CM. DE ESPESOR.	M2	47.60
31589	CADENA O CASTILLO D/CONCRETO F'C=150KG/CM2.DE 15X40 CM. ARM. C/4 VAR.#3 Y ESTR.@ 20 CM. INCL. CIMBRA Y CRUCES DE VARILLA	ML	30.64
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAB.CON LLANA DE MADERA, INCL.REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	422.19
32011	APLANADO EN PLAFONES CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6 ARM. C/METAL DESPLEGADO A NIV. Y REGLA, ACAB.C/PLANA INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	269.10
32074	FORJADO DE ESCALONES DE CONCRETO DE 1.20 X 0.30 MTS ACABADO ESCOBILLADO. INCLUYE MATERIALES, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	3.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

32587	REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR 2 cm.	M2	548.18
14019	REGISTRO SANITARIO DE 60X40X170 CMS. PROM. CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEM-ARE PROP. 1:3 Y PULIDO DE CEMENTO INCLUYE MARCO, CONTRAMARCO Y TAPA METALICOS CON ANGULO DE 3/16" X 1 1/4"	PZA	1.00
34156	IMPERMEABILIZACION DE CADENA DE DESPLANTE CON EMULSION ASFALTICA Y DOS CAPAS DE FIELTRO SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	23.25
A05	AZOTEA		
31404	ENTORTADO A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA 1:5 PARA APLICARSE EN AZOTEA DE 5CM. DE ESPESOR.	M2	269.10
31405	ENLADRILLADO EN AZOTEA ASENT CON MORT CEM-ARENA 1:5 ACABADO JUNTA A HILO AMB SENT CUATRAPEADO O ESCALON JUNTEADO CON CEM-BCO Y COLOR.	M2	284.79
31406	LECHADEADA CON CEMENTO NORMAL SOBRE LADRILLO DE BARRO.	M2	284.79
32107	ENTORTADO CON MORTERO CEM TEZONTLE ARE 1:4:2 EN AZOTEA PARA DAR PENDIENTE	M2	284.79
34151	IMPERMEAB.APTE.SELLAD.ASFALT.2L/M2+MEMBRANA.SBS COMP.ASFALT.DESTIL.MODIFIC.C/ELASTOMEROS TIPO SBS.TIPO VG-30 APLIC.EN CALIENTE TERMOF.ACAB.SUP.GRAVILLA COLOR ROJO. SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE ANDAMIOS, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	284.79
A06	HERRERÍA Y ALUMINIO		
	S.YC.CANC.ALUM.ANOD.NATURAL P/EXT.LINEA CORREDIZ.3X13/4" C/FIJO Y VENT.CORRED.INC.MOSQUITERO FIJO C/SOLERA DE ALUM. CRIST.FILTRASOL 6MM.VINIL	M2	145.38
42101	S. Y C. DE MAMPARA CON MARCO METALICO, METAL DESPL.Y MORTERO PARA RECIBIR RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. SOLDADURA, PRIMARIO ROJO, FLETES Y GASTOS DE TALLER.	M2	17.50
42102	SUM. FABRICACION Y COLOC.DE PUERTA PARA MAMPARA DE BAÑO CON ALUM.NATURAL ANONIZADO LINEA 2 X 1 1/4" PANELART 7 APARENTE 6 M.M.2 CARAS DE 0.60 X 1.65 M.INCL.MATERIAL DE FIJACION Y SELLADOR	PZA	6.00
42116-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA FIJA Y EN PUERTAS EXTERIOR DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL LINEA 2",3", HOJAS ABATIBLES, FIJOS, BOLSA LISA ESCALONADO, JUNQUILLO, ZOCLO, MOLDURAS, CERCO PTA, CABEZAL CHAPAS TENSORES, PASADORES MAROMA, BARRAS DE EMPUJE, BISAGRAS HIDRAULICAS , FELPA, VINIL 143-16, SELLADOR ACRILICO, DESPERDICIOS.	M2	19.20



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018 46038



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

46019	S. Y C.DE PTA.MULTIPANEL T/CAPFCE C/MARC. Y CONTRMARC. DE ALUM. ANOD. NAT. LIN. BOLSA DE 2X11/4" INC. CERRADURA, ACCES. P/SU COL. UNA O DOS HOJAS.	M2	16.45
A07	INSTALACIONES ELÉCTRICAS		
51171	SALIDAS ELECTRICAS DE FUERZA CON TUBO CONDUIT FO. GALVANIZADO PARED GRUESA Y CAJA CONDULET FS.	SAL	90.00
51356	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS MONOFASICOS, UNA FASE 3 HILOS.	PZA	2.00
51378	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	24.00
51498	SUM. Y COL.DE VARILLA DE TIERRA COOPER WELD DE 3.0 MTS POR 19 MM DIAMETRO, INCLUYE CONECTOR Y CONDUCTOR CADWELL.	PZA	2.00
51653	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONTACTOS Y APAGADORES SENCILLOS MARCA ROYER EN SALIDAS DE CENTRO Y/O CONTACTOS, INCLUYE TAPA METALICA Y CINTA AISLANTE.	PZA	40.00
S/C 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT CON UNA CAPACIDAD DE 3 TON INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	4.00
S/C 08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA FLUORESCENTE COLOR BLANDO 2 LUCES MARCA LITHONIA LIGHTING O SIMILAR DE 2X32W INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	PZA	40.00
S/C 09	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOTANTE EXTERIOR CILINDRO 1LUZ 22X16CM, CRISTAL TRANSPARENTE DE ACERO INOXIDABLE	PZA	10.00
A08	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	6.00
33003-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON.	PZA	4.00
33117	SUMINISTRO, COLOCACION Y CONEXION DE OVALIN INCLUYE LLAVE DE ALETA, CONTRA REJILLA Y CESPOL CROMADO, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA.	PZA	6.00
33118	SUM. Y COLOCACION Y CONEXION . DE WC INCL. PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	6.00
33135	FLUXOMETRO PARA MINGITORIO DE MANIJA HELVEX INCL TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCINAMIENTO.	PZA	2.00

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

33199	MINGITORIO DE CERAMICA DE COLOR BLANCO CON CESPOL INTEGRADO INCLUYE PIJAS, TAQUETES, LLAVE DE RESORTE Y PRUEBAS.	PZA	2.00
33204	TARJA DE ACERO INOXIDABLE DE 60X90 CM INCL. MEZCLADORA CUELLO DE GANSO, CESPOL CROMADO Y REGADERA TELEF.	PZA	2.00
52051	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA HELVEX NO.24 (PISO)	PZA	8.00
52272	SALIDA HIDRAULICA CON TUBO DE COBRE "M" INCL. CONEXION Y VALVULA D/CONTROL GENERAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	17.00
52273	SALIDA SANIT.CON TUBO PVC CAMPANA INCL.CONEX.ANGER ANILLO DE HULE Y TODO LO NECESARIO P/BUEN FUNCIONAMIENTO	SAL	24.00
52427	SUM. Y COL. DE TINACOS MARCA ROTOPLAS CON CAPACIDAD DE 1100 LTS. SE INCLUYE ELEVACION ACARREO Y CONEXIÓN	PZA	1.00
A09	INSTALACIONES DE GAS		
52021	SALIDA DE GAS EN TALLER DE COCINA CON TUBO DE COBRE T/"L" INCL. VALVULA DE PASO	SAL	5.00
52022	PREPARACION DE GAS CON TUBO DE COBRE TIPO "L" (DIAM. 13MM. 8ML.) PARA CALENTADOR O ESTUFA INCLUYE VALVULA DE PASO.	PZA	5.00
52382	S. Y C. DE TANQUE ESTACIONARIO PARA GAS DE 300L. DE CAPACIDAD, CON REGULADOR	PZA	1.00
A10	ACABADOS		
32255	PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 30 X 30 CM. ASENTADA CON CREST BLANCO O SIMILAR, JUNTEADO CON JUNTACREST Y ADICREST MP-PLUS O SIMILAR, JUNTA MAXIMA DE 1 MM EN COSTILLA SUPERIOR.	M2	502.05
34000	PREPARACION DE LA SUPERFICIE A TRATAR CON PINTURA, INCLUYE, RESANES CON PLASTE, SELLADOR A DOS MANOS, RESANES CON MORTERO Y LO NECESARIO PARA SU REALIZACION	M2	428.47
34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	428.47
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45° Y REPELLADO.	M2	140.88
A11	LIMPIEZAS		
37036	LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA.	M2	500.00
A12	EQUIPAMIENTO		



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

45033	S. Y C. CAMPANA PARA EXTRACCION DE HUMOS DE COCINA, LAB. TURISMO 2.00X1.20M, SEG. DISEÑO CAPCEE, LAM #18, INCL. EXTRACTOR, PINTURA ESMALTE.	PZA	2.00
EQ001	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTUFA FOOD TRUCK ACERO INOXIDABLE MIXTA PLANCHA ASADOR, MEDIDAS GENERALES: 190 x 70 x 90 CM DE ALTURA PILOTO MANUAL DE FLAMA DE GAS EN TODO LOS EQUIPOS, CUERPO TOTALMENTE FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE INCLUYENDO RESPALDO E INTERIOR DEL HORNO, INCLUYE: ESTUFA DE 4 QUEMADORES (60 CM) CON PILOTO FLMA GAS. PARRILLA DE FUNDICIÓN. DIÁMETRO DE QUEMADORES FRONTALES (2) 13 cm // POSTERIORES (2) 15.5 cm HORNO GRANDE CON INTERIORES EN ACERO INOXIDABLE. INCLUYE DOS PARRILLAS. ENCENDIDO CON TERMOSTATO Y PILOTO DE FLAMA DE GAS MANUAL. MEDIDAS GENERALES DEL HORNO DE: PLANCHA CON MEDIDAS DE 50 X 47 CM Y BASTIDOS ALTO EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR DERRAMES. PILOTO DE FLAMA GAS. PLACA DE ACERO NATURAL DE 3/8" SALAMANDRA - GRATINADOR DE UNA POSICIÓN DEBAJO DE PLANCHA. ASADOR DE 50 X 47 CM Y BASTIDOS ALTO EN ACERO INOXIDABLE PARA EVITAR DERRAMES. PILOTO DE FLAMA GAS. FREIDOR MINI 1 CANASTILLA CON TINA EN ACERO INOXIDABLE. PILOTO DE FLAMA GAS. SIN TERMOSTADO. INCLUYE 6 PÁTAS CON REGATONES NIVELADORES DE ALTURA EN ACERO INOXIDABLE. EQUIPO A GAS LP SE PUEDE ORDENAR A GAS NATURAL. CONEXION E GAS EN LA PARTE POSTERIOR.	PZA	1.00
EQ002	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO DE MADERA CON DIMENSIONES DE 1.5 X .70 X 1.80	PZA	3.00
EQ003	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA PARA RESTAURANTE CON 4 SILLAS DE 80 X 80 CM HECHA CON PERFILES TUBULARES Y DE MADERA	PZA	2.00
EQ005	HORNO DE PANADERÍA, EQUIPADO CON TERMOSTADO, 9 CHAROLAS.	PZA	1.00
33020	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESPEJO DE 0.40 X 0.60 CON BASTIDOR DE TRIPLAY Y MARCO DE ALUMINIO	PZA	6.00
EQ006	MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA COCINA	KIT	1.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Importe: **\$4,496,787.00**

Fecha real inicio: 21 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: 16 DE AGOSTO DE 2016

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$134,903.61 C/IVA
Estimación 1:	\$996,186.51
Estimación 2 Finiquito:	\$2,764,057.80
SUB TOTAL	\$3,760,244.31
I.V.A	\$601,639.08

Monto total: \$4,496,787.00

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



Inés Cordova Aguilár

C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional
PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2014-2018



Nestor Toribio Pajaro
ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018

Ana Lilia Trujillo Guerrero

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.
Contralor Municipal.



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomanán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Contratista

Entrega:

SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. de C.V
C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO

Representantes del Comité de la Obra

PRESIDENTE

C. ROSA MARIA DAVILA PARTIDA

SECRETARIO

C. EDGAR QUIROZ ALAVEZ

TESORERO

C. PAULINA TORIBIO LOPEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MOISES LOPEZ QUIROZ

1er. VOCAL

C. IVAN JIMENEZ HERNANDEZ

2do. VOCAL