



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO




En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **11:00** horas del día **05 DE SEPTIEMBRE DE 2016**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE "PASEO PRINCIPAL ING. AQUILES CÓRDOVA MORÁN", EN EL INSTITUTO TENCOLÓGICO DE TECOMATLÁN, CLAVE 21DIT0003L, EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA."	
No. de obra: 15515	Contrato No. MTP-DOP-LPN-CE/2015-04
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-3463/2015	Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. de C.V C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015 \$9,864,357.37	Monto del contrato: \$9,846,999.21 Monto ejecutado: \$9,846,999.22
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
PROYECTOS FEDERALES: 2015	Fecha de inicio según contrato: 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Fecha de término según contrato: 26 DE AGOSTO DE 2016 Fecha de término real: 26 DE AGOSTO DE 2016
Fianza de vicios ocultos:	



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

<p>Por el Municipio:</p>   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TECOMATLÁN, PUE. 2014 - 2018	<p>Por el contratista:</p>  SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORIENTAL S.R.L. de C.V C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO
---	---

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
A01	PREELIMINARES		
11076	DEMOLICION DE GUARNICION DE CONCRETO SIMPLE DE SECCION DE 15 X 30 CM. INCL. ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA.	ML	266.63
11115	DEMOLICION Y CORTE DE PISO DE CONCRETO Y/O MURO DE TABIQUE ROJO REC. DE 10 A 12 CM. DE ESPESOR CON CORTADORA DE DISCO DE DIAMANTE, INCLUYE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DEL CORTE A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA.	ML	123.15
11162	LEVANTAR ADOQUIN DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR	M2	2,120.90
13003-A	TALA DE ARBOL Y EXTRACCION DE TOCON Y RAICES DE ARBOL DE 20 A 30 CM. INCLUYE CORTE DE TRONCO CON CORTADORA ELECTRICA O SIERRA ELECTRICA, LIMPIEZA DEL AREA CORRESPONDIENTE, ACARREO DEL PRODUCTO A DONDE SE INDIQUE O AL TIRO AUTORIZADO, PERMISOS DE	PZA	56.00
S/C01	TRANSPLANTE DE ARBUSTO DE 90 CM DE ALTURA INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN HASTA UNA DISTANCIA DE 10 MTS	PZA	36.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11022	DEMOLICION DE MUROS DE TABIQUE BLOCK-CEMENTO, BLOCK-VIDRIADO, INCL. APLANADOS, CADENA, CASTILLO Y ACARRREO DE ESCOMBRO FUERA DE OBRA, MATERIAL NO UTILIZABLE.	M2	280.58
S/C 02	DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA INCLUYE TRASLADOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	277.58
S/C 03	REUBICACIÓN DE POSTE DE CFE A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 20 MTS INCLUYE MANO DE OBRA EQUIPO MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA REHUBICACIÓN.	PZA	1.00
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AU	M2	6,906.55
A02	CIMENTACIÓN		
12148	EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO INVEST. EN OBRA A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCL. AFINE DE TALUDES Y ACARREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE	M3	2,550.05
12164	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO NATURAL CON MOTONIVELADORA	M3	845.86
S/C 04	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE AL 95% PROCTOR, EMPLEANDO MAQUINARIA CON UN ESPESOR PROMEDIO DE 15 CM INCLUYE INCORPORACIÓN DE AGUA	M3	845.86
12146	FORMACION Y COMPACTACION POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA DE TERRAPLENES ADICIONADOS CON SUS CUÑAS DE SOBRECARGO DEL BANCO QUE ELIJA EL CONTRATISTA INCLUYE ACARREOS A LA ZONA DE LOS TRABAJOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. PARA EL 90 % NOV	M3	910.58
12169	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTANDO AL 95% DE SU P.V.S.M. (COMPRENDIDO ENTRE 1850 A 1950 KG/CM3) INCL-AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIE	M3	186.75
12159-A	RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO LENTO, PREVIO BARRIDO DE LA SUPERFICIE A IMPREGNAR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL.	LT	1,867.50
14099-A	POREO CON ARENA DE AREAS ABIERTAS	M2	1,245.00
11110	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/MAQ Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	1,413.26
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO.	M2	623.44



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

14081	CONSTRUCCION DE DENTELLON TRÁNSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO, A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2 CON UNA SECCION DE 15X40 CM. A CAC 8 M INC. ESC. CIMBRA ACARREO DEL MATERIAL SOBRANTE HASTA 20 MTS.	ML	23.74
11072	EXCAV. A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQ. PROF. INCL. AFINE D/TALUD.Y ACÁRREO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTIL.	M3	36.73
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZ	M2	11.40
21203	ACERO REFUERZO EN ESTRUCTURA DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET.Y DESP.	KG	3,362.48
32136	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C= 150 KG/CM2 Y 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO INCL. CIMBRA COLOR NEUTRO PARA CONCRETO MARCA ROTEX O ANALOGO ENDURECEDOR DESMONTAJE, SELLADOR MARCA SUPERTONE BARNIZ PARA CONCRETO COLOR NEGRO MOLDE M-1 EUROPEAN FAN	M2	846.62
13078	PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66 10 -10	M2	1,292.99
A03	ALBAÑILERÍA		
31257	GUARNICION DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15 X 40 CM SIN ARMAR INCL. CIMBRA	ML	832.57
32143	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICION FIRMES O PISOS DE CONCRETO	ML	1,132.57
12147	CONCRETO F'C=150KG/CM2 EN CIMENTACION T.M.A. 3/4" INCLUYE COLOCADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	63.56
32007	APLANADO DE MEZCLA ACABADO PULIDO CON MORTERO CEM-ARE.PROPORCION 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, INCL. REMATES Y BOQUILLAS.	M2	137.85
S/C 06	CONSTRUCCIÓN DE CONTRACUNETAS DE SECCIÓN TRAPEZOIDAL DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, VIBRADO, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN.	ML	162.00
13043	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE PVC DE 101MM MEDIA CAÑA ASENTADO CON UNA CAMA DE MORTERO.	ML	1.50
S/C 07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO DE CONCRETO REFORZADO GRADO II DE 122 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE SUMINISTRO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	26.00





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

14053	FORJADO DE CANALON DE CONCRETO PARA DESAGÜE F'C=150KG/CM2 DE 15X15CM. INCL. ANGULO PARA RECIBIR REJILLA PULIDO PARA DAR PENDIENTE	ML	17.51
14058	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLA DE 15CM. DE ANCHO, CON SOLERAS DE 3/16"X1" CON UNA SEPARACION A CADA 2.5CM.	ML	17.51
14003	REG.ELEC. 60X60X80CM CON BLOCK DE CEMENTO O TABIQUE PULIDO CON TAPA DE CONCRETO Y FONDO DE ARENA INCLUYE MARCO DE 11/4X11/4X3/16" Y CONTRAMARCO DE 11/2X11/2X3/16"	PZA	13.00
S/C 08	VELARIA. TENSO ESTRUCTURA CON MEMBRANA ARQUITECTÓNICA A FORMA PARABOLIDE, SOPORTE INDIVIDUAL CON 4 POSTES DE 3 MTRS, INCLUYE DISEÑO, INSTALACION, POSTES Y PINTURA DE LAS TENSO ESTRUCTURAS ASI COMO ANCLAJES Y CIMENTACION	PZA	12.00
A04	INSTALACIONES		
51359	S. Y C. DE TABLERO DE CONTROL PARA 24 CIRCUITOS UNA FASE 3 HILOS. INCL. INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 2 POLOS	PZA	5.00
51434	SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO CONDUIT PVC PESADO 75MM. DIAMETRO INCLUYE CONEXIONES, TRAZO, EXCAVACION Y RELLENO.	ML	4,000.00
51469	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #8 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	2,000.00
S/C 09	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA TIPO LED DE LA MARCA MAGG. O SIMILAR EN CALIDAD INC. CANALIZACIONES, SOPORTERÍA CABLEADO, ACCESORIOS PARA TUBERÍA, MATERIALES MENORES COMO CINTAS, CINTURONES, PLASTICOS, MANO DE OBRA, EQUI	SAL	404.00
51585	SALIDA ELECTRICA DE CENTRO Y/O CONTACTO INCL. UNICAMENTE CABLEADO Y HERRAJES	SAL	78.00
56004	SUM. Y COL. DE LUMINARIA FOTOVOLTAICA CX-24-1-90W-IL INCLUYE ARREGLO SOLAR LUMINARIA DE LED'S POSTE DE 7.5M. Y GABINETE METALICO	PZA	18.00
51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS PLANAS Y REDONDA PLACA MARFIL POLAR DUPLEX	PZA	72.00
S/C 10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN PISOS PARA EXTERIORES ARILLO DE ACERO INOXIDABLE CON DIFUSOR DE CRISTAL TEMPLADO INCLUYE HERRAMIENTA MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	PZA	561.00
A05	ACABADOS		




DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

34024	PINTURA DE ESMALTE ALKIDAL DE TRAFICO INTENSO COLOR AMARILLO TRANSITO DE GUARNICIÓN DE 30 CM DE DESARROLLO INCL. LIMPIEZA Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE TRABAJO TERMINADO	ML	1,273.57
34182	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN FLECHA, COLOR BLANCO CON INCORPORACIÓN DE MICROESFERA RETROREFLEJANTE, SOBRE PAVIMENTO ASFÁLTICO. INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TRAZO, PREMARCADO, DELINEADO, APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPIEZA, PUOT.	M2	361.90
13016	SUMINISTRO TENDIDO Y ACOMODADO DE TIERRA VEGETAL EN UNA CAPA DE 15 A 20 CM DE ESPESOR	M3	910.55
13047	SUM E INSTALACION DE PASTO SINTETICO SPORTEX DE 30mm CON UN PESO DE 850grs/M2 A BASE DE POLIETILENO THOLON CON GARANTIA DE 8 AÑOS CONTRA DEGRADACION DE RAYOS UV COLOR VERDE Y DELINEADO OFICIAL EN PASTO COLOR BLANCO INC. AGREGADOS DE ARENA SILICA	M2	664.86
12177	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA ROJA (GRAVILLA) EN ÁREA DE JUEGOS Y APARATOS DE GIMNASIA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	1,189.06
S/C 11 ML	TIRA METÁLICA PARA SEPARACIÓN DE GRAVILLA EN ANDADORES CON UN PESO DE 6 KG/	ML	1,691.28
A06	JARDINERÍA		
13050	S Y C DE JARDINERIA CON PALMERA Y PLANTAS DE LA REGION	M2	493.06
13054	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIEDRA BOLA PARA JARDIN COMO DECORACION.	BTO.	699.32
A07	LIMPIEZA		
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE.	M3	2,090.97
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL MIXTO NO UTILIZABLE EN ZONA URBANA.	M3/KM	14,192.92
37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	1,267.49
A08	EQUIPAMIENTO		
14123-B	SUM Y COL DE BICICLETERO CON 40 ESPACIOS CON UNA MEDIDA DE 0.63X10.00X0.47 CON TUBO DE 1" PINTADOS EN COLOR GRIS	PZA	2.00



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

37036	LIMPIEZA FINAL DEL AREA DE TRABAJO, INCLUYE ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA	M2	1,267.49
A08	EQUIPAMIENTO		
14123-B	SUM Y COL DE BICICLETERO CON 40 ESPACIOS CON UNA MEDIDA DE 0.63X10.00X0.47 CON TUBO DE 1" PINTADOS EN COLOR GRIS	PZA	2.00
S/C 12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SOMBRILLA MOD. SOMBIMP001 CON LONA IMPORTADA MARCA MUPA INCLUYE SUMINISTRO COLOCACIÓN, MANO DE OBRA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	12.00
S/C 13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOTE MOD. BT SQ 001 SQUADRA MARCA MUPA, INCLUYE SUMINISTRO COLOCACIÓN MATERIALES MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	14.00
S/C 14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MESA MODELO MSUB003TC URBANI 3 CON TECHUMBRE MARCA MUPA	PZA	12.00

Importe: **\$9,846,999.21**

Fecha real inicio: 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Fecha real de terminación: 26 DE AGOSTO DE 2016

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$295,409.98 C/IVA
Estimación 1:	\$2,203,593.63
Estimación 2:	\$3,686,888.77
Estimación 3 Finiquito:	\$2,343,646.26
SUB TOTAL	\$8,234,128.66
I.V.A	\$1,317,460.58
Monto total:	\$9,846,999.22



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE
2014 - 2018

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



Ines Cordova Aguilar

INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018

ING. ANA LILIA TRUJILLO GUERRERO.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:

SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S.R.L. de C.V