



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **14**

**:00** horas del día **03 DE MARZO DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN ÁREA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TEMPEXQUITLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA</b>	
No. de obra:  <b>17403</b>	Contrato No.  <b>MTP-DOP-INV.03-PR-03-17403/2017</b>
Oficio de asignación:  <b>SFA-DSI-AI-1890/2017</b>	Contratista:  <b>“SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL” S. DE R. L. DE C. V. C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Administrador Único</b>
Monto asignado:  PROGRAMAS REGIONALES 2017 <b>\$1,514,538.95</b>	Monto del contrato: <b>\$1,513,744.68</b>  Monto ejecutado: <b>\$1,513,744.68</b>
PROGRAMAS REGIONALES 2017	Fecha de inicio según contrato: 04 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de término según contrato: 03 DE MARZO DE 2018 Fecha de término real: 03 DE MARZO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  <b>ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL</b>	Por el contratista:  <b>“SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL” S. DE R. L. DE C. V. C.FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO</b>



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecoman, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave o No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	obra contratada	Aditivas	deductivas	Obra Real
	<b>PARTIDA 1.- CANCHA DE USOS MULTIPLES</b>					
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION.INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	378.00			378.00
DEM010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	37.80	6.58		44.38
EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	151.20		14.00	137.20
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	245.70		5.21	240.49
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	737.10		15.62	721.48
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	378.00		13.50	364.50
TERRAMATB	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	M3	75.60		2.70	72.90

DIRECCIÓN  
OBRAS P  
COMAT  
2014



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ESTRUCSOPOR	ESTRUCTURA DE SOPORTE (BASE) CON MEZCLA DE TEPETATE, 70% Y GRAVA, 30%, COMPACTADA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, MATERIALES, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	75.60		2.70	72.90
14115	PISO CONC. F'C=250KG/CM2, 20CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO RASTREADO INCLUYE TRAZO Y CORTE DE PIEDRAS 5CM. DE PROFUNDIDAD	M2	378.00		13.50	364.50
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	96.00		44.50	51.50
	<b>PARTIDA 2.- ESTRUCTURA PARA CUBIERTA</b>					
EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	108.19		25.74	
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	35.70		21.08	14.62
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	95.41		80.79	14.62
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	16.61		1.99	14.62
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	16.61		1.99	14.62





H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	16.61		1.99	14.62
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	49.84		5.98	43.86
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	35.70			35.70
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A, ACABADO COMUN, INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN ZAPATAS.	M2	49.42	6.30		55.72
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (DADO)	KG	171.56			171.56
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (ZAPATAS).	KG	842.22	6.43		848.65
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	207.90	107.10		315.00
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	10.64	25.78		36.42
S/C	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1" Y FORMA DE "L" DE 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO	PZAS	84.00		0.00	84.00

DIRECCION DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLAN, PUE.  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecmatlán, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES, MENSULAS AHOGADAS EN ZAPATAS	KG	128.54		128.54	0.00
S/C 01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ROLADA SUPER SPAN ENGARGOLADA ANCHO TOTAL 61 CM LIBRE DE GOTERAS GALVANIZADA ZINTRO CAL. 22 CON RADIO DE 4 MTS. AL CENTRO DEL CLARO, NO INCLUYE CANALON DE LAMINA. INCLUYE DOBLECES, TAQUETES LONG. DE 25 MM, SOLDADURA 70/18 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	445.50		81.00	364.50
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES, MENSULAS SOBRE COLUMNA	KG	1,167.40	122.04		1,289.44
EST001	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36. (ESTRUCTURA AR-2)	KG	240.59	241.09		481.68
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	2,978.60	2008.18		4,986.78
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.CARREO FUERA DE LA OBRA	M2	378.00			378.00
	<b>PARTIDA 3.- INSTALACIONES PLUVIAL</b>					
21002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 6" DE DIAMETRO DE PVC REFORSDADO INCL. FIJACION A COLUMNA	M	42.00		15.00	27.00
2041 101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 100 MM.	PZA	8.00			8.00

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUEBLA  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecmatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANCIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PERFORACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENSINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	M	1.78	0.14	1.92
	<b>PARTIDA 4.- INSTALACIONES ELECTRICAS (ALUMBRADO)</b>				
51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS PLANAS Y REDONDA PLACA MARFIL POLAR DUPLEX	PZA	4.00		4.00
S/C 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP A 220 V. AUTO BALASTRADA. TECHADO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00		6.00
51380	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00		1.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLM. THW CALIBRE #12 INCL.CINTA AISLANTE.	ML	100.00		100.00
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	220.00		220.00
TUBCONDPPGG13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	30.00		30.00
COPLEPPGG13MM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT P/G DE 13 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00		10.00
CONDULET-T	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38, MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TAPA HERMETICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HTA, Y MANO DE OBRA., P.U.O.T.	PZA	6.00		6.00

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUEBLA  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecmatlán, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

COPLEPGG25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT P/GRUESA 25 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00			10.00
ELEC099	CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS DE 1.80 x 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, VER DETALLE ( PLANO A.EX.02 ), INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REPELLADO Y APLANADO FINO DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			1.00
ELEC047	ACOMETIDA ELECTRICA, INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y VARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA.	PZA	1.00			1.00
	<b>PARTIDA 5.-EQUIPAMIENTO DE CANCHA</b>					
CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00			2.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES	JGO	1.00			1.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE, LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	378.00		378.00	0.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	Ml	328.07		98.407783	229.662217

DIRECCIÓN DE  
 OBRAS PÚBLICAS  
 TECOMATLÁN, PUE.  
 2014 - 2018



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe: **\$1,513,744.68**

Fecha real inicio: 04 DE DICIEMBRE DE 2017

Fecha real de terminación: 03 DE MARZO DE 2018

Modificación por plazo de ejecución

Fecha real inicio:

Fecha real de terminación: 03 DE MARZO DE 2018

Convenio modificatorio.

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	<b>\$0.00</b>
Estimación 1 Finiquito:	<u>\$1,304,952.31</u>
SUB TOTAL	<b>\$1,304,952.31</b>
I.V.A	\$208,792.37

**Monto total: \$1,513,744.68**

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 16:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014-2018

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:

*Inés Cordova Aguilar*

**C. INES CORDOVA AGUILAR**  
Presidenta Municipal Constitucional  
PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLAN, PUE.  
2014-2018



*[Handwritten signature]*

**ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO**  
Director de Obras Públicas  
DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLAN, PUE.  
2014-2018



*[Handwritten signature]*

**C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.**  
Contralor Municipal



**CONTRALORÍA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014-2015**

Por el Contratista

Entrega:

*[Handwritten signature]*

**"SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL" S. DE R. L. DE C. V.**  
**C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ**  
**ADMINISTRADOR UNICO**



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN ÁREA DEPORTIVA, EN LA  
LOCALIDAD DE TEMPEXQUIXTLE, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

C. EUSTACIO VELIZ VILLA  
Presidente

C. NIEVES ANGEL RAMIREZ  
Secretario

C. RAFAEL VELIZ GARCIA  
Tesorero

C. ADOLFO VELIZ ANGEL  
Vocal de Control y Vigilancia

C. GLORIA RODRÍGUEZ RAMIREZ  
1° Vocal

