



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **SAN MIGUEL DE LOZANO**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **13:00 horas** del día **24 de febrero del año 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA”	
No. de obra: 20170572	Contrato No. MTP-DOP-INV.03-PR-04-17404/2017
Oficio de Autorización: SFA-DSI-AI-1905/2017	Contratista: C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
Monto asignado: \$ 1'632,026.34	Monto del contrato: \$ 1'631,571.40 Monto ejecutado: \$ 1'631,571.40
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
PROGRAMAS REGIONALES 2017: \$ 1'632,026.34 Ejercicio: 2017	Fecha inicio contrato: 27-noviembre-2017 Fecha término contrato: 24-febrero-2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  Arq. Néstor Benigno Toribio Pájaro Director de Obra Pública y Residente de Obra	Por el contratista:  : : C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
CIMENTACIÓN			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO , TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	45.22
DEM045	DEMOLICION ADE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	45.22
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	63.31
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	45.22
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	63.85
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	63.85
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	63.85
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	191.55
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	45.22
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ,ACABADO COMUN ,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO .EN ZAPATAS.	M2	49.42



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (DADO)	KG	171.56
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (ZAPATAS).	KG	842.22
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	207.90
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	10.64
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	52.67

ESTRUCTURA

S/C	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1" Y FORMA DE "L" DE 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO	PZAS	84.00
ACEREDKG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES, DIF DIAM. A TODO LO LARGO DE LAS VIGAS COLOCANDO RONDANAS Y TUERCAS EN LAS VIGAS PERIMETRALES.	KG	139.16
S/C 01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ROLADA SUPER SPAN ENGARGOLADA ANCHO TOTAL 61 CM LIBRE DE GOTERAS GALVANIZADA ZINTRO CAL. 22 CON RADIO DE 4 MTS. AL CENTRO DEL CLARO, INCLUYE CANALON DE LAMINA CAL. 12 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES LONG. DE 25 MM, SOLDADURA 70/18 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	702.00
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES, MENSULAS SOBRE COLUMNA	KG	1,239.18
EST001	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36. (ESTRUCTURA AR-2)	KG	535.20
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	6,619.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	702.00

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

INSTALACIÓN PLUVIAL

21002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 6" DE DIAMETRO DE PVC REFORSADO INCL. FIJACION A COLUMNA	M	40.00
2041 101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 100 MM.	PZA	16.00
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	M	54.00

PARTIDA 4 INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO)

51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS PLANAS Y REDONDA PLACA MARFIL POLAR DUPLEX	PZA	6.00
S/C 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP A 220 V. AUTO BALASTRADA. TECHADO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	14.00
51380	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLM. THW CALIBRE #12 INCL.CINTA AISLANTE.	ML	180.00
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	350.00
TUBCONDPPGG13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	20.00
COPLEPGG13MM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT P/G DE 13 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00
CONDULET-T	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38, MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TAPA HERMETICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HTA, Y MANO DE OBRA., P.U.O.T.	PZA	14.00


DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

ELEC099	CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS DE 1.80 x 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, VER DETALLE (PLANO A.EX.02), INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REPELLADO Y APLANADO FIÑO DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
ELEC047	ACOMETIDA ELÉCTRICA , INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y VARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA.	PZA	1.00

IMPORTE EJERCIDO: \$ 1'631,571.40

Fecha real inicio: 27 de noviembre de 2017

Fecha real de terminación: 24 de febrero de 2018

Modificación Presupuestal:

Convenio modificatorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: Sin anticipo

Estimación Única Finiquito: \$ 1'631,571.40

Monto total: \$ 1'631,571.40

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante

RECIBE:



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014-2018

Inés Córdova Aguilar

C. INÉS CÓRDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.

Benigno Néstor Toribio Pajaro

ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas y
Residente de Obra

Por el Contratista

ENTREGA:

José Carlos Leyva Madrigal

C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL
PERSONA FÍSICA



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN
LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

PRESIDENTE

Luisa Farciert

C. LUISA FARCIERT RAMIREZ

SECRETARIO

Misael Hernandez Soriano

C. MISAEL HERNANDEZ SORIANO

TESORERO

Eleazar Fernandez

C. ELEAZAR FERNANDEZ JIMENEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Micaela Leal

C. MICAELA LEAL TORRES

1er. VOCAL

Rudy Solis Hernandez

C. RUDY SOLIS HERNANDEZ

2do. VOCAL

Armando S R

C. ARMANDO MARCELINO SALAS RUIZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO CORRESPONDIENTE A: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"