



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **11 DE ENERO DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE TEATRO Y MUSICA EN TECOMATLAN PUEBLA"	
No. de obra: 17410	Contrato No. MTP-DOP-LPN-02-FOFI-17410-2017
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2705/2017	Contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL
Monto asignado: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 \$30,850,626.62	Monto del contrato: \$30,729,548.50 Monto ejecutado: \$30,729,548.50
	Convenio Modificadorio Por plazo de ejecución: N/A
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	Fecha de inicio según contrato: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 Fecha de término según contrato: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de término real 29 DE DICIEMBRE DE 2017
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL

2014 - 2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe: **\$30,729,548.50**

Fecha real inicio: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha real de terminación: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$9,218,864.55 C/IVA**

Estimación 1: \$11,376,427.60

Estimación 2: Finiquito \$15,114,562.49

SUB TOTAL **\$ 26,490,990.09**

I.V.A \$4,238,558.41

Monto total: \$30,729,548.50

Pendientes de autorización: -----

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal) _____.

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
-------	----------	------------------	----------

1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS

11056	LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON UNA ALTURA MAXIMA DE 30 CM. INCL. DESHIERBE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	1,512.60
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	9,482.80
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	12,327.64
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	61,638.20

2 CIMENTACION

TECOPER85	PERFORACIÓN PARA PILAS DE 0.85 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE ; EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HACIA EL TIRO AUTORIZADO	ML	191.41
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	8,433.66
12035	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	20,797.72
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	32,529.22
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	59,786.38
CONPRE250CIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	639.17
TECODESC85	DESCABECE CON HERRAMIENTA MANUAL DE PILAS DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 0.85 M. DE DIÁMETRO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.60 M. DE DIAMETRO DE 0.60 M. INCLUYE RETIRO Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	PZA	29.00

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	445.03
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	488.28
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	1,779.5100
34152	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO HIBRIDO BASE AGUA BS-100E EN CIMENTACION	M2	1,779.5100
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	369.46
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	1,296.33
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	98.24
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	491.20
3	ESTRUCTURA		
TECOANCLA38MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/2" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	612.00
12101	SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN GROUT NM (NO METÁLICO), PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL.	M3	2.27
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36.	KG	8,581.2500
TECOEST01	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	248,773.46



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Recibe:



Inés Cordova Aguilar
PRESIDENTA
MUNICIPAL

C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



[Signature]
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS

ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Publicas
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



[Signature]

C. P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ
Contralor Municipal.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Por el Contratista

Entrega:

[Signature]

HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V
C. FREDI LOPEZ FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de la Obra

PRESIDENTE



C. OMAR CAMPOS JIMENEZ

SECRETARIO



C. JONATAN CAMPOS JIMENEZ

TESORERO



C. JOSUE CISNEROS BAHENA

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA




C. SABINO LOPEZ REYES

1er. VOCAL



C. ALEJANDRA LOPEZ REYES

2do. VOCAL





H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán Puebla
2014-2018

H. AYUTAMIENTO DE TECOMATLAN

ANEXO A EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CONTRATO No. MTP-DOP-LPN-02-FOFI-17410-2017

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA DE TEATRO Y MUSICA EN TECOMATLÁN PUEBLA.

I. IMPORTE CONTRACTUAL

EL IMPORTE CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE ES DE \$ 30, 729,548.50 (TREINTA MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.)

II. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN CONTRACTUAL Y EL PLAZO EN QUE REALMENTE SE EJECUTARON.

CONFORME AL PERÍODO CONTRATADO.

FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

CONFORME AL PERIODO REAL DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
FECHA DE TÉRMINO: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

III. ANTICIPO OTORGADO

\$9, 218,864.55 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.)

IV. RELACIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS, ASÍ COMO LAS PENDIENTES DE AUTORIZACIÓN.

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	RETENCION 5 AL MILLAR	AMORTIZACION ANTICIPO	MONTO EJERCIDO
ESTIMACION 1		\$11,376,427.60	\$ 1,820,228.41	\$ 13,196,656.01	\$56,882.14	\$ 3,645,796.80	\$9,180,777.07
ESTIMACION 2		\$15,114,562.49	\$ 2,418,329.99	\$ 17,532,892.48	\$75,572.81	\$ 5,259,867.75	\$12,197,451.93
TOTAL							\$ 21,378,229.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán Puebla
2014-2018

LAS ESTIMACIONES CON LA CUAL SE SOPORTA DOCUMENTALMENTE LA EJECUCIÓN TOTAL DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA QUE ESTÁN PENDIENTES DE PAGO SON LAS SIGUIENTES:

ESTIMACIÓN	PERIODO DE EJECUCIÓN	IMPORTE	IVA	IMPORTE TOTAL	RETENCION 5 AL MILLAR	AMORTIZACION ANTICIPO	MONTO EJERCIDO
TOTAL							

V.RELACIÓN DE GARANTÍAS.

FIANZA No.	TIPO	IMPORTE	FECHA	COMPAÑÍA AFIANZADORA	VIGENCIA
4300-24155-8	ANTICIPO	\$9,218,864.55	16-NOV-2017	INSURGENTES	2017
4300-24157-6	CUMPLIMIENTO	\$3,072,954.85	16-NOV-2017	INSURGENTES	2017
4300-24257-1	VICIOS OCULTOS	\$3,072,954.85	29-DIC-2017	INSURGENTES	29-12-2018

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 166 DE SU REGLAMENTO, SE RECIBIO GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTAREN EN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, DE LOS VICIOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDADES EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN LOS TRABAJOS.

VI.DECLARACION DE LAS PARTES QUE SE ENTREGARON, PLANOS CORRESPODIENTES DE LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LOS MANUALES E INSTRUCTIVOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE Y LOS CERTIFICADOS DE GARANTÍA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES INSTALADOS (EN SU CASO).

PLANOS CORRESPONDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, CONSISTENTE EN:

- CIM-04_REV-00: DETALLES DE PILAS
- CIM-05_REV-01: DETALLES, PLANTAS Y CORTES DE CABEZALES
- CIM-06_REV-01: DETALLES, PLANTAS Y CORTES DE CABEZALES
- CIM-09_REV-03: DETALLES Y ARMADO DE DADOS, PLACAS Y COLUMNAS (4, 4A, 4B)
- CIM-10_REV-02: DETALLES Y ARMADO DE DADOS, PLACAS Y COLUMNAS (4C, 4D Y 5)
- CIM-10A_REV-01: DETALLES Y ARMADO DE DADOS, PLACAS Y COLUMNAS (1, 2, 3 Y 3A)
- CIM-11_REV-00: DETALLES DE MURO CONTENCIÓN MC-1
- CIM-16_REV-00: DETALLES DE ZAPATA
- CIM2-01_CIMENTACION GENERAL (II ETAPA)
- EM-10_REV-00: DETALLES ARMADURAS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán Puebla
2014-2018

- EM-16_REV-00: DETALLES DE COLUMNAS
- EM-22_REV-01: DETALLES CONEXIÓN DE VIGAS
- EM-23_REV-00: DETALLES CONEXIÓN DE VIGAS
- EM-25_REV-00: DETALLES DE FACHADA
- EM-29_REV-00: DETALLES DE ARMADURA

**ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS,
ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DE LA CONTRATISTA.**

SE RECIBE ARCHIVO DIGITAL DE LOS PLANOS ANTERIORMENTE ENLISTADOS.

SE FIRMA POR DUPLICADO EL PRESENTE ANEXO QUE FORMA PARTE INTEGRAL DEL
ACTA RECEPCION FORMALIZADA EL DIA **11 DE ENERO DE 2018.**

POR EL MUNICIPIO

ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL
H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

C. FREDI LOPEZ FUENTES
HOSTAL HACIENDA APULCO, S.A.
DE C.V.

POR EL MUNICIPIO

C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ
CONTRALOR MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL