



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **17:00** horas del día **11 DE ENERO DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE PROYECCION EN TECOMATLAN PUEBLA"	
No. de obra: 17412	Contrato No. MTP-DOP-LPN-04-FOFI-17412-2017
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2643/2017	Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORIENTAL S. DE R. L. DE C. V. C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: \$39,080,562.82 FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	Monto del contrato: \$38,934,338.45 Monto ejecutado: \$38,934,338.45
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	Fecha de inicio según contrato: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 Fecha de término según contrato: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de término real 29 DE DICIEMBRE DE 2017
Fianza de vicios ocultos	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORIENTAL S. DE R. L. DE C. V. C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ ADMINISTRADOR UNICO



H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS			
11056	LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON UNA ALTURA MAXIMA DE 30 CM. INCL. DESHIERBE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	1,857.04
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	12,355.79
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	16,062.53
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	80,312.65
2 CIMENTACION			
TECOPER100	PERFORACION PARA PILAS DE 1.00 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE ; EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HACIA EL TIRO AUTORIZADO	ML	28.2
TECOPER85	PERFORACIÓN PARA PILAS DE 0.85 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE ; EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, HACIA EL TIRO AUTORIZADO	ML	174.80
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	29,128.96
12035	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	21,129.00
21204	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO.	KG	9,367.79
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	37,806.16
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	55,987.21
CONPRE250CIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	916.44
31584	DESCABECE CON HERRAMIENTA MANUAL DE PILAS DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 0.80 M. DE DIÁMETRO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.60 M. DE DIAMETRO DE 0.60 M. INCLUYE RETIRO Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	PZA	32.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	609.17



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	673.63
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	3,661.35
34152	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO HIBRIDO BASE AGUA BS-100E EN CIMENTACION	M2	3,661.35
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	204.99
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	571.94
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	781.37
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	3,906.83

3

ESTRUCTURA

TECOANCLA32MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/4" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	192.00
TECOANCLA38MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/2" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	368.00
12101	SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN GROUT NM (NO METÁLICO), PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL.	M3	2.90
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36.	KG	9,593.64
S/C 05	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	317,155.73



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Importe: **\$38,934,338.45**

Fecha real inicio: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha real de terminación: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$11,680,301.53 C/IVA**

Estimación 1: \$14,268,274.78

Estimación 2: Finiquito \$19,295,810.09

SUB TOTAL **\$ 33,564,084.87**

I.V.A \$5,370,253.58

Monto total: \$38,934,338.45

Pendientes de autorización: -----

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 18:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



PRESIDENCIA
C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018




DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



C. P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Por el Contratista

Entrega:



SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL S. DE R. L. DE C. V.
C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ
ADMINISTRADOR UNICO



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomanlán, Puebla
2014-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de la Obra

PRESIDENTE

C. ROGACIANO SANCHEZ GARCIA

SECRETARIO

C. FLOR PEREZ HERNANDEZ

TESORERO

C. EUCLIDES RABELO PEREZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. MAYRA MAYOLA VELEZ SALAS

1er. VOCAL

C. GABRIELA LOPEZ AYALA

2do. VOCAL
