



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRA POR CONTRATO**

En la localidad de **TECOMATLAN**, Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 30 de diciembre del año 2017, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:  <b>"CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"</b>	
No. De folio de obra:  <b>17413</b>	Contrato No.  <b>MTP-DOP-ADJ. DIR.-01-FOFI-17413-2017</b>
Oficio de Autorización:  <b>SFA-DSI-AI-3564/2017</b>	Contratista:  <b>SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.</b>
Monto asignado:  <b>\$ 1'286,064.65</b>	Monto del contrato: <b>\$ 1'285,129.59</b> Monto ejecutado: <b>\$ 1'285,129.59</b>
Convenio Modificadorio:	Importe Convenio Modificadorio:
<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017:</b>  <b>\$ 1'286,064.65</b>	Fecha inicio contrato: <b>15-diciembre-2017</b> Fecha término contrato: <b>30-diciembre-2017</b>
Por el Municipio:    <b>DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS</b> <b>Arg. Néstor Benigno Toribio Pajaro</b> Director de Obra Pública y Residente de Obra 2014 - 2018	Por el contratista:  <b>SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.</b>  <b>Ing. Gregorio Castillo Cabrera</b> Superintendente de Obra

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-------	-------------	--------	----------

### PARTIDA 1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS

TRA003	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2	M2	7,913.93
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	1,582.79
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	0.00
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	7,913.93
TERRAMATB	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	M3	1,582.79
CB-TER-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ARCILLA PARA FORMACIÓN DE MONTÍCULO SITUADO A 18.44 M. DEL HOME CON RADIO DE 2.74 M. CUYO CENTRO ESTARÁ A 17.98 M. DEL HOME Y AREA DE BASES. INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, PAPEO, COMPACTADO AL 95% DE LA PUEBA PROCTOR, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	107.11

### PARTIDA 2 CANCHA

RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	0.00
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	0.00

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS

TECOMATLÁN,  
2014 - 2015

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



### ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

13044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 50MM INCL: CAMA DE ARENA SILICA Y CAMA DE CAUCHO	M2	0.00
CANCH010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMOHADILLAS PARA BASE DE BEISBOL (3)	JGO	2.00
CB-EQ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE FOUL MARCA JAYPRO SPORTS MODELO BBFP-30, INSTALADO DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE, INCLUYE: CIMENTACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO CON ARMADO DE 8 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS 3/8" A CADA 25 CMS., EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
CB-GRAD-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADA METALICA MEDIDA 18.00X3.00 M. A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, PTR DE 3"X1/4", MONTEN NEGRO DE 12" CALIBRE 10 Y CON CUBIERTA A BASE DE REDONDO DE 4" Y 2" DE DIAMETRO, ATORNILLADOS A PLACA DE ACERO, LAMINA CALIBRE 16" PROTEGIDA CON UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTOCORROSIVO, ELABORADO SEGÚN DISEÑO, LAS BASES SE ATORNILLARAN A UNA BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 MEDIDAS DE 0.50 X 0.30 X 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00

*Asignar*  
*un*



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLAN, PUE.

#### PARTIDA 3 CERCADO (malla ciclónica)

GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm <sup>2</sup> DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	282.44
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	282.44

*1*  
*M*



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLAN, PUE.  
2014 - 2018

*H* *P-i* *^* *J*

*02*



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DE OBRA POR CONTRATO**

CER001-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE FoGa DE 2 1/2" DE DIAM. A CADA 3.00 MTS CON POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS, ALAMBRE GALVANIZADO PARA RIGIDIZAR, SOLERA, ABRAZADERAS, ESPADAS, Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, EN CADA POSTE DEBERA SER AHOGADO EN GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES.	ML	282.44
----------	--	----	--------

**PARTIDA 4 OBRA EXTRAORDINARIA**

OE-001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS UTILIZANDO RODILLO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	M3	1,187.03
--------	--	----	----------

IMPORTE EJERCIDO:       **\$ 1'285,129.59**  
 Fecha real inicio:       **15 de diciembre de 2017**  
 Fecha real de terminación: **30 de diciembre de 2017**

Modificación Presupuestal:

Convenio modificatorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: no hubo

Estimación Única Finiquito   **\$ 1'285,129.59**

**Monto total:                   \$ 1'285,129.59**

Pendientes de autorización: Ninguno.


El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.

Constancia de entrega del archivo de documentos;

*[Handwritten signatures]*



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018

*[Handwritten signature]*



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014

*Inés Córdova Aguilar*  
C. INÉS CÓRDOVA AGUILAR  
Presidenta Municipal Constitucional  
y Presidenta del Comité de Obra



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018

*[Signature]*  
ARQ. BENIGNO NESTOR TORIBIO PÁJARO  
Director de Obras Públicas y  
Residente de Obra

Por el Contratista:

ENTREGA

*[Signature]*  
C. FRANCISCO SEGOVIA MARTÍNEZ  
Representante Legal  
SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L DE C.V.


*[Signature]*  
ING. GREGORIO CASTILLO CABRERA  
Superintendente de Obra



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL  
MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"

PRESIDENTE

  
C. HERCULANO JESÚS FLORES ANGÓN

SECRETARIO

  
C. GUILLERMAN CORZO LÓPEZ

TESORERO

  
C. PEDRO ANTONIO VELIZ SANTOS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

  
C. LILIA MUÑOZ SALAS

1er. VOCAL

  
C. XOCHITL MERINO DOMÍNGUEZ

2do. VOCAL

  
C. TOMAS GUADARRAMA BARRIOS



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO CORESPONDIENTE A: "CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"