

## FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



Tecomatlán, Puebla a 17 de Octubre de 2017, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, con el motivo de realizar la conclusión de los trabajos de la obra: "PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE COMONFORT, ENTRE CARRETERA "LAS PALOMAS – TECOMATLAN" Y CALLE JUAN ALVAREZ, LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, estando presente por "el Municipio", representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte "el contratista" de la empresa "DESARROLLADORA RAAYAF" S. A. DE C. V. representada por el C. PROF. RUPERTO CORDOVA MORAN, Administrador Único, y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:

<b>NOMBRE DE LA OBRA: "PAVIMENTACION CON ADOQUIN DE LA CALLE COMONFORT, ENTRE CARRETERA "LAS PALOMAS – TECOMATLAN" Y CALLE JUAN ALVAREZ, LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN</b>	
<b>LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO:</b> LUGAR: SALA DE CABILDO A LAS 10:00 A.M	<b>DIA:</b> 17 DE OCTUBRE DE 2016
<b>MONTOS:</b> Monto del contrato: <b>\$561,998.33</b> Monto ejecutado: <b>\$561,998.33</b>	Fecha de inicio según contrato: 13 DE JUNIO DE 2017 Fecha de término según contrato: 10 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Fecha de término según convenio: 10 DE OCTUBRE DE 2017 Fecha de término real: 10 DE OCTUBRE DE 2017
<b>RELACION DE ESTIMACIONES:</b> Anticipo: <b>\$0.00</b> Estimación 1: <b>\$104,207.10</b> Estimación 2 FINIQUITO <b>\$380,274.22</b> <b>SUB TOTAL \$484,481.32</b> I. V. A <b>\$77,517.01</b> <b>Total \$561,998.33</b>	<b>CONTRATO NUM.</b> <b>MTP-DOP-INV.03-FOFORIEM-01-17401/2017</b> <b>CONVENIO NUM.</b> <b>MTP-DOP-INV.03-FOFORIEM-01-17401/2017-01</b>
<b>FIANZA DE VICIOS OCULTOS : NUM.</b>	
Por el Municipio:  <div style="text-align: center;">   <b>ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO</b>                      Director de Obras Públicas                 </div>	Por el contratista:  <div style="text-align: center;">   <b>"DESARROLLADORA RAAYAF" S. A. DE C. V.</b>  <b>C. PROF. RUPERTO CORDOVA MORAN</b>                      Administrador Único                 </div>

# FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



Ministerio de Transportes e Infraestructura  
 Oficina General de Asesoría Jurídica  
 Calle: 22 de Julio

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
<b>PRELIMINARES</b>			
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M <sup>2</sup>	728.65
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	379.91
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	67.06
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	581.01
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	581.01
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	145.73
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	672.60
<b>TERRACERIAS</b>			
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	134.52
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	174.88
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	2,098.56
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-60 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	1,008.90
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	672.60
<b>PAVIMENTOS (ADOQUIN)</b>			
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	672.60

## FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



Calle A. Avenida I. C. 1000  
 Lima 1000, Perú

PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	672.60
DENT003	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN DE CONCRETO CON ARMEX PARA ADOQUIN Y CONCRETO DE F'c=200 kg/cm <sup>2</sup> SECCIÓN 15 X 20 CM, ACABADO PULIDO, INCLUYE: EXCAVACIÓN, COLADO, VIBRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M	224.20
DENT002	CONSTRUCCION DE DENTELLON O RETEN TRANSVERSAL PARA CONFINAMIENTO DE ADOQUIN O CONCRETO. A BASE DE CONCRETO SIMPLE F'c=200 kg/cm <sup>2</sup> CON UNA SECCIÓN DE 15 x 20 CM. INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRA, ACARREO DEL MATERIAL SOBRENTE HASTA 20 M.	M	42.00
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	672.60
<b>GUARNICION DE CONCRETO</b>			
LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	89.68
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	35.88
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	179.36
CON003	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'c=150 KG/CM <sup>2</sup> REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	15.70
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTAS O JUNTAS DE GUARNICIONES, FIRMES, O PISOS DE CONCRETO.	ML	448.40
11121	RELLENO Y COMPACT. DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION C/PISON Y AGUA, EN CAPAS DE 20CM DE ESPESOR INCL. ACARREO DENTRO DE LA OBRA, MEDIR COMPACTACION.	M3	27.36
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	224.20
LIM005	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE ACARREOS DE ESCOMBROS, ETC.	M2	89.69

# FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



Municipio de Tecamatlán  
Pue. 2014-2018

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el municipio NO tiene ADEUDO económico alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a la ulterior reclamación.

Por el Municipio contratante

Recibe:



*Inés Córdova Aguilar*  
**C. INES CORDOVA AGUILAR**  
Presidenta de Comité Municipal

*Martín Mejía Cruz*  
**LIC. MARTIN MEJIA CRUZ**  
Tesorero Municipal

*[Handwritten signature]*

*Ana Cecilia Rivera Jimenez*  
**C.P. ANA CÉCILIA RIVERA JIMENEZ.**  
Contralor Municipal.

