




## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **SAN MIGUEL DE LOZANO**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **13:00 horas** del día **24 de febrero del año 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra:  <b>"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"</b>	
No. de obra:  <b>20170572</b>	Contrato No.  <b>MTP-DOP-INV.03-PR-04-17404/2017</b>
Oficio de Autorización:  <b>SFA-DSI-AI-1905/2017</b>	Contratista:  <b>C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL</b>
Monto asignado:  <b>\$ 1'632,026.34</b>	Monto del contrato: \$ 1'631,571.40 Monto ejecutado: \$ 1'631,571.40
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
<b>PROGRAMAS REGIONALES 2017:</b>  <b>\$ 1'632,026.34</b> Ejercicio: <b>2017</b>	Fecha inicio contrato: 27-noviembre-2017 Fecha término contrato: 24-febrero-2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:    <b>Arq. Néstor Benigno Toribio Pájaro</b> Director de Obra Pública y Residente de Obra	Por el contratista:   :  <b>C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL</b>



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>CIMENTACIÓN</b>			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO , TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	45.22
DEM045	DEMOLICION ADE PAVIMENTO DE ADOCRETO ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	45.22
11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	63.31
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	45.22
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	63.85
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	63.85
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	63.85
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	191.55
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	45.22
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ,ACABADO COMUN ,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO .EN ZAPATAS.	M2	49.42



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (DADO)	KG	171.56
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (ZAPATAS).	KG	842.22
12037	ACERO REFUERZO DIAMETRO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	207.90
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	10.64
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	52.67

### ESTRUCTURA

S/C	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1" Y FORMA DE "L" DE 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO	PZAS	84.00
ACEREDKG	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TENSORES, DIF DIAM. A TODO LO LARGO DE LAS VIGAS COLOCANDO RONDANAS Y TUERCAS EN LAS VIGAS PERIMETRALES.	KG	139.16
S/C 01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ROLADA SUPER SPAN ENGARGOLADA ANCHO TOTAL 61 CM LIBRE DE GOTERAS GALVANIZADA ZINTRO CAL. 22 CON RADIO DE 4 MTS. AL CENTRO DEL CLARO, INCLUYE CANALON DE LAMINA CAL. 12 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES LONG. DE 25 MM, SOLDADURA 70/18 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	702.00
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES, MENSULAS SOBRE COLUMNA	KG	1,239.18
EST001	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36. (ESTRUCTURA AR-2)	KG	535.20
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	6,619.00
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	702.00



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

### INSTALACIÓN PLUVIAL

21002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 6" DE DIAMETRO DE PVC REFORSDADO INCL. FIJACION A COLUMNA	M	40.00
2041 101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 100 MM.	PZA	16.00
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	M	54.00

### PARTIDA 4 INSTALACION ELECTRICA (ALUMBRADO)

51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS PLANAS Y REDONDA PLACA MARFIL POLAR DUPLEX	PZA	6.00
S/C 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP A 220 V. AUTO BALASTRADA. TECHADO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	14.00
51380	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLM. THW CALIBRE #12 INCL.CINTA AISLANTE.	ML	180.00
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	350.00
TUBCONDPGG13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	20.00
COPLEPGG13MM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT P/G DE 13 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	40.00
CONDULET-T	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38, MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TAPA HERMETICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HTA, Y MANO DE OBRA., P.U.O.T.	PZA	14.00



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

ELEC099	CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS DE 1.80 x 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, VER DETALLE ( PLANO A.EX.02 ), INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F' C= 200 KG/CM2, REPELLADO Y APLANADO FINO DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
ELEC047	ACOMETIDA ELÉCTRICA , INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y VARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA.	PZA	1.00

IMPORTE EJERCIDO: \$ 1'631,571.40

Fecha real inicio: 27 de noviembre de 2017

Fecha real de terminación: 24 de febrero de 2018

Modificación Presupuestal:

Convenio modificadorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: Sin anticipo

Estimación Única Finiquito: \$ 1'631,571.40

**Monto total:** \$ 1'631,571.40

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, P.Q.  
2014-2018

---

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.


Por el Municipio Contratante

RECIBE:



PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014-2018

*Inés Córdova Aguilar*  
C. INÉS CÓRDOVA AGUILAR  
Presidenta Municipal Constitucional



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.

*[Signature]*  
ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PAJARO  
Director de Obras Públicas y  
Residente de Obra

Por el Contratista

ENTREGA:

*[Signature]*

C. JOSÉ CARLOS LEYVA MADRIGAL  
PERSONA FÍSICA



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:  
"CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN  
LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"

**PRESIDENTE**

*Luisa Farciert*

C. LUISA FARCIERT RAMIREZ

**SECRETARIO**

*Misael Hernandez Soriano*

C. MISAEL HERNANDEZ SORIANO

**TESORERO**

*Eleazar Fernandez Jimenez*

C. ELEAZAR FERNANDEZ JIMENEZ

**VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA**

*Micaela Leal Torres*

C. MICAELA LEAL TORRES

**1er. VOCAL**

*Rudy Solis Hernandez*

C. RUDY SOLIS HERNANDEZ

**2do. VOCAL**

*Armando Salas Ruiz*

C. ARMANDO MARCELINO SALAS RUIZ

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO CORRESPONDIENTE A: "CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA EXPLANADA DE LA PRESIDENCIA AUXILIAR EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DE LOZANO, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"