



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TEZOQUIPAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las 08:00 horas del día 03 de Marzo del año 2018, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN ÁREA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 20170571	Contrato No. MTP-DOP-INV.03-PR-06-17406/2017
Oficio de Autorización: SFA-DSI-AI-1890/2017	Contratista: C. MARTHA ORONA URIAS
Monto asignado: \$ 1'562,748.69	Monto del contrato: \$ 1'562,229.87 Monto ejecutado: \$ 1'562,229.87
Convenio Modificatorio: PROGRAMAS REGIONALES 2017: \$ 1'562,748.69 Ejercicio: 2017	Importe Convenio Modificatorio: Fecha inicio contrato: 04-diciembre-2017 Fecha término contrato: 03-marzo-2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  Arq. Néstor Benigno Toribio Pájaro Director de Obra Pública y Residente de Obra	Por el contratista:  C. Martha Orona Urias



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave	CONCEPTO Y/O PARTIDA	UNIDAD	CANTIDAD
CANCHA USOS MÚLTIPLES			
11061	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN AREA DE EDIFICACION. INCLUYE :MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA LIMPIEZA Y DESPALME (HASTA 25CM PROMEDIO) ACARREO DE MATERIAL DENTRO DE OBRA A TIRO AUTORIZADO, TRASPALEOS, APILE DE MATERIAL, BANCOS DE NIVEL, ESTACAS DE MADERA DE PINO DE 3ª, REFERENCIAS, MOJONERAS Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREOS DEL MATERIAL A 5 ESTACIONES COMO MAXIMO. SE PAGA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	405.00
DEM010	DEMOLICION A MANO DE CONCRETO ARMADO EN FIRMES Y PISOS SIN RECUPERACION DE ACERO	M3	40.50
EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	162.00
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	263.25
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	789.75
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	405.00
TERRAMATB	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM.	M3	81.00
ESTRUCSOPOR	ESTRUCTURA DE SOPORTE (BASE) CON MEZCLA DE TEPETATE, 70% Y GRAVA, 30%, COMPACTADA AL 90% PROCTOR, INCLUYE: ABUNDAMIENTOS, MATERIALES, HUMEDECIDO, TENDIDO Y COMPACTADO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	81.00
14115	PISO CONC. F'C=250KG/CM2, 20CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/6-6 ACABADO RASTREADO INCLUYE TRAZO Y CORTE DE PIEDRAS 5CM. DE PROFUNDIDAD	M2	405.00
31251	GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 15X30CM SIN ARMAR, INCLUYE CIMBRA.	ML	96.00

[Firma]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

ESTRUCTURA PARA CUBIERTA

EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	108.19
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	35.70
RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	95.41
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, CASCAJO, ETC. EN CARRETILLA DE 3.5 FT3 A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL.	M3	16.61
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	16.61
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	16.61
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO, KILOMETROS SUBSECUENTES, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	49.84
11101	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 100KG/CM2 DE 6CM. DE ESPESOR.	M2	35.70
12021	CIMBRA PARA CIMENTACION CON MADERA DE PINO DE 3A ,ACABADO COMUN ,INCLUYE CIMBRADO Y DESCIMBRADO .EN ZAPATAS.	M2	49.42
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (DADO)	KG	171.56
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (ZAPATAS).	KG	842.22
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	207.90
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	10.64
S/C	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1" Y FORMA DE "L" DE 80 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO	PZAS	84.00
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES , MENSULAS AHOGADAS EN ZAPATAS	KG	128.54



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

S/C 01	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CUBIERTA A BASE DE LAMINA ROLADA SUPER SPAN ENGARGOLADA ANCHO TOTAL 61 CM LIBRE DE GOTERAS GALVANIZADA ZINTRO CAL. 22 CON RADIO DE 4 MTS. AL CENTRO DEL CLARO, INCLUYE CANALON DE LAMINA CAL. 12 CON 89 CM. DE DESARROLLO INCLUYE DOBLECES, TAQUETES LONG. DE 25 MM , SOLDADURA 70/18 Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION	M2	445.50
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. PLACA DE ASIENTO SUPERIOR, INFERIOR, Y PLACAS PARA CONEXIÓN STRUTCARTABONES , MENSULAS SOBRE COLUMNA	KG	1,167.40
EST001	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36. (ESTRUCTURA AR-2)	KG	264.63
21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	3,276.35
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL.ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	405.00

BAJADAS PLUVIALES

21002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAJADA PLUVIAL DE 6" DE DIAMETRO DE PVC REFORSADO INCL. FIJACION A COLUMNA	M	42.00
2041 101	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° P.V.C. HIDRAULICA C/C ANGER DE 100 MM.	PZA	8.00
34187	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JUNTA EXPANSIVA CON SELLADOR ELASTICO DE POLIURETANO SUPER SEAL P DE 7 A 15 MM DE ANCHO Y PROFUNDIDAD, PARA RECUBRIMIENTO VIDRIADO, INCL. PREPARACION, LIMPIEZA, RECORTES Y ENCINTADO MASKIN TAPE, TRABAJO TERMINADO	M	1.78

INSTALACION ELECTRICA

51654	S. Y C. CONTACTO MONOFASICO POLARIZADO 127 V 15A CON 2 ENTRADAS PLANAS Y REDONDA PLACA MARFIL POLAR DUPLEX	PZA	4.00
S/C 02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA VSAP A 220 V. AUTO BALASTRADA. TECHADO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
51380	SUM.Y COL.DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS 15 A 50 AMP. TIPO QO, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	1.00
51466	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLM. THW CALIBRE #12 INCL.CINTA AISLANTE.	ML	100.00
51468	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #10 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	220.00
TUBCONDPPG13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 13 MM, INCLUYE HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	30.00
COPLEPGG13MM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT P/G DE 13 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
 TECOMATEL S.A.S.
 2016




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

CONDULET-T	CAJAS DE CONEXIÓN TIPO CONDULET TIPO T MARCA CROUSE-HINDS O SIMILAR DE 38, MM INCLUYE SUMINISTRO, COLOCACION, TAPA HERMETICA, EMPAQUES, CONTRAS Y MONITORES, HTA, Y MANO DE OBRA., P.U.O.T.	PZA	6.00
COPLEPGG25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE CONDUIT P/GRUESA 25 MM., INCLUYE: HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	10.00
ELEC099	CONSTRUCCION DE MURO PARA ALOJAR MUFA PARA ACOMETIDA, BASE PARA MEDIDOR Y ELEMENTOS ELECTRICOS NECESARIOS DE 1.80 x 1.00 A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, VER DETALLE (PLANO A.EX.02), INCLUYE; HABILITADO DE ACERO, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, REPELLADO Y APLANADO FINO DE 2.50 CM DE ESPESOR CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, SUMINISTROS, MANO DE OBRA, MATERIALES, ACCREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA, HERRAMINETA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
ELEC047	ACOMETIDA ELECTRICA , INCLUYE: MUFA, TUBO, BASE Y VARRILLA COPERWEL PARA TIERRA FÍSICA.	PZA	1.00

PARTIDA 5 EQUIPAMIENTO DE CANCHA

CANCH002	FABRICACION Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TABLERO PARA CANCHA DE BASKETBOL Y PORTERÍA DE FUTBOLITO, CON TUBO NEGRO C-40 DE 3" DIAM. AHOGADO EN BASE DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE EXCAVACIÓN, PINTURA ANTICORROSIVA, TRABAJO TERMINADO.	PZA	2.00
14094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE BASQUET BOL EN ACRILICO CON ALTA RESISTENCIA A EXTERIOR EN ACERO Y PINTURA ELECTROESTATICA CON PROTECCION A RAYO UV MARCO DE 1.80 X 1.05 MTS. ACRILICO DE 12 MM CON RED DE NYLON Y BASES	JGO	1.00
CANCH014	SUMINISTRO DE RED DE BASQUET BOL TEJIDA	PZAS	2.00
34128	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TOP DEPORTIVO EN ÁREAS DE CANCHAS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE , LIMPIEZAS DEL AREA DE TRABAJO.	M2	405.00
CANCH004	SUMINISTRACION Y APLICACION DE PINTURA DE ESMALTE CALIDAD COMEX 100 EN CANCHAS DE 12 CM DE ANCHO INCLUYE TRAZO, LIMPIEZA, REPARACIÓN DE LA SUPERFICIE MANO DE OBRA Y MATERIALES EN LINEAS RECTAS Y CURVAS.	ML	360.00





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IMPORTE EJERCIDO: \$ 1'562,229.87

Fecha real inicio: 04 de diciembre de 2017

Fecha real de terminación: 03 de marzo de 2018

Modificación Presupuestal:

Convenio modificadorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: Sin anticipo

Estimación Única Finiquito: \$ 1'562,229.87

Monto total: \$ 1'562,229.87

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 09:30 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRA POR CONTRATO**


Por el Municipio Contratante:

RECIBE:


Inés Córdova Aguilar

C. INÉS CÓRDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional

**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE
2014-2018**


Arq. Benigno Néstor Toribio Pajaro

ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Publicas y
Residente de Obra


**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE
2014-2018**

Por el Contratista:

ENTREGA:

Orona M.

C. MARTHA ORONA URIAS
PERSONA FÍSICA



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRA POR CONTRATO**

**REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN ÁREA DEPORTIVA, EN LA
LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"**

PRESIDENTE

Pablo Gallardo

C. PABLO ELOY GALLARDO HERNANDEZ

SECRETARIO

Marcelo

C. MARCELO FERMIN GALLARDO HERNANDEZ

TESORERO

Elvia

C. ELVIA ESCALONA ORTIZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Margarita

C. MARGARITA AURORA GALLARDO
HERNANDEZ

1er. VOCAL


Anayely

C. ANAYELY VELIZ CAMPOS

2do. VOCAL

Benita Angel Reyes

C. BENITA ANGEL REYES



ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO DE: "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN ÁREA DEPORTIVA, EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"