



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **12 DE JUNIO DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA	
No. de obra: 17407	Contrato No. MTP-DOP-LPN-01 PR-17407-2017
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1945/2017	Contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S. A. DE C. V. C. FREDI LOPÉZ FUENTES ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: PROGRAMAS REGIONALES 2017 \$9,990,000.00	Monto del contrato: \$9,980,010.10 Monto ejecutado: \$9,980,010.10
PROGRAMAS REGIONALES 2017	Fecha de inicio según contrato: 09 DE OCTUBRE DE 2017 Fecha de término según contrato: 05 DE JUNIO DE 2018 Fecha de término real: 05 DE JUNIO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio: ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S. A. DE C. V. C. FREDI LOPÉZ FUENTES ADMINISTRADOR UNICO

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD
1	PRELIMINARES		
EXCA022	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO II	M3	4,258.0720
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	5,109.6864
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M3/KM	17,883.9024
PEDRAPLEN1	RELLENO Y COMPACTADO DE BALASTO (PEDRAPLEN), INCLUYE; SUMINISTRO DEL MATERIAL, ACARREO MÁXIMO DE 80 KM DEL BANCO A LA OBRA Y MAQUINARIA	M3	2,433.1840
SUBASE-001	SUB-BASE HIDRAULICA CONMATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T. COMPACTADA AL 95% DE SU P.V.S.M. DE 15.0 CM DE ESPESOR (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073 3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	912.4440
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	912.4400
TRA002	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, DE 400 A 1200 M2	M2	3,041.4800
2	CIMENTACION		
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO.	M3	676.29
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	408.35
ACE017	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	1,426.97
ACE019	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8"	KG	827.37
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8"	KG	8,553.85



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CIMB002	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN ZAPATAS AISLADAS DE CIMENTACION	M2	356.40
CIMB003	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN CONTRATRABES DE CIMENTACION	M2	401.15
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	123.95
RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	531.92
3	ESTRUCTURA		
ACE017	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 2 DIÁMETRO 1/4"	KG	1,573.43
ACE019	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 3 DIAMETRO 3/8"	KG	4,849.59
ACE021	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 DEL No. 4 Y 5 DIÁMETRO 1/2" Y 5/8"	KG	5,582.51
ACE027	SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO Y COLOCADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA RESISTENCIA NOMINAL FY=4200 KG/CM2 No. 6 AL 12 DIÁMETRO 3/4" A 1 1/2"	KG	11,965.49
CIMB004	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN COLUMNAS	M2	352.80
CIMB008	CIMBRADO Y DESCIMBRADO COMUN EN TRABES	M2	580.39
CONPRE250EST	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN ESTRUCTURA, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	115.22
LOSA095-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA PREFABRICADA UTILIZANDO CONCRETO F'C=250 KG/CM2 A BASE DE VIGUETA DE ALMA ABIERTA Y BOVEDILLA CON UN PERALTE DE 0.20 M. TERMINADO CON UNA CAPA DE COMPRESION DE 5 CM. DE ESPESOR., MALLA DE REFUERZO 6X6/10-10 INCLUYE: REFUERZO EN CUMBREIRA CON VARILLAS. DEL No. 3 DE 1.20 M. DE LONGITUD A CADA 20 CMS., ANDAMIOS, CIMBRA Y DESCIMBRA, BASTONES, NERVIOS POR TEMPERATURA CON 2 VARILLAS DEL No. 3 Y ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 20 CMS., MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA, ELABORACION, ELEVACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DE CONCRETO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA TERMINACION.	M2	862.89
4	ALBAÑILERIA		
MUBLO022-1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 15 X 20 X 40 CM EN 15 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	812.49
CAS083-1	CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=250 KG/CM2-3/4", CIMBRA 2 CARAS, REFORZADO CON 4 VARILLAS R.N. DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" A/C 25 CM	M	542.50
DALA030-1	DALA O CADENA INTERMEDIA O DE ENRASE, INCLUYE: FABRICACION DEL CONCRETO, ANDAMIOS, COLADO, CURADO,, CORTES, TRASLAPES, CIMBRA Y DESCIMBRA; SECCION DE 15 X 20 CM, CONCRETO F'C=200 KG/CM2-3/4", REFORZADA CON ARMEX DE 15 X 20-4, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M	401.15



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamallán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

APMU015	APLANADO FINO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 2.5 CM INCLUYE REPELLADO PULIDO CON LLANA METALICA	M2	1,624.97
EMB028	EMBOQUILLADO EN APLANADO PERFILADO UNA ARISTA CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 PULIDO CON LLANA METALICA	M	429.00
FIR005	FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM. DE ESPESOR CON CONCRETO FC=150 KG/CM2., PARA INTERIORES. INCLUYE: ELABORACION Y VACIADO DEL CONCRETO, NIVELADO, REGLEADO, ACARREOS, MATERIALES, LIMPIEZA, EXCAVACION, AFINE, CIMBRADO, DECIMBRADO, RELLENO Y EL RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE.	M2	647.49
BASETI002	BASE PARA TINACO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE LA REGION DE 12 CM. DE ESPESOR, CON CADENAS DE DESPLANTE Y CASTILLOS LATERALES ARMADOS CON ARMEX 15 X 15-4 CM. F'C=200 KG/CM2, LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR Y ARMADO DE VARILLA DE 3/8" @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: ELEVACION, PICADO,, CHAFLAN, IMPERMEABILIZADO EN CHAFLAN, REPELLADO CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA:1:4, ACARREO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE. DE 1.00 X 2.00 M Y 1.00 M DE ALTURA	PZA	3
REG001	REGISTRO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2	PZA	10
REG001-1	REGISTRO ELECTRICO DE 0.40 X 0.60 X 0.60 M (INT) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO EN 12 CM JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 ACABADO PULIDO, INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO DE 1 1/2" X 1/8" CON TAPA DE CONCRETO DE 4.00 CM. DE ESPESOR Y FONDO DE GRAVA, ACARREOS, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	PZA	8
5	ACABADOS		
PINT014	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA VINIMEX EN MUROS Y PLAFONES DE MEZCLA FINA, INCLUYE UNA MANO DE SELLADOR Y DOS MANOS DE PINTURA	M2	3,485.4000
32556	PISO DE LOSETA CERAMICA PRIMERA CALIDAD 60 X 40 CM. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1:3 JUNTA A HUESO	M2	688.7400
32031	S. Y C. AZULEJO BLANCO DE PRIMERA ASENT. CON MORT. CEM-ARE 1:5 JUNTEADO CON CEMENTO BLANCO INCL. CORTES RECTOS, REMATES, EMBOQUILLADO A 45°	M2	173.1300
32138	S. Y C. DE PLAFOND DE TABLAROCA DE 12.7MM. COMPUESTO POR COLGANTES DE ALAMBRE GALV. # 12, CANALETAS DE CARGA DE 1 1/2" CAL. 22 LAM. NEGRA	M2	862.8900
6	INSTALACION ELECTRICA		



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

82053-C	CONSTRUCCION DE MURO DE ACOMETIDA SUPERIOR (04 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURAS, ALBAÑILERIA Y ACABADOS, HERRERIA Y ADHERIDOS (LIMPIEZA, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, PINTURA VINILICA, TABLERO DE MADERA PARA FIJAR MEDIDORES, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, CERRADURA EN PUERTA, BASE DE SOCKET PARA MEDIDOR, MUFA SECA, TUBO CONDUIT FIERRO GALVANIZADO PARED GRUESA, INTERRUPTOR DE NAVAJAS, TODO SEGUN NORMAS DE CFE) P.U.O.T.	PZA	1.00
ELEC152	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS EN GABINETE NEMA I, 70 A.	PZA	1.00
ELEC034	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA 12 CIRCUITOS DE TRES FASES Y CUATRO HILOS	PZA	3.00
ELEC101	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM DE Ø PARA REGISTROS Y LAMPARAS EXTERIORES, INCLUYE: LIMPIA, TRAZO, EXCAVACION, RELLENO Y COMPACTACION CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O MATERIAL DE BANCO, CONEXIONES, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M	85.45
ELEC010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA NQO-12 POLOS 100 AMP. DE EMPOTRAR.	PZA	3.00
ELEC011	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 12	M	325.00
ELEC012	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (NORMAL) THW 600 VOLTS 90 GRADOS C CALIBRE 10	M	160.00
51474	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #2/0 INCL.CINTA AISLANTE	ML	380.00
51470	SUM. COL.Y CONEX. DE CABLE DE COBRE C/AISLAM. THW CALIBRE #6 INCLUYE CINTA AISLANTE.	ML	84.00
ELEC015	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 13 MM	M	330.00
ELEC016	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO POLIDUCTO 19 MM	M	125.00
ELEC016-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CODO DE 90° PARA TUBO POLIDUCTO DE 19 MM	PZA	146.00
ELEC039	SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO QO 15-50 AMP. 1 POLO ENCHUFABLE, INCLUYE CONEXION Y PRUEBA.	PZA	72.00
ELEC042	SALIDA, CABLEADO Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN EN PLAFOND CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 M., INCLUYE: CAJA CUADRADA, BOTE PARA SPOT, CABLEADO, APAGADOR, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E.	SAL	78.00
ELEC043	SALIDA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN CONTACTOS CON UN RECORRIDO PROMEDIO DE 6.00 M., INCLUYE: CAJA CUADRADA, CABLEADO, CONTACTO, PLACA DE ALUMINIO SENCILLA, MANO DE OBRA Y T.N.C.E.	SAL	50.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecoman, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

ELEC044	SALIDA Y RAMALEO ELÉCTRICO DE ILUMINACIÓN Y CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 6.00M. PROMEDIO, INCLUYE: APAGADOR, CONTACTO Y SALIDA DE PLAFOND, CAJA DE LAMINA, TAPA, CABLE, ALAMBRE, CON TUBO DE POLIDUCTO O SIMILAR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACIÓN.	SAL	20.00
s/c	SUMINISTRO Y CONEXION DE LUMINARIA DE LED MAGG MODELO KROMOS LED 60X120, 59W 3840LM O SIMILAR EN CALIDAD	PZA	98.00
LUMFAROL	LUMINARIO TIPO FAROL COLONIAL CON MENSULA EN FIERRO FORJADO PARA COLOCAR EN PARED INCLUYE: FOCO Y BALASTRO DE VAPOR DE SODIO 100 W 220 /127 V.	PZA	24.00
7	INSTALACION HIDROSANITARIA		
TOMA001	TOMA DOMICILIARIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE ABRAZADERA DE P.V.C. 2 1/2" X 1/2", ADAPTADOR DE INSERCIÓN BRONCE, TUBO DE PEAD DE 1/2", CODOS DE 90° DE 13 MM, Y LLAVA DE NARIZ.	PZA	1.00
INSHS001-1	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LINEA DE ALIMENTACION PARA CONEXION DE RED MUNICIPAL CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD CED. 40 DE 3/4" INCLUYE: EXCAVACION, RELLENO, ACARREO DENTRO Y FUERA DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M	57.00
INSHS001	SALIDA HIDRAULICA Y SANITARIA CON TUBO Y CONEXIONES HIDRAULICOS DE COBRE TIPO M Y GALVANIZADOS DE CED. 40 Y TUBOS SANITARIOS DE PVC Y FOFO INCLUYE: RAMALEO, MATERIALES, SOLDADURA, PRUEBAS, VALVULAS DE CONTROL ANGULAR, COFLEX, MANO DE OBRA, FLETES Y	SAL	35.00
33198	W.C. DE TANQUE BAJO DE CERAMICA COLOR BLANCO INCLUYE PIJAS, CUELLO DE CERA Y PRUEBAS.	PZA	15.00
23042	S. Y C.DE CUBIERTA DE MARMOL DE 3/4" ESPESOR TIPO TRAVERTINO INCLUYE HUECO PARA OVALINES FONTERAS Y ZOCLOS TRAB.TERM.	M2	16.00
33202	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAVABO OVALIN PARA EMPOTRAR EN LOSA, INCLUYE (LLAVE DE ALETA, CONTRA DE REJILLA	PZA	15.00
33130	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLOGICO GOBI MOD. MGS-E HELVEX INCL. INCLUYE, SUMINISTRO, COLOCACION, CONEXION Y PRUEBAS, LIMPIEZAS Y ACARREOS DE LOS MATERIALES DENTRO DE LA OBRA	PZA	5.00
33001-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PAPELERA DE PLASTICO PARA ROLLOS EN SUMINISTRO CIRCULAR	PZA	15.00
33003-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JABONERA PLASTICA INCLUYE LA PRIMERA CARGA DE JABON	PZA	12.00
33009-A	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESPACHADOR DE TOALLAS DE PAPEL MANUAL PLASTICO	PZA	8.00
42126	MAMPARA PARA MODULO SANITARIO, EN LAMINA PORCELANIZADA TIPO PORCEWOLD, MCA. SANIMODUL O SIMILAR, ACABADO ESMALTADO, DISEÑO CLASICO, CON 1 FIJO FRONTAL DE 34 CM X 1.80 M, 1 PUERTA. DE 60 CM X 1.50 M, PANEL LATERAL DIVISORIO DE 1.38 X 1.50 M, COLOR A ELEGIR. EL PRECIO NCLUYE: PUERTA, FIJOS FRONTALES Y DIVISORIOS, HERRAJES, PASADORES, ELEMENTOS DE FIJACION, PLOMEO, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA FINAL.	PZA	10.00



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

42128	MAMPARA DIVISORIA PARA MODULO DE MINGITORIO, EN LAMINA PORCELANIZADA TIPO PORCEWOLD, MCA. SANIMODUL O SIMILAR, EN LAMINA PORCELANIZADA ACABADO ESMALTADO Y PERIMETRO DE ALUMINIO, DISEÑO CLASICO DE 0.46 X 1.20 COLOR A ELEGIR. EL PRECIO NCLUYE: HERRAJES, PASADORES, ELEMENTOS DE FIJACION, PLOMEO, NIVELACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y LIMPIEZA FINAL.	PZA	4.00
INSTT001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TINACO ROTOPLAS 1100 LTS. CON SALIDA DE 3/4" Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00
INSTT002	SUMINSITRO Y COLOCACION DE INTERCONEXION DE DESCARGA DE 2 TINACOS EN BATERIA CON TUBO DE COBRE DE 1" INCLUYE VALVULA DE COMPUERTA	PZA	3.00
82055	CONSTRUCCION DE CISTERNA CAPACIDAD 20 M3 (07 OBRA EXTERIOR), INCLUYE LAS PARTIDAS DE CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, HERRERIA, ADHERIDOS. (LIMPIEZA, EXCAVACION, PLANTILLA, RELLENO, ACERO EN CIMENTACION Y ESTRUCTURA, MAMPOSTERIA, CADENAS, CIMBRA, CONCRETO EN ESTRUCTURA Y LOSAS, CASTILLOS, MUROS DE TABIQUE ROJO, APLANADOS, PINTURA VINILICA, PINTURA ESMALTE ALKIDAL, PINTURA EPOXICA, LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, PERFIL TUBULAR COMERCIAL, PUERTA Y MARCO DE LAMINA CON PERFILES COMERCIALES, GRAPAS PARA ESCALERA MARINA, ARRANCADOR MANUAL , ELECTRONIVELES, INTERRUPTOR DE NAVAJAS, SUCCION Y DESCARGA D/MOTOBOMBA, VALVULA DE FLOTADOR, CHAFLAN DE CONCRETO, BOMBA CENTRIF.C/MOTOR DE 1/2 A 1 HP CON BASE DE CONCRETO, TUBO VENTILA INCLUYE NIPLES), P.U.O.T.	PZA	1.00
8	CANCELERIA		
CANCE-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL DE 3", DURANODIK; INCLUYE VENTANAS CORREDIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO DE 6MM TINTEX, MOSQUITERO, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	213.30
CANCE-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE CRISTAL TEMPLADO DE 9MM, INCLUYE, BISAGRA HIDRAULICA, JALADERAS, CHAPA, HERRAJES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	10.00
PUES005	PUERTA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CONSTRUIDA CON PERFILES DE 2" X 2" DE 0.95 X 2.40 M. FORRADA CON DUELA DEL MISMO MATERIAL 5 ONDAS. INCLUYE: HERRAJES, TOPE PARA PISO DE CODITO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00
9	OBRA EXTERIOR		
GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F'c= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	M	242.60
BANQ003	PREPARACIÓN, CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN CON PISÓN DE MANO PARA EL COLADO DE BANQUETAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES (TEPETATE), INCORPORACIÓN DE AGUA, COMPACTADO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	127.20



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

13078	SUMINISTRO Y FABRICACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F ^o C=250 KG/CM2 DE 10 CM. DE ESPESOR, REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10.	M2	981.90
32245	SUMINISTRO Y ELABORACION DE ACABADO ESTAMPADO EN CONCRETO MODELO PARIS TILE INCLUYE: DESMOLDANTE, SELLADOR, COLOR MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	981.90
COR007	CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN PAVIMENTO DE CONCRETO A 10 CM. DE ESPESOR.	M	374.00

Importe: **\$9,980,010.10**

Fecha real inicio: 09 DE OCTUBRE DE 2017

Fecha real de terminación: 05 DE JUNIO DE 2018

Convenio modificadorio. **MTP-DOP-LPN-01 PR-17407-2017**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1	\$1,780,012.88
Estimación 2 Finiquito:	<u>\$6,823,444.10</u>
SUB TOTAL	\$8,603,456.98
I.V.A	\$1,376,553.12
Monto total:	\$9,980,010.10

Pendientes de autorización:

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:



Inés Cordova
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014-2018**

ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas

C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

**CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018**

Por el Contratista

Entrega:

"HOSTAL HACIENDA APULCO" S. A. DE C. V.
C. FREDI LOPÉZ FUENTES
ADMINISTRADOR UNICO