


H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlan, Puebla
2014-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **10:00** horas del día **11 DE ENERO DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:


Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ACTUACION EN TECOMATLAN PUEBLA"	
No. de obra: 17411	Contrato No. MTP-DOP-LPN-03-FOFI-17411-2017
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-2661/2017	Contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL
Monto asignado: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017 \$49,948,810.56	Monto del contrato: \$49,820,377.35 Monto ejecutado: \$49,820,377.35
	Convenio Modificatorio Por plazo de ejecución: N/A
	Fecha de inicio según contrato: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017
FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2017	Fecha de término según contrato: 29 DE DICIEMBRE DE 2017
	Fecha de término real 29 DE DICIEMBRE DE 2017
Fianza de vicios ocultos/	
Por el Municipio: ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista: HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V C. FREDI LOPEZ FUENTES REPRESENTANTE LEGAL



Municipalidad Municipal
Tecuapetlan, Puebla
2014-2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS			
11056	LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON UNA ALTURA MAXIMA DE 30 CM. INCL. DESHIERBE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	2,040.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	6,043.37
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	7,856.39
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	39,281.95
2 CIMENTACION			
TECOPER85	PERFORACIÓN PARA PILAS DE 0.85 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE : EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HACIA EL TIRO AUTORIZADO	ML	493.35
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	7,151.52
12035	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	25,922.1100
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	19,927.85
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	62,673.60
CONPRE250CIM	CONCRETO PREMEZGLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL FC=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DÍAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	648.6700
31584	DESCABECE CON HERRAMIENTA MANUAL DE PILAS DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 0.80 M. DE DIÁMETRO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.60 M. DE DIAMETRO DE 0.60 M. INCLUYE RETIRO Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	PZA	59.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	589.11
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	496.49
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM, INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTE.	M2	1,421.5000
34152	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO HIBRIDO BASE AGUA BS-100E EN CIMENTACION	M2	1,421.5000



H. Ayuntamiento Municipal
Tecuapetlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	352.58
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	1,500.06
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	307.49
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	1,537.45
3	ESTRUCTURA		
TECOANCLA32MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/4" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	600.00
TECOANCLA38MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/2" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	192.00
TECOANCLA51MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 2" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	108.00
12101	SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN GROUT NM (NO METALICO), PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL.	M3	4.95
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36.	KG	10,593.00
TECOEST01	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	397,621.02
TECOMULTI50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTIPANEL DE 2" DE ESPESOR EN CUBIERTA, INCLUYE ; MATERIALES DE INSUMO, TRASLAPES, SELLADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	4,373.43
TECOMULTICUMB	SUMINISTRO , FABRICACION Y COLOCACION DE CUMBRERA DE 91 CMS DE DESARROLLO A BASE LAMINA PINTRO CAL 24 DEL MISMO COLOR QUE EL MULTIPANEL, ; INCLUYE : DOBLECES, SISTEMA DE FIJACION, SELLADO, TRASLAPES , MANO DE OBRA CALIFICADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	80.78
TECOMULTIESQ	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESQUINEROS Y BOTAGUAS EN MULTIPANEL A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24, MISMO COLOR; INCLUYE: DOBLECES, SISTEMA DE FIJACION, TRASLAPES, MANO DE OBRA CALIFICADA , HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	ML	269.84
TECOCANAL149-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 CON UN DESARROLLO DE 149 CM, INCLUYE: DOBLECES, SISTEMA DE FIJACION, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	ML	161.56
45199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LOSACERO SECC. 4 DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 PERALTE 6.35 CM (5.70 KG/CM2) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 CON CONECTOR PARA CORTANTE TIPO NELSON, UNA CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2, PUOT.	M2	159.26



H. Ayuntamiento Municipal
Tecoman, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Importe: **\$49,820,377.35**

Fecha real inicio: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017

Fecha real de terminación: 29 DE DICIEMBRE DE 2017

Modificación por plazo de ejecución N/A

Convenio modificatorio. N/A

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: **\$14,946,113.21 C/IVA**

Estimación 1: \$19,022,594.88

Estimación 2: Finiquito \$23,926,006.28

SUB TOTAL **\$ 42,948,601.16**

I.V.A \$6,871,776.19

Monto total: \$49,820,377.35

Pendientes de autorización: -----

El contratista declara que entrega:


Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de

Laboratorio:

Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las **12:00** horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante

Recibe:



José Córdoba
PRESIDENCIA

C. INES CORDOBA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional
2014 - 2018



[Signature]

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas
2014 - 2018



[Signature]

C. P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ
Contralor Municipal.
CONTRALORÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Por el Contratista

Entrega:

[Signature]

HOSTAL HACIENDA APULCO S.A DE C.V
C. FREDI LOPEZ FUENTES
REPRESENTANTE LEGAL



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomillan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de la Obra

PRESIDENTE

Alberto - M. M.

C. ALBERTO HERNANDEZ MORAN

SECRETARIO

C. CARLOS LOPEZ REYES

TESORERO

C. FRANKI JUNIOR GALICIA MARTINEZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. IRIS MARGARITA GUTIERREZ VILLALOBOS

1er. VOCAL

C. MOISES HIDALGO MENDEZ

2do. VOCAL