




FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

M. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan Puebla
2016 - 2018

Tecamatlan, Puebla a 29 de diciembre de 2017, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, con el motivo de realizar la conclusión de los trabajos de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ACTUACION EN TECOMATLAN, PUEBLA**, estando presente por "el Municipio", representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte "el contratista" de la empresa "**HOSTAL HACIENDA APULCO**" S. A. DE C. V. representada por el C. **FREDI LOPEZ FUENTES**, Administrador Único y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:


NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE ACTUACION EN TECOMATLAN, PUEBLA	
LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO: LUGAR: SALA DE CABILDO A LAS 10:00 A.M	DIA: 29 de diciembre de 2017
MONTO: Monto del contrato: \$49,820,377.35 Monto ejecutado: \$49,820,377.35	Fecha de inicio según contrato: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 Fecha de término según contrato: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de término real: 29 DE DICIEMBRE DE 2017
RELACION DE ESTIMACIONES: Anticipo: \$14,946,113.21 Estimación 1 \$19,022,594.88 Estimación 2 (finiquito) \$23,926,006.28 SUB TOTAL \$42,948,601.16 I. V. A \$6,871,776.19 Total \$49,820,377.35	CONTRATO NUM. MTP-DOP-LPN-03-FOFI-17411-2017
FIANZA DE VICIOS OCULTOS: NUM.	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO Director de Obras Públicas	Por el contratista:  "HOSTAL HACIENDA APULCO" S. A. DE C. V. C. FREDI LOPEZ FUENTES Administrador Único



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumthán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS			
11056	LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON UNA ALTURA MAXIMA DE 30 CM. INCL. DESHIERBE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA.	M2	2,040.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	6,043.37
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	7,856.39
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	39,281.95
2 CIMENTACION			
TECOPER85	PERFORACIÓN PARA PILAS DE 0.85 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE ; EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HACIA EL TIRO AUTORIZADO	ML	493.35
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	7,151.52
12035	ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP.	KG	25,922.1100
12037	ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	19,927.85
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	62,673.60
CONPRE250CIM	CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DIAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	648.6700
31584	DESCABECE CON HERRAMIENTA MANUAL DE PILAS DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 0.80 M. DE DIAMETRO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.60 M. DE DIAMETRO DE 0.60 M. INCLUYE RETIRO Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA	PZA	59.00
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	589.11
11102	PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACAPREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO	M2	496.49
21115	CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES.	M2	1,421.5000
34152	SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO HIBRIDO BASE AGUA BS-100E EN CIMENTACION	M2	1,421.5000



H. Ayuntamiento Municipal
Tecuani, Oaxaca
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

RELL009	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	352.58
RELL010	RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION.	M3	1,500.06
12141	CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO.	M3	307.49
12141-A	ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA.	M3/KM	1,537.45
3	ESTRUCTURA		
TECOANCLA32MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/4" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	600.00
TECOANCLA38MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/2" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	192.00
TECOANCLA51MM	COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 2" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO.	PZA	108.00
12101	SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN GROUT NM (NO METÁLICO), PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL.	M3	4.95
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36.	KG	10,593.00
TECOEST01	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METÁLICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	397,621.02
TECOMULTI50	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MULTIPANEL DE 2" DE ESPESOR EN CUBIERTA, INCLUYE : MATERIALES DE INSUMO, TRASLAPES, SELLADO, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA ANDAMIOS Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	4,373.43
TECOMULTICUMB	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE CUMBRERA DE 91 CMS DE DESARROLLO A BASE LAMINA PINTRO CAL 24 DEL MISMO COLOR QUE EL MULTIPANEL, ; INCLUYE : DOBLECES, SISTEMA DE FIJACION, SELLADO, TRASLAPES, ; MANO DE OBRA CALIFICADA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION	ML	80.78
TECOMULTIESQ	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE ESQUINEROS Y BOTAGUAS EN MULTIPANEL A BASE DE LAMINA PINTRO CAL 24, MISMO COLOR; INCLUYE: DOBLECES, SISTEMA DE FIJACION, TRASLAPES, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS	ML	269.84
TECOCANAL149-14	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALON DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 14 CON UN DESARROLLO DE 149 CM, INCLUYE: DOBLECES, SISTEMA DE FIJACION, TRASLAPES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS.	ML	161.56
45199	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CUBIERTA A BASE DE LOSACERO SECC. 4 DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 24 PERALTE 6.35 CM (5.70 KG/CM2) INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10X10 CON CONECTOR PARA CORTANTE TIPO NELSON, UNA CAPA DE COMPRESION DE 4 CM. DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PUOT.	M2	159.26



FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

GOBIERNO MUNICIPAL
TECOMATLÁN
2014-2018


Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el Municipio de Tecomatlán NO tiene ADEUDO económico alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a la ulterior reclamación.



Por el Municipio contratante

Recibe:

Ines Cordova Aguilar
C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta de Comité Municipal



Martin Mejia Cruz
LIC. MARTIN MEJIA CRUZ
Tesorero Municipal

Ana Cecilia Rivera Jimenez

C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.



COMITÉ MUNICIPAL
TECOMATLÁN
2014-2018