




M. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla
2014 - 2018

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

Tecamatlán, Puebla a 29 de diciembre de 2017, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, con el motivo de realizar la conclusión de los trabajos de la obra: **CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE PROYECCION EN TECOMATLAN, PUEBLA**, estando presente por "el Municipio", representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte "el contratista" de la empresa "**SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORIENTAL**" **S. A. DE C. V.** representada por el **C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ**, Administrador Único y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:


| | |
|---|--|
| NOMBRE DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE LA SALA DE PROYECCION EN TECOMATLAN, PUEBLA | |
| LUGAR DONDE SE REALIZARÁ EL EVENTO: LUGAR: SALA DE CABILDO A LAS 15:00 HRS | DIA: 29 de diciembre de 2017 |
| MONTO: Monto del contrato: \$38,934,338.45 Monto ejecutado: \$38,934,338.45 | Fecha de inicio según contrato: 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 Fecha de término según contrato: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 Fecha de término real: 29 DE DICIEMBRE DE 2017 |
| RELACION DE ESTIMACIONES: Anticipo: \$11,680,301.53 Estimación 1 \$14,268,274.78 Estimación 2 (finiquito) \$19,295,810.09 SUB TOTAL \$33,564,084.87 I. V. A \$5,370,253.58 Total \$38,934,338.45 | CONTRATO NUM. MTP-DOP-LPN-04-FOFI-17412-2017 |
| FIANZA DE VICIOS OCULTOS: NUM. | |
| Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO Director de Obras Públicas 2014 - 2018 | Por el contratista:  "SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORIENTAL" S. A. DE C. V. C. FRANCISCO SEGOVIA MARTINEZ Administrador Único |



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumilán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

| CLAVE | CONCEPTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD |
|-------------------------------------|---|------------------|-----------|
| 1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS | | | |
| 11056 | LIMPIA Y NIVELACION DE TERRENO POR MEDIOS MECANICOS CON UNA ALTURA MAXIMA DE 30 CM. INCL. DESHIERBE Y RETIRO DE MATERIAL FUERA DE LA OBRA. | M2 | 1,857.04 |
| EXCA023-1 | EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III | M3 | 12,355.79 |
| 12141 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO. | M3 | 16,062.53 |
| 12141-A | ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA. | M3/KM | 80,312.65 |
| 2 CIMENTACION | | | |
| TECOPER100 | PERFORACION PARA PILAS DE 1.00 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE ; EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HACIA EL TIRO AUTORIZADO | ML | 28.2 |
| TECOPER85 | PERFORACIÓN PARA PILAS DE 0.85 MTS DE DIAMETRO, EN MATERIAL TIPO 2, INCLUYE ; EQUIPO, MANO DE OBRA CALIFICADA, MATERIALES, CARGA Y ACARREO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, HACIA EL TIRO AUTORIZADO | ML | 174.80 |
| 12034 | ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 29,128.96 |
| 12035 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #4 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAP, GANCHOS, SILLET. Y DESP. | KG | 21,129.00 |
| 21204 | ACERO REFUERZO EN ESTRUCT. DIAMETRO #5 FY=4200KG/CM2 INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, SILLETAS Y DESPERDICIO. | KG | 9,367.79 |
| 12037 | ACERO REFUERZO DIAMTERO #6 FY=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 37,806.16 |
| 12038 | ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS. | KG | 55,987.21 |
| CONPRE250CIM | CONCRETO PREMEZCLADO CON REVENIMIENTO 14 BOMBEABLE RESISTENCIA NORMAL F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 14 CM AGREGADO MÁXIMO 3/4" Y FRAGUADO A 28 DIAS EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: BOMBA PARA CONCRETO, NIVELADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO. | M3 | 916.44 |
| 31584 | DESCABECE CON HERRAMIENTA MANUAL DE PILAS DE CONCRETO ARMADO F'C= 250 KG/CM2 DE 0.80 M. DE DIÁMETRO CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 0.60 M. DE DIAMETRO DE 0.60 M. INCLUYE RETIRO Y ACARREO DE ESCOMBRO FUERA DE LA OBRA | PZA | 32.00 |
| EXCA023-1 | EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III | M3 | 609.17 |



H. Ayuntamiento Municipal
Tecoman, Puebla
2017-2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

| | | | |
|---------------|--|-------|------------|
| 11102 | PLANTILLA DE CONCRETO HECHO EN OBRA FC= 150KG/CM2 DE 6 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, SE DEBERÁ CONSIDERAR PARA ESTE TRABAJO: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA DE FRONTERA, ELEVACIONES, CARGAS, ACARREOS, REGLEADO, NIVELADO, LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO, ACOPIO Y RETIRO DE DESPERDICIOS A TIRO AUTORIZADO Y LIMPIEZA DE LA ZONA DE TRABAJO | M2 | 673.63 |
| 21115 | CIMBRA APARENTE EN TRABES CON TRIPLAY DE PINO DE 16MM. INCLUYE CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLANES U OCHAVOS Y FRENTES. | M2 | 3,661.35 |
| 34152 | SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO HIBRIDO BASE AGUA BS-100E EN CIMENTACION | M2 | 3,661.35 |
| RELL009 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. | M3 | 204.99 |
| RELL010 | RELLENO EN ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR CON COMPACTADOR VIBRATORIO EN CAPAS DE 20 CM. CON MATERIAL DE BANCO. (TEPETATE), PRESENTANDO LA PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD DE LA COMPACTACION. | M3 | 571.94 |
| 12141 | CARGA Y ACARREO EN CAMION A PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL MIXTO. | M3 | 781.37 |
| 12141-A | ACARREO EN CAMION A KILOMETRO SUBSECUENTES DE MATERIAL, EN ZONA URBANA. | M3/KM | 3,906.83 |
| 3 | ESTRUCTURA | | |
| TECOANCLA32MM | COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/4" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO. | PZA | 192.00 |
| TECOANCLA38MM | COLOCACION DE ANCLAS FO. REDONDO DE 1 1/2" Y FORMA DE "L" DE 227 CMS. DE ALTURA INCL. NIVELACION Y PLOMEO INC. TUERCAS DE NIVELACION Y FIJACION ARMADOS E INTEGRADOS EN DADO. | PZA | 368.00 |
| 12101 | SUMINISTRO Y RELLENO A BASE DE MORTERO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN GROUT NM (NO METÁLICO), PARA RECIBIR PLACA BASE DE COLUMNA O CUALQUIER ESTRUCTURA METÁLICA A CUALQUIER NIVEL. | M3 | 2.90 |
| EST002 | SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36. | KG | 9,593.64 * |
| S/C 05 | SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES). | KG | 317,155.73 |





M. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Tecmatlán, PUE.
2014-2018

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el Municipio de Tecmatlán NO tiene ADEUDO económico alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a la ulterior reclamación.

Por el Municipio contratante

Recibe:

| | |
|---|--|
| <p><i>Inés Córdova Aguilar</i> C. INES CORDOVA AGUILAR Presidenta de Comité Municipal</p>  | <p><i>Martin Mejia Cruz</i> LIC. MARTIN MEJIA CRUZ Tesorero Municipal</p>  |
|---|--|

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECMATLAN, PUE.
2014-2018

Ana Cecilia Rivera Jimenez

C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

CONTRALORIA MUNICIPAL
TECMATLAN, PUE.
2014-2018

C.c.p.- C. INES CORDOVA AGUILAR. - PRESIDENTA MUNICIPAL. - Para su conocimiento. - Presente
C.c.p.- C. P. Ana Cecilia Rivera Jimenez. - Para su conocimiento. - Presente
C.C.P. ARCHIVO