



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRA POR CONTRATO**

En la localidad de **TECOMATLAN**, Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 30 de diciembre del año 2017, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

| | |
|---|--|
| Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA" | |
| No. De folio de obra: 17413 | Contrato No. MTP-DOP-ADJ. DIR.-01-FOFI-17413-2017 |
| Oficio de Autorización: SFA-DSI-AI-3584/2017 | Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V. |
| Monto asignado: \$ 1'286,064.65 | Monto del contrato: \$ 1'285,129.59 Monto ejecutado: \$ 1'285,129.59 |
| Convenio Modificatorio: | Importe Convenio Modificatorio: |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017: \$ 1'286,064.65 | Fecha inicio contrato: 15-diciembre-2017 Fecha término contrato: 30-diciembre-2017 |
| Por el Municipio:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Arg. Néstor Benigno Toribio Pajaro Director de Obra Pública y Residente de Obra 2014 - 2018 | Por el contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.  Ing. Gregorio Castillo Cabrera Superintendente de Obra |

Ague

f

M



**PRESIDENTE MUNICIPAL
TECOMATLAN**

(Signature)

C-7 A f



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de TECOMATLAN, Municipio de TECOMATLAN, Estado de Puebla, siendo las 11:00 horas del día 30 de diciembre del año 2017, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

| | |
|---|--|
| Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA" | |
| No. De folio de obra: 17413 | Contrato No. MTP-DOP-ADJ. DIR.-01-FOFI-17413/2017 |
| Oficio de Autorización: SFA-DSI-AI-3564/2017 | Contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V. |
| Monto asignado: \$ 1'286,064.65 | Monto del contrato: \$ 1'285,129.59 Monto ejecutado: \$ 1'285,129.59 |
| Convenio Modificadorio: | Importe Convenio Modificadorio: |
| FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017: \$ 1'286,064.65 | Fecha inicio contrato: 15-diciembre-2017 Fecha término contrato: 30-diciembre-2017 |
| Por el Municipio:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Arq. Néstor Benigno Toribio Pájaro Director de Obra Pública y Residente de Obra 2017-2018 | Por el contratista: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.  Ing. Gregorio Castillo Cabrera Superintendente de Obra  PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUE 2014-2018 |

H C A J



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

| CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD |
|-------|-------------|--------|----------|
|-------|-------------|--------|----------|

PARTIDA 1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS

| | | | |
|-----------|--|----|----------|
| TRA003 | TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2 | M2 | 7,913.93 |
| EXCA023-2 | EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA) | M3 | 1,582.79 |
| ACA090 | ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA | M3 | 0.00 |
| AFINECOMP | AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 7,913.93 |
| TERRAMATB | TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM. | M3 | 1,582.79 |
| CB-TER-11 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ARCILLA PARA FORMACIÓN DE MONTÍCULO SITUADO A 18.44 M. DEL HOME CON RADIO DE 2.74 M. CUYO CENTRO ESTARÁ A 17.98 M. DEL HOME Y AREA DE BASES. INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, PAPEO, COMPACTADO AL 95% DE LA PUEBA PROCTOR, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 107.11 |

PARTIDA 2 CANCHA

| | | | |
|----------|--|----|------|
| RIEGOIMP | RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-80 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.) | LT | 0.00 |
| PIADC007 | POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION | M2 | 0.00 |

RESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN,
2014 - 2017

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

| | | | |
|------------|---|-----|------|
| 13044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTETICO DE 50MM INCL: CAMA DE ARENA SILICA Y CAMA DE CAUCHO | M2 | 0.00 |
| CANCH010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMOHADILLAS PARA BASE DE BEISBOL (3) | JGO | 2.00 |
| CB-EQ-03 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE FOUL MARCA JAYPRO SPORTS MODELO BBFP-30, INSTALADO DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE, INCLUYE: CIMENTACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO CON ARMADO DE 8 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS 3/8" A CADA 25 CMS., EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |
| CB-GRAD-01 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADA METALICA MEDIDA 18.00X3.00 M. A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, PTR DE 3"X1/4", MONTEN NEGRO DE 12" CALIBRE 10 Y CON CUBIERTA A BASE DE REDONDO DE 4" Y 2" DE DIAMETRO, ATORNILLADOS A PLACA DE ACERO, LAMINA CALIBRE 16" PROTEGIDA CON UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTOCORROSIVO, ELABORADO SEGÚN DISEÑO, LAS BASES SE ATORNILLARAN A UNA BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 MEDIDAS DE 0.50 X 0.30 X 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |



**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.**

PARTIDA 3 CERCADO (malla ciclónica)

| | | | |
|---------|---|----|--------|
| GUA001 | GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm ² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | ML | 282.44 |
| PINT068 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | ML | 282.44 |

**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.**
2014 - 2018

[Handwritten signatures and initials]



**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
DE OBRA POR CONTRATO**

| | | | |
|----------|--|----|--------|
| CER001-1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MALLA CICLONICA DE 2.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE FoGa DE 2 1/2" DE DIAM. A CADA 3.00 MTS CON POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS, ALAMBRE GALVANIZADO PARA RIGIDIZAR, SOLERA, ABRAZADERAS, ESPADAS, Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PUAS, EN CADA POSTE DEBERA SER AHOGADO EN GUARNICION DE 15 X 20 X 40 CMS DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: TRAZO, NIVELACION, EXCAVACION, RELLENOS, LIMPIEZA Y ACARREO DE LOS MATERIALES. | ML | 282.44 |
|----------|--|----|--------|

PARTIDA 4 OBRA EXTRAORDINARIA

| | | | |
|--------|---|----|----------|
| OE-001 | RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS UTILIZANDO RODILLO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. | M3 | 1,187.03 |
|--------|---|----|----------|

IMPORTE EJERCIDO: \$ 1'285,129.59
 Fecha real inicio: 15 de diciembre de 2017
 Fecha real de terminación: 30 de diciembre de 2017

Modificación Presupuestal:

Convenio modificatorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: no hubo

Estimación Única Finiquito \$ 1'285,129.59

Monto total: \$ 1'285,129.59

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.

Constancia de entrega del archivo de documentos;

[Handwritten signatures and initials]



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, OJTE
2017**



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, P.
2014 - 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014

Inés Córdova Aguilar
C. INÉS CÓRDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional
y Presidenta del Comité de Obra



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

[Signature]
ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO
Director de Obras Públicas y
Residente de Obra

Por el Contratista:

ENTREGA

[Signature]
C. FRANCISCO SEGOVIA MARTÍNEZ
Representante Legal
SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L DE C.V.

[Signature]
ING. GREGORIO CASTILLO CABRERA
Superintendente de Obra

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE BENEFICIARIOS DE LA OBRA:
"CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL
MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"

PRESIDENTE


C. HERCULANO JESÚS FLORES ANGÓN

SECRETARIO


C. GUILLERMAN CORZO LÓPEZ

TESORERO


C. PEDRO ANTONIO VELIZ SANTOS

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA


C. LILIA MUÑOZ SALAS

1er. VOCAL


C. XOCHITL MERINO DOMÍNGUEZ

2do. VOCAL


C. TOMAS GUADARRAMA BARRIOS



PRESIDENC
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, P.
2014 - 2018

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR
CONTRATO CORRESPONDIENTE A: "CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL
INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA"

DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, P.
2014 - 2018