



CONTRATISTA: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA

NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA",

UBICACION DE LA OBRA: TECOMATLÁN, PUE.

No. DE CONTRATO: MTP-DOP-ADJ. DIR.-01-FOFI-17413-2017.

FECHA DE CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2017.

PLAZO DE EJECUCION: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

IMPORTE CONTRATO: \$ 1'285,129.59

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: SFA-DSI-AI-3564/2017
FECHA : 13-DICIEMBRE DE 2017

PARTIDA PRESUPUESTAL: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017
RECURSOS FEDERALES - 17 107 1021 4 2 01 443 1155 02 6 155 5 1 245 4240 24240 2



SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.

PREFINQUITO DE LA OBRA N° 20171692

27-DICIEMBRE-2017

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINQUITO		
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	
PARTIDA 1 PRELIMINARES Y TERRACERÍAS																		
TRA003	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MAYORES DE 1200 M2	M2	3,631.68	\$3.83	\$13,909.33	7,913.93	\$30,310.35	7,913.93	\$30,310.35	4,282.25	\$16,401.02					7,913.93	\$30,310.35	
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	726.34	\$25.56	\$18,565.25	1,582.79	\$40,456.11	1,582.79	\$40,456.11	856.45	\$21,890.86					1,582.79	\$40,456.11	
ACA090	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MECANICA	M3	944.24	\$46.18	\$43,605.00		\$0.00	0.00	\$0.00			944.24	\$43,605.00			0.00	\$0.00	
AFINECOMP	AFINE Y COMPACTACIÓN AL 95% DE LA SUBRASANTE, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE ESCARIFICADO, COMPACTADO Y SUMINISTRO E INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	3,631.68	\$6.28	\$22,806.95	7,913.93	\$49,699.48	7,913.93	\$49,699.48	4,282.25	\$26,892.53					7,913.93	\$49,699.48	
TERRAMATB	TERRAPLENES CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM	M3	726.34	\$312.14	\$226,719.77	1,582.79	\$494,052.07	1,582.79	\$494,052.07	856.45	\$267,332.30					1,582.79	\$494,052.07	
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074), (NO INCLUYEN LOS ACARREOS DEL MATERIAL DEL BANCO THOMÉ A LA OBRA)	M3	544.75	\$285.89	\$155,738.58		\$0.00	0.00	\$0.00			544.75	\$155,738.58			0.00	\$0.00	
CB-TER-11	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL ARCILLA PARA FORMACIÓN DE MONTÍCULO SITUADO A 18.44 M. DEL HOME CON RADIO DE 2.74 M. CUYO CENTRO ESTARÁ A 17.98 M. DEL HOME Y AREA DE BASES. INCLUYE: ACARREO, TENDIDO, PAPEO, COMPACTADO AL 95% DE LA PUEBA PROCTOR, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	80.08	\$240.31	\$19,244.02	107.11	\$25,739.60	107.11	\$25,739.60	27.03	\$6,495.58					107.11	\$25,739.60	
					\$ 500,588.91		\$ 640,257.62		\$ 640,257.62		\$339,012.29		\$199,343.58		\$0.00		\$ 640,257.62	
PARTIDA 2 CANCHA																		
RIEGOIMP	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA DE TIPO ECI-80 A RAZÓN DE 1.5 LT/M2. INCLUYE: BARRIDO, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, MAQUINARIA, HERRAMIENTA MATERIALES EN OBRA Y ACARREOS (P.U.O.T.)	LT	5,447.52	\$11.52	\$62,755.43		\$0.00	0.00	\$0.00			5,447.52	\$62,755.43			0.00	\$0.00	
PIADC007	POREO CON ARENA PARA PROTECCION DE EMULSION	M2	3,631.68	\$4.20	\$15,253.06		\$0.00	0.00	\$0.00			3,631.68	\$15,253.06			0.00	\$0.00	
13044	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SINTETICO DE 50MM INCL: CAMA DE ARENA SILICA Y CAMA DE CAUCHO	M2	282.58	\$599.50	\$169,406.71		\$0.00	0.00	\$0.00			282.58	\$169,406.71			0.00	\$0.00	
CANCH010	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALMOHADILLAS PARA BASE DE BEISBOL (3)	JGO	2.00	\$230.62	\$461.24	2.00	\$461.24	2.00	\$461.24							2.00	\$461.24	
CB-EQ-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE FOUL MARCA JAYPRO SPORTS MODELO BBFP-30, INSTALADO DE ACUERDO AL PROYECTO Y A LA FICHA TECNICA DEL FABRICANTE, INCLUYE: CIMENTACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=200 KG/CM2, SEGÚN PROYECTO CON ARMADO DE 8 VAR. DE 1/2" Y ESTRIBOS 3/8" A CADA 25 CMS., EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO, NIVELACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00	\$5,914.97	\$11,829.94	2.00	\$11,829.94	2.00	\$11,829.94							2.00	\$11,829.94	
CB-GRAD-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRADA METALICA MEDIDA 18.00X3.00 M. A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES, PTR DE 3"X1/4", MONTEN NEGRO DE 12" CALIBRE 10 Y CON CUBIERTA A BASE DE REDONDO DE 4" Y 2" DE DIAMETRO, ATORNILLADOS A PLACA DE ACERO, LAMINA CALIBRE 16" PROTEGIDA CON UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE ESMALTE ANTOCORROSIVO, ELABORADO SEGÚN DISEÑO, LAS BASES SE ATORNILLARAN A UNA BASE DE CONCRETO F'c= 200 KG/CM2 MEDIDAS DE 0.50 X 0.30 X 0.80 M. DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, MATERIALES, FLETES, MANIOBRAS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$93,382.51	\$186,765.02	2.00	\$186,765.02	2.00	\$186,765.02							2.00	\$186,765.02	
					\$ 446,471.40		\$ 199,056.20		\$ 199,056.20		\$0.00		\$247,415.20		\$0.00		\$ 199,056.20	
PARTIDA 3 CERCADO (malla ciclónica)																		
GUA001	GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F'c = 150 kg/cm² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	282.44	\$225.34	\$63,645.03	282.44	\$63,645.03	282.44	\$63,645.03							282.44	\$63,645.03	



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

TESORERÍA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

[Handwritten signature]



CONTRATISTA: SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.
 GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA
 NOMBRE DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN (PRIMERA ETAPA) DE LA CANCHA DE BEISBOL INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE TECOMATLÁN, PUEBLA".
 UBICACION DE LA OBRA: TECOMATLÁN, PUE.
 No. DE CONTRATO: MTP-DOP-ADJ. DIR.-01-FOFI-17413-2017.
 FECHA DE CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2017.
 PLAZO DE EJECUCION: 15 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017
 IMPORTE CONTRATO: \$ 1'285,129.59

OFICIO (S) AUTORIZACION DE RECURSOS: SFA-DSI-AI-3564/2017
 FECHA : 13-DICIEMBRE DE 2017
 PARTIDA PRESUPUESTAL: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2017
 RECURSOS FEDERALES - 17 107 1021 4 2 01 443 1155 02 6 155 5 1 245 4240 24240 2



SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.

PREFINIQUITO DE LA OBRA N° 20171692

27-DICIEMBRE-2017

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE	ESTIMACIÓN ÚNICA FINIQUITO		TOTAL ESTIMADO		ADITIVAS		DEDUCTIVAS		OBRA EXTRA		PREFINIQUITO	
						CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE	CANTIDAD	IMPORTE
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	282.44	\$26.35	\$7,442.29	282.44	\$7,442.29	282.44	\$7,442.29							282.44	\$7,442.29
CER001-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA DE MALLA CILINDRICA DE 2.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: POSTES DE FoGa DE 2 1/2" DE DIAM. A CADA 3.00 MTS CON POSTES ESQUINEROS E INTERMEDIOS, ALAMBRE GALVANIZADO PARA RIGIDIZAR, SOLERA, ABRAZADERAS, ESPADAS, Y TRES HILOS DE ALAMBRE DE PLAS. EN CADA POSTE DEBERA SER ALCANZADO EN	ML	282.44	\$317.67	\$89,722.71	282.44	\$89,722.71	282.44	\$89,722.71							282.44	\$89,722.71
					\$ 160,810.04		\$ 160,810.03		\$ 160,810.03		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 0.00		\$ 160,810.03

PARTIDA 4 OBRA EXTRAORDINARIA

OE-001	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS UTILIZANDO RODILLO Y AGUA, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR INCLUYE. ACARREOS DENTRO DE LA OBRA.	M3		\$90.77	\$0.00	1,187.03	\$107,746.49	1,187.03	\$107,746.49					1,187.03	\$107,746.49	1,187.03	\$107,746.49
							\$ 107,746.49		\$ 107,746.49		\$ 0.00		\$ 0.00	\$ 107,746.49		\$ 107,746.49	

SUMA =	\$ 1,107,870.34	\$ 1,107,870.34	\$ 1,107,870.34	\$ 339,012.29	\$ 446,758.78	\$ 107,746.49	\$ 1,107,870.34
IVA 16 % =	\$ 177,259.25	\$ 177,259.25	\$ 177,259.25	\$ 54,241.97	\$ 71,481.40	\$ 17,239.44	\$ 177,259.25
TOTAL =	\$ 1,285,129.59	\$ 1,285,129.59	\$ 1,285,129.59	\$ 393,254.26	\$ 518,240.18	\$ 124,985.92	\$ 1,285,129.59

	IMPORTE	IVA	TOTAL
CONTRATADO	\$1,107,870.34	\$177,259.25	\$1,285,129.59
IMPORTE CONVENIO AMPLIACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$0.00
IMPORTE TOTAL CONTRATO + AMPLIACIÓN	\$1,107,870.34	\$177,259.25	\$1,285,129.59
RESULTADO DEL FINIQUITO	\$1,107,870.34	\$177,259.25	\$1,285,129.60
IMPORTE A RENUNCIAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014-2018
 Lic. Inés Córdova Aguilar
 Presidenta Municipal Constitucional
 Ayuntamiento de Tecamatlán

LIC. MARTÍN MEJÍA CRUZ
 Tesorero Municipal
 H. Ayuntamiento de Tecamatlán



TESORERÍA MUNICIPAL
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018

ARQ. BENIGNO NESTOR TORIBIO PÁJARO
 Director de Obras Públicas y Residente
 H. Ayuntamiento de Tecamatlán



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
 TECOMATLÁN, PUE.
 2014 - 2018

C. FRANCISCO SEGOVIA MARTÍNEZ
 REPRESENTANTE LEGAL
 SERVICIO Y COMBUSTIBLES NORORIENTAL, S. DE R.L. DE C. V.