



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **OLOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **9:00** horas del día **4 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MORA TEPEYAC, SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA	
No. de obra: 18408	Contrato No. MTP-DOP-ADJ.DIR-03-FOFI-18408-2018
No. de Folio: 20180884	
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1658/2018 De fecha 22 de Marzo de 2018	Contratista: MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: \$ 388,822.52	Monto del contrato: \$ 387,977.66 Monto ejecutado: \$ 387,977.66
Aportación federal: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 31 DE JULIO 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término real: 29 DE AGOSTO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEE-H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO

Descripción de los trabajos que se reciben:



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Un d de Medida	Cantidad ó Volumen
-------------	----------------------	-------------------------	--------------------------

ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPY Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Importe de contrato: \$ 387,977.66

Fecha real inicio: 31 DE JULIO DE 2018

Fecha real de terminación: 29 DE AGOSTO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$ 334,463.50
I.V.A	\$ 53,514.16
RETENCION 5 AL MILL	\$ 1,672.32

Monto total a pagar: \$ 386,305.34





H. Ayuntamiento Municipal
Tecmatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos **no existe adeudo alguno al contratista**

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



F. Ines Cordova Aguilera
**PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018**

C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.**

Nestor Toribio Pajaro
ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO 2014 - 2018
Director de Obras Públicas



Ana Cecilia Rivera Jimenez
**CONTRALORIA
MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018**
C. P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:

Jonathan Emanuel Lopez Caro
MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V
C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO
ADMINISTRADOR UNICO



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE DE COMITE

G. C. V

C. GLORIA CASTELAN VICTORIO

SECRETARIO DE COMITE

C. O

C. CRISTOBAL OBDULIO MICHACA G.

TESORERO DE COMITE

Efrain Garcia

C. EFRAIN GARCIA ANGEL

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

Angelina


C. ANGELINA JUANA RAMIREZ GONZALEZ

1er. VOCAL

Va

C. VICTOR GARCIA BRAVO

2° VOCAL



DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, P.L.
2014 - 2018