



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de *OLOMATLAN* perteneciente al Municipio de *TECOMATLAN PUEBLA*, siendo las 9:00 horas del día 4 DE SEPTIEMBRE DE 2018, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MORA TEPEYAC, SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA	
No. de obra: 18408	Contrato No.
No. de Folio: 20180884	MTP-DOP-ADJ.DIR-03-FOFI-18408-2018
Oficio de asignación:  SFA-DSI-AI-1658/2018  De fecha 22 de Marzo de 2018	Contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado:  \$ 388,822.52	Monto del contrato: \$ 387,977.66  Monto ejecutado: \$ 387,977.66
Aportación federal:  FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 31 DE JULIO 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término real: 29 DE AGOSTO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:   DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEE-H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:   MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO

Descripción de los trabajos que se reciben:



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Un d de Medida	Cantidad ó Volumen
-------------	----------------------	-------------------------	--------------------------

ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00


Importe de contrato: \$ 387,977.66

Fecha real inicio: 31 DE JULIO DE 2018

Fecha real de terminación: 29 DE AGOSTO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$ 334,463.50
I.V.A	\$ 53,514.16
RETENCION 5 AL MILL	\$ 1,672.32
<b>Monto total a pagar:</b>	<b>\$ 386,305.34</b>





# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos no existe adeudo alguno al contratista

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



*Ines Cordova Aguilera*  
**C. INES CORDOVA AGUILAR**  
Presidenta Municipal Constitucional  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018



**DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS**  
TECOMATLÁN, PUE.

**ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO**  
Director de Obras Públicas  
2014 - 2018



*Ana Cecilia Rivera Jimenez*  
**C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.**  
Contralor Municipal.  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018

Por el Contratista

Entrega:

**MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V**  
C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO  
ADMINISTRADOR UNICO



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE DE COMITE

SECRETARIO DE COMITE

C. GLORIA CASTELAN VICTORIO

C. CRISTOBAL OBDULIO MICHACA G.

TESORERO DE COMITE

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. EFRAIM GARCIA ANGEL

C. ANGELINA JUANA RAMIREZ GONZALEZ

1er. VOCAL

2° VOCAL

C. VICTOR GARCIA BRAVO

