

## FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

Oloamatlan, Puebla siendo las 8:00 del día 31 de Julio de 2018, reunidos en presidencia auxiliar de la población de Oloamatlan, Tecomatlan, con el motivo de dar aviso y revisar la conclusión de los trabajos de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MORA TEPEYAC, SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA". estando presente por "el Municipio", representado por la Presidenta Municipal la C. Inés Córdova Aguilar, asistida por el Arq. B. Néstor Toribio Pájaro, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte "el contratista" MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. Representada por el c. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO, y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos de: 10 pzas. De lámpara solares como a continuación se describe:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE CALLE TEPEYAC Y CALLE MORA TEPEYAC, SECTOR 1, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA	
No. de obra: 18408	Contrato No.
No. de Folio: 20180884	MTP-DOP-ADJ.DIR-03-FOFI-18408-2018
Oficio de asignación:  SFA-DSI-AI-1658/2018  De fecha 22 de Marzo de 2018	Contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado:  \$ 388,822.52	Monto del contrato: \$ 387,977.66  Monto ejecutado: \$ 387,977.66
Aportación federal:  FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 31 DE JULIO 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término real: 29 DE AGOSTO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:    DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TECOMATLAN, PUE. 2018	Por el contratista:   MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO

# FINIQUITO DE LOS TRABAJOS




M. Ayuntamiento Municipal  
Tecomán, Jalisco  
2014 - 2018

## DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Un d de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el municipio **NO tiene ADEUDO económico** alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a reclamación posterior.





FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



El Ayuntamiento Municipal  
Tecomatlán, Puebla  
2014 - 2018

Por el Municipio contratante

Recibe:

 <b>PRESIDENTE MUNICIPAL</b> <i>Ines Cordova Aguilars</i> <b>C. INES GORDOVA AGUILAR</b> Presidenta de Comité Municipal	 <b>TESORERIA MUNICIPAL</b> <i>Martin Mejia Cruz</i> <b>LIC. MARTIN MEJIA CRUZ</b> Tesorero Municipal
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



*Ana Cecilia Rivera Jimenez*

**C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.**  
Contralor Municipal.

**CONTRALORIA MUNICIPAL**  
TECOMATLAN, PUE.  
2014 - 2018

**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
TECOMATLAN, PUE.  
2014 - 2018