



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecmatlan, Puebla  
2014-2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **14:00** horas del día **4 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLES TEPETATES Y LA CUBATERA, SECTOR 4, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra:  <b>18409</b>	Contrato No.  <b>MTP-DOP-ADJ.DIR.04-FOFI-18409-2018</b>
Oficio de asignación:  <b>SFA-DSI-AI-1671/2018</b>	Contratista:  <b>MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V.</b> C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado:  <b>\$ 388,822.52</b>	Monto del contrato: <b>\$387,923.26</b>  Monto ejecutado: <b>\$387,923.26</b>
	Convenio Modificatorio al plazo de ejecución: N/A
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 31 DE JULIO DE 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:   <b>ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:   <b>MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V.</b> C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecomatlán, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Un d de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Importe de contrato: \$ 387,977.66

Fecha real inicio: 31 DE JULIO DE 2018

Fecha real de terminación: 29 DE AGOSTO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$ 334,416.60
I.V.A	\$ 53,506.66
RETENCION 5 AL MILL	\$ 1,672.08
<b>Monto total a pagar:</b>	<b>\$ 386,251.18</b>

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos **no existe adeudo alguno al contratista**

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



*Inés Cordova Aguilar*

PRESIDENCIA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018  
**C. INES CORDOVA AGUILAR**  
Presidenta Municipal Constitucional



*Nestor Toribio Pajaro*

DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN,  
2014 - 2018  
**ARG. NESTOR TORIBIO PAJARO**  
Director de Obras Públicas



*Ana Cecilia Rivera Jimenez*

CONCEJALÍA  
MUNICIPAL  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018  
**CONCEJAL ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.**  
Contralor Municipal.

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Contratista

Entrega:



**MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V.**  
C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO  
ADMINISTRADOR UNICO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE



C. NANSI LAZARO CARIÑO

SECRETARIO



C. REYNA ALVA LUCERO MORAN

TESORERO



C. BENIGNO GARCIA DIAZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA



C. MARCO ANTONIO MORAN SALAN



DIRECCIÓN DE  
OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLÁN, PUE.  
2014 - 2018



H. Ayuntamiento Municipal  
Tecamatlan, Puebla  
2014 - 2018

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

1er. VOCAL

C. MARTHA LAZARO CARIÑO

2do. VOCAL

C. JOSE LUIS GARCIA ORTEGA

