



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **14:00** horas del día **4 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE BENITO JUÁREZ, ENTRE CALLES TEPETATES Y LA CUBATERA, SECTOR 4, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 18409	Contrato No. MTP-DOP-ADJ.DIR.04-FOFI-18409-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1671/2018	Contratista: MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: \$ 388,822.52	Monto del contrato: \$387,923.26 Monto ejecutado: \$387,923.26
	Convenio Modificatorio al plazo de ejecución: N/A
FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 31 DE JULIO DE 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
 Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIAS S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO



H. Ayuntamiento Municipal
Tecoman, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Un d de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Importe de contrato: \$ 387,977.66

Fecha real inicio: 31 DE JULIO DE 2018

Fecha real de terminación: 29 DE AGOSTO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$ 334,416.60
I.V.A	\$ 53,506.66
RETENCION 5 AL MILL	\$ 1,672.08
Monto total a pagar:	\$ 386,251.18

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos **no existe adeudo alguno al contratista**

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



Inés Cordova Aguilar

PRESIDENCIA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018
C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional



[Signature]
DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018
ARG. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas



[Signature]
CONCEJALÍA
MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018
C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.