




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **13:00** horas del día **01 DE OCTUBRE DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "PAVIMENTACION CON ADOCRETO, GUARNICIONES Y ALUMBRADO EN CALLE MATAMOROS, ENTRE CARRETERA PALOMAS-TLAPA Y CAMINO A MIXQUIAPAN, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 18410	Contrato No. MTP-DOP-ADJ.DIR. 07-FOFI-18410-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1672/2018	Contratista: C. MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ PERSONA FISICA
Monto asignado: \$ 696,947.34	Monto del contrato: \$695,448.97 Monto ejecutado: \$695,448.97
FONDO: FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término según contrato: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  C. MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ PERSONA FISICA



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PARTIDA 1 TERRACERÍAS			
TRA004	TRAZO Y NIVELACION DE PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS. PRIMEROS 10,000 M2	M2	690.00
EXCA023-2	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS EN TERRENO TIPO I Y II CUALQUIER ZONA (CON MOTONIVELADORA)	M3	96.60
EXCA023-1	EXCAVACION EN CAJA POR MEDIOS MECANICOS TODAS LAS ZONAS MATERIAL SECO TIPO III	M3	41.40
ACA089	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. PRIMER KILOMETRO, CARGA MANUAL	M3	179.40
ACA091	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA URBANA	M³/Km	897.00
PAAS020	ESCARIFICADO O RASTREO DE TERRENO CON MOTONIVELADORA	M3	103.50
PAAS011	COMPACTACION DE TERRENO NATURAL EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS	M2	690.00
BASE-001	BASE HIDRAULICA CON MATERIAL QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES DE LA S.C.T., COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M. (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,850 A 1,950 KG/CM3), INCLUYE AGUA, INCORPORACION, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA (3.01.03.073.3.01.03.074)	M3	138.00
PARTIDA 2 PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO			
PIADC004	PISO DE ADOCRETO TIPO I O CRUZ EN COLOR F'C=300 KG/CM2, DE 8 CM DE ESPESOR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA	M2	690.00
PIADC008	BARRIDO Y JUNTEO DE PISOS CON ARENA, INCLUYE: SUMINISTROS, CERNIDO DE LA ARENA, ACARREOS, TENDIDO, ACOMODO Y LIMPIEZA.	M2	690.00
PARTIDA 3 GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO			
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	25.41
CIMB039	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON CHAROLAS METALICAS	M2	230.00

/

Fl



H. Ayuntamiento Municipal
Tecomañán, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

GUAR200	GUARNICIONES DE CONCRETO SUMINISTRADO POR PROVEDOR R.N. F' C= 200 KG/CM2 DE SECCION TRAPEZOIDAL DE 15X20X50 CON AGREGADO MAXIMO DE 40.00 MM, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO DEL MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y CIMBRA	ML	230.00
PICAC006	ACABADO CON VOLTEADOR METALICO EN ARISTA DE GUARNICIONES	ML	230.00
PINT068	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA TIPO TRAFICO MCA. COMEX COLOR AMARILLO EN GUARNICIONES DE 35 CM. DE DESARROLLO. INCLUYE LIMPIEZA Y DESPERDICIOS. MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	230.00
PARTIDA 4	ALUMBRADO CON PANELES SOLARES		
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	6.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	6.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	6.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	6.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	6.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	6.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	6.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	6.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	6.00

Importe: **\$695,448.97**

Fecha real inicio: 29 DE AGOSTO DE 2018

Fecha real de terminación: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$599,524.97
SUB TOTAL	\$599,524.97
I.V.A	\$95,924.00
Retención del 5 al millar	\$ 2,997.62
Monto total:	\$692,451.35

Pendientes de autorización:



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original Pruebas de Laboratorio:


Constancia de entrega del archivo de documentos;

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original (en archivos de la presidencia Municipal)

Que entrega el contratista a la residencia de la obra: No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



Ines Cordova Aguilar
C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018



G.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2014 - 2018

Por el Contratista

Entrega:

C. MARIA EVANGELINA SILVA RAMIREZ
PERSONA FISICA