



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **OLOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **12:00** horas del día **03 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES, EN CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE TUNA, SECTOR 2 EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA”	
No. de obra: 18413	Contrato No.
No. de Folio: 20180931	MTP-DOP-ADJ.DIR-05-FOFI-10413-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1716/2018 De fecha 23 de Mayo de 2018	Contratista: MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: \$ 388,822.52	Monto del contrato: \$387,972.21 Monto ejecutado: \$387,972.21
Aportacion federal: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 31 DE JULIO DE 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término real: 29 DE AGOSTO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:   ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS AYUNTAMIENTO MUNICIPAL TECOMATLAN, PUE. 2014 - 2018	Por el contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO

Descripción de los trabajos que se reciben:



H. Ayuntamiento Municipal
Tecuani, Puebla
2014 - 2018

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
-------------	----------------------	------------------	--------------------

ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Importe de contrato: **\$387,972.21**

Fecha real inicio: 31 DE JULIO DE 2018

Fecha real de terminación: 29 DE AGOSTO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$334,458.80
I.V.A	\$53,513.41
SUB TOTAL	\$387,972.21
RETENCION 5 AL MILL	\$ 1,672.29

Monto total a pagar: \$386,299.92



DIRECCIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS
TECUANI, PUE.
2018



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos no existe adeudo alguno al contratista

El contratista declara que entrega:


Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 13:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio contratante

Recibe:



Ines Cordova Aguilar
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
MUNICIPIO DE TECAMATLÁN, PUE.
2014-2018



Arq. Nestor Toribio Pajaro
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECAMATLÁN, PUE.
2014-2018
Director de Obras Públicas



C. Ana Cecilia Rivera Jimenez
MUNICIPAL CONTRALORA MUNICIPAL
TECAMATLÁN, PUE.
2014-2018

Por el Contratista

Entrega:

Jonathan Emanuel Lopez Caro

MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V.
C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO
ADMINISTRADOR UNICO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE DE COMITE

C. ELADIO SANTOS CORTES

SECRETARIO DE COMITE

C. ELVIA MORAN SANCHEZ

TESORERO DE COMITE

C. FELIX SANCHEZ RAMIREZ

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. JUANA JOSEFINA CARREON HERRERA

1er. VOCAL

C. BALOIS CASTELAN GARCIA

2º VOCAL