



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **OLOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **15:00** horas del día **03 DE SEPTIEMBRE DE 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN CALLE DE LA AMARGURA ENTRE CALLE GUADALUPE Y EL PANTEÓN, EL SECTOR 5, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 18414	Contrato No.
No. de Folio: 20181004	MTP-DOP-ADJ.DIR-06-FOFI-10414-2018
Oficio de asignación: SFA-DSI-AI-1809/2018 De fecha 29 de Mayo de 2018	Contratista: MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO
Monto asignado: \$ 388,822.52	Monto del contrato: \$387,982.18 Monto ejecutado: \$387,982.18
Aportacion federal: FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA LA INVERSION 2018	Fecha de inicio según contrato: 31 DE JULIO DE 2018 Fecha de término según contrato: 29 DE AGOSTO DE 2018 Fecha de término real: 29 DE AGOSTO DE 2018
Fianza de vicios ocultos:	
  ARG. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H. TECOMAYUNTAMIENTO MUNICIPAL 2014 - 2018	Por el contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO

Descripción de los trabajos que se reciben:



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Importe de contrato: **\$387,982.18**


Fecha real inicio: 31 DE JULIO DE 2018

Fecha real de terminación: 29 DE AGOSTO DE 2018

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$334,467.39
I.V.A	\$53,514.78
SUB TOTAL	\$387,982.17
RETENCION 5 AL MILL	\$ 1,672.34

Monto total a pagar: \$386,309.84





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos **no existe adeudo alguno al contratista**


El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contratos y Documentación Comprobatoria en original, garantías de uso de las partes eléctricas de las lámparas:

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 17:30 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.


Por el Municipio contratante




INES CORDOVA AGUILAR

C. INES CORDOVA AGUILAR
Presidenta Municipal Constitucional

ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO



ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas



ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ

C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.

Por el Contratista

Entrega:

JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO

MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V.
C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO
ADMINISTRADOR UNICO



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Representantes del Comité de Beneficiarios de la Obra

PRESIDENTE DE COMITE

C. JOAQUIN PEDRO ROJAS REYES

SECRETARIO DE COMITE

C. BUENAVENTURA RAMIREZ MENDOZA

TESORERO DE COMITE

C. JOSE SALAS MORAN


VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

C. FLORENTINA MENDOZA MEJIA

1er. VOCAL

C. GUADALUPE ELEUCADIA ESTRADA LUCERO

2º VOCAL



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMALÁN, PUEBLA
2014 - 2018