

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán Puebla
2014 - 2018

Tecamatlán, Puebla a 31 de Agosto de 2018, reunidos en la sala de Cabildos de la Presidencia Municipal, con el motivo de dar aviso y revisar la conclusión de los trabajos de la obra: **“CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES, EN CALLE LA AMARGURA ENTRE CALLE GUADALUPE Y EL PANTEON, SECTOR 5 EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA”**, estando presente por “el Municipio”, representado por la Presidenta Municipal la **C. Inés Córdova Aguilar**, asistida por el **Arq. B. Néstor Toribio Pájaro**, en su carácter de Director de obra y Secretario Técnico del Comité Municipal de Obras Públicas y por la otra parte “el contratista” de la empresa **MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V.** representada por el **C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO** Administrador Único, y en apego a Artículo 64.-de la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

Hago de conocimiento que se realizara el FINIQUITO de los trabajos bajo lo siguiente:

NOMBRE DE LA OBRA: “CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES, EN CALLE LA AMARGURA ENTRE CALLE GUADALUPE Y EL PANTEON, SECTOR 5 EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA”	
MONTOS: Monto del contrato: \$ 387,982.18 Monto ejecutado: \$ 387,982.18	Fecha de inicio según contrato: 31 de Julio de 2018 Fecha de término según contrato: 29 de Agosto de 2018 Fecha de término real: 29 de Agosto de 2018
RELACION DE ESTIMACIONES: Anticipo: \$0.00 Estimación 1 FINIQUITO \$334,467.39 I. V. A \$53,514.78 SUB TOTAL \$ 387,982.17 RETENCION 5 AL MILL \$ 1,672.34 Total a pagar \$ 386,309.84	CONTRATO NUM. MTP-DOP-ADJ.DIR-06-FOFI-18414-2018
FIANZA DE VICIOS OCULTOS : NUM.	Monto asignado: \$ 388,822.52
Por el Municipio:   ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO Director de Obras Públicas	Por el contratista:  MAQUINARIA, INGENIERIA Y TERRACERIA S.A DE C.V. C. JONATAN EMANUEL LOPEZ CARO ADMINISTRADOR UNICO

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS




M. Ayuntamiento Municipal
Toluca, Estado de México
2014 - 2018

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

Clave ó No.	Conceptos de Trabajo	Unidad de Medida	Cantidad ó Volumen
ALUMB-001	SUM. DE LAMPARA LED DE 36 WATTS, ILUMINACION 30 MTS, SISTEMA INDEPENDIENTE DE RED ELECTRICA DE C.F.E.	PZA	10.00
ALUMB-002	SUM. DE PANEL SOLAR DE 145 WATTS.	PZA	10.00
ALUMB-003	SUM. DE BASE METALICA PARA MODULO SOLAR	PZA	10.00
ALUMB-004	SUM. BATERIA FOTOVOLTAICA 12v/ 115Ah	PZA	10.00
ALUMB-005	SUM. DE CONTROLADOR DE CARGA AUTOMATICA DE 15 A..	PZA	10.00
ALUMB-006	SUM. DE GABINETE METALICO PARA INTEMPERIE.	PZA	10.00
ALUMB-007	SUM. DE BRAZO METALICO DE 1.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-008	SUM. DE POSTE METALICO DE 6.00 MTS.	PZA	10.00
ALUMB-009	CONSTRUCCION DE CEPA Y BASE PARA POSTE, INC. SUM. DE MAT'S	PZA	10.00

Este documento en referencia extingue los derechos y obligaciones de las partes en el contrato, después de verificar los avances físicos de todos y cada uno de los conceptos contenidos en expediente, así como la relación de las estimaciones pagadas al 100% haciendo mención que el municipio **NO tiene ADEUDO económico** alguno con el contratista, y que se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el contrato respectivo, sin derecho a reclamación posterior.





FINIQUITO DE LOS TRABAJOS




Ayuntamiento Municipal
Tecamatlan Puebla
2014 - 2018

Por el Municipio contratante

Recibe:

 <i>Inés Cordova Aguilar</i> C. INES CORDOVA AGUILAR Presidenta de Comité Municipal PRESIDENCIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUE. 2014-2018	 <i>Martin Mejia Cruz</i> LIC. MARTIN MEJIA CRUZ Tesorero Municipal TESORERIA MUNICIPAL TECOMATLAN, PUE. 2014 - 2018
---	--


Ana Cecilia Rivera Jimenez
C.P. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
MUNICIPAL Contralor Municipal.
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018
[Signature]
**DIRECCIÓN DE
OBRAS PÚBLICAS**
TECOMATLAN, PUE.
2014 - 2018