



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **10:00 horas** del día **05 de diciembre del año 2018**, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: <b>"CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA COMUNITARIA DE TECOMATLÁN"</b>	
No. de obra: <b>20181381</b>	Contrato No. <b>MTP-DOP-LPN-04-FOFI-18420-2018</b>
Oficio de Autorización: <b>SFA-DSI-AI-2965/2018 8</b>	Contratista: <b>ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S. A. DE C. V.</b>
Monto asignado: <b>\$ 12'987,000.00</b>	Monto del contrato: <b>\$ 12'983,371.57</b> Monto ejecutado: <b>\$ 12'983,371.57</b>
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
<b>FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2018:</b> <b>\$ 12'987,000.00</b>	Fecha inicio contrato: <b>24-septiembre-2018</b> Fecha término contrato: <b>22-diciembre-2018</b> Fecha real término: <b>03-diciembre-2018</b>
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS TECOMATLAN, PUE. 2018 2021 <b>Arq. Benigno Néstor Toribio Pájaro</b> Director de Obra Pública y Residente de Obra	Por el contratista: : :  <b>Arq. Juan Carlos López López</b> ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S. A. DE C. V.



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-------	-------------	--------	----------

### PARTIDA 1 CIMENTACIÓN DE COLUMNAS

LIM002	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION PARA DESPLANTE DE EDIFICIO, INCLUYE LOCALIZACION DE EJES, COTAS, NIVELES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	78.40
EXCA003	EXCAVACION A MANO EN CEPA PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, EN MATERIAL COMÚN SECO, PROFUNDIDAD DE 0.0 A 2.0 M. CUALQUIER ZONA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. PARA DESPLANTE DE GAURNICION SECCION 60 X 15	M3	221.76
ACA004	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS A 20.00 M. INCLUYE CARGA Y DESCARGA DEL MATERIAL	M3	288.29
ACA005	ACARREO HORIZONTAL SIN PENDIENTE, DE TIERRA, ARENA, GRAVA, CASCAJO, ETC. EN BOTE DE 18 LTS INCLUYE DESCARGA DEL MATERIAL A ESTACIONES SUBSECUENTES	M3/EST	576.58
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M3	75.63
12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	8543.44
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	307.04
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	91.00
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA EN BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	31.82
RELL005	RELLENO COMPACTADO DE TIERRA LIMPIA TRAIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	30.58



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

RELL002	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO TIERRA LIMPIA TRAJIDA DE FUERA DE LA OBRA	M3	23.52
45099	BAJADAS DE AGUAS PLUVIALES EN CADA COLUMNA A UNA ALTURA DE 5 M EN PVC DE 6" TUBO REFORZADO, INCL. CODOS, SALIDAS LATERALES, ABRAZADERAS A COLUMNAS Y LO NECESARIO PARA SU COLOCACION .	PZA	10.00

### PARTIDA 2 CONSTRUCCIÓN DE COLUMNAS

12038	ACERO REFUERZO DIAMTERO #8 AL 12 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUM. HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	1707.10
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	238.78
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	49.54
CON008	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA RAPIDA VACIADO CON CARRETILLA EN BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION INCLUYE: ELABORACION, VACIADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	6.19

### PARTIDA 3 ESTRUCTURA METÁLICA SOPORTE

21020	SUMINISTRO, COLOCACION, MONTAJE, NIVELACION, PLOMEO Y SOLDADO DE ESTRUCTURA METALICA (PERFILES ESTRUCTURALES).	KG	121,133.05
45092	SUM. Y FABRICACION DE COLUMNAS METALICAS CA-1 CON ALTURA DE 5 M. ELABORADO EN ESQUINEROS EN 4 ANGULOS DE 3" X 1/4" CELOCIA EN SOLERA DE 2" X 3/16" PLACA DE ASIENTO EN 60X60 CM EN 3/4" DE ESPESOR, PLACA CONECCION SUPERIOR EN PLACA DE 1/2 SOLDADA, PLACA ASIENTO DE CERRAMIENTO EN 1/2" INCL. UNA MANO EN PINTURA ANTICORROSIVA, ELEMENTOS DE CONEXION, FABRICACION Y LO NECESARIO PARA SU FABRICACION Y LO NECESARIO PARA SU FABRICACION.	KG	8,552.54
45150	SUMINISTRO DE PLACA DE ACERO DE 30X30X1.27CM X1/2"	KG	1,177.50



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

S/C003	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL MON-TEN ASTM -A-36.PARA RECIBIR TECHUMBRE DE LAMINA GALVA.SID HASTA 20 MTRS DE ALTURA, INCLUYE EQUIPO ESPECIAL, EQUIPO DE CORTE, ANDAMIAJE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	M2	3,431.16
--------	---	----	----------

### PARTIDA 4 TECHADO DE LÁMINA

45124	SUM FABRICACION E INSTALACION DE CANALON GALVANIZADO CALIBRE 24 CON UN DESARROLLO MAXIMO DE 90CM INCL. PREPARACION BAJADAS PARA AGUA	ML	213.40
S/C001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA GALVASID DE ALUMINIO (55%), ZINC (43.50%) Y SILICIO (1.5%) TODO A TRAVEZ DE UN PROCESO DE INMERSION EN CALIENTE CON LAS DIMENSIONES QUE MARCAN LOS PLANOS ESTRUCTURALES Y NORMAS DE CONSTRUCCION INCLUYE: TORNILLOS DE DIFERENTES DIAMETROS NECESARIOS PARA SU COLOCACION, INCLUYE FLETE Y GASTOS DE TALLER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS, GRUA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.	M2	3,431.16
S/C002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA ANTI REFLEJANTE SOBRE LAMINA GALVANIZADA A UNA ALTURA NO MAS DE 20.0 MTRS. INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA ANDAMIAJE, EQUIPO ESPECIAL(GRUA) Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORECTA COLOCACION	M2	3,431.16

IMPORTE EJERCIDO: **\$ 12'983,371.57**

Fecha real inicio: **24-septiembre-2018**

Fecha real de terminación: **03 de diciembre de 2018.- Terminación anticipada**

Modificación Presupuestal:

Convenio modificadorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: Sin anticipo

Estimación Única Finiquito: **\$ 12'983,371.57**

**Monto total: \$ 12'983,371.57**



## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.

---

Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 12:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

**Por el Municipio Contratante:**

**RECIBE**

  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
TECOMATLAN, PUE.  
2018 - 2021

  
\_\_\_\_\_  
**ING. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ**  
Presidenta Municipal Constitucional

  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS  
TECOMATLAN, PUE.  
2018 - 2021

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO**  
Director de Obras Publicas y  
Residente de Obra

**Por el Contratista:**

**ENTREGA**

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ**  
ACABADOS ARQUITECTONICOS FRANK S. A. DE C. V.