



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **13:00** horas del día **20 de agosto del año 2020**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CON PANELES SOLARES EN VARIAS CALLES DE LOS SECTORES 2, 3, 4 Y 5, EN LA LOCALIDAD DE OLOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 20209	Contrato No. MTP-DOP- R33-FISM-DF/209-2020
Oficio de Autorización: TECO.TESO-RAMO 33-FISM-DF/20209-2020	Contratista: ACABADOS ARQUITECTÓNICOS FRANK, S. A. DE C. V.
Monto asignado: \$ 833,113.54	Monto del contrato: \$ 775,000.00 Monto ejecutado: \$ 775,000.00
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FISM-DF: \$ 833,113.54 Ejercicio: 2020	Fecha inicio contrato: 22-JUNIO-2020 Fecha término contrato: 20-AGOSTO-2020 Fecha término real: 20-AGOSTO-2020
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  Arq. Néstor Teribio Pájaro Director de Obra Pública y Residente de Obra TECOMATLAN 2018 - 2021	Por el contratista:  Arq. Juan Carlos López López Representante legal



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
-------	----------	------------------	----------

PARTIDA 1 ALUMBRADO CON PANELES SOLARES

TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	30.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	18.00
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	9.45
S/C 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR AUTONOMA ALL IN ONE 60 W. 9600 LUM, CHIP PHILIPS, PANEL SOLAR DE 70 W. MONOCRISTALINO, BATERIA DE LITIO (Li-FePo), 3-5 DIAS DE AUTONOMIA, CERTIFICACIONES ROHS CE TUV, IP66, IK10, NOM. GARANTIA DE 5 AÑOS EN TODOS SUS COMPONENTES	PZA	30.00
S/C 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO DE 6.0 M. DE ALTO PINTURA ALKIDALICA GRIS ACERO ANTICORROSIVA, INCLUYE UNA PERCHA DE 90", BRAZO METALICO DE 1.0 M. CED 30	PZA	30.00
MTGE-BASE	BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL PARA POSTE SOLAR DE HASTA 7M DE ALTURA	PZA	30.00

IMPORTE EJERCIDO: **\$ 775,000.00**

Fecha real inicio: **22 de junio de 2020**

Fecha real de terminación: **20 de agosto de 2020**

Modificación Presupuestal:

Convenio modificadorio:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

Q



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 200,431.03.00 (sin IVA).

Estimación Única Finiquito: \$ 668,103.45 (sin IVA).

Monto total estimado: \$ 668,103.45 (sin IVA).

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Constancia de entrega del archivo de documentos:



Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 15:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ
Presidenta Municipal Constitucional




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO
Director de Obras Publicas

Por el Contratista:

ENTREGA



ARQ. JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS FRANK, S. A. DE C. V.