





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **12:00 horas** del día **04 de agosto del año 2020**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIGUEL HIDALGO, CLAVE 21EPR04131, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 20190408	Contrato No. MTP-DOP-R33-FISM-DF/205-2020
Oficio de Autorización: TECO.TESO-RAMO 33-FISM-DF/20205-2020	Contratista: ACABADOS ARQUITECTÓNICOS FRANK, S. A. DE C. V.
Monto asignado: \$ 508,184.79	Monto del contrato: \$ 500,000.00 Monto ejecutado: \$ 500,000.00
Convenio Modificatorio: MTP-DOP-R33-FISM-DF/205-2020-02	Importe Convenio Modificatorio:
APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FISM-DF: \$ 508,184.79 Ejercicio: 2020	Fecha inicio contrato: 15-JUNIO-2020 Fecha término contrato: 13-AGOSTO-2020 Fecha término modificada (reducción en tiempo): 04-AGOSTO-2020
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  Arg. Benigno Néstor Toribio Pájaro Director de Obra Pública y Residente de Obra 2018 - 2021	Por el contratista:  Arq. Juan Carlos López López Representante legal

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE
2018 - 2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
-------	-------------	--------	----------

PARTIDA 1 PRELIMINARES

TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	150.54
--------	---	----	--------

PARTIDA 2 CIMENTACION DE CONCRETO

11072	EXCAVACION A MANO TERRENO TIPO "B" INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE ACARREO A TIRO AUTORIZADO DENTRO DE LA OBRA DE MATERIAL NO UTILIZABLE , PAGO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M3	52.89
CAR001	CARGA DE CAMION MANUAL. MATERIAL I Y II	M3	68.75
ACA092	ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO. KILOMETRO SUBSECUENTE, ZONA SUB-URBANA	M3/KM	196.78
PLAN020	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C = 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, CON AGREGADO MÁXIMO DE 19 MM. INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y DESPERDICIOS.	M2	28.26
CIMB040	CIMBRADO Y DESCIMBRADO CON MADERA DE 3a, ACABADO COMUN, EN FRONTERA DE COLADO	M2	159.54
CON007	CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2 REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y VACIADO.	M3	14.28
12035	ACERO REFUERZO DIAMETRO #4 F'Y=4200KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS.	KG	368.09
12034	ACERO REFUERZO DIAMETRO #3 F'Y=4200 KG/CM2 INCLUYE SUMINISTRO HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, SILLETAS, GANCHOS Y DESPERDICIOS (DADO)	KG	735.02
12032	ACERO P/REFUERZO EN CIMENTACION, C/ALAMBRO #2 F'Y=2530KG/CM2, INCL. SUMINISTRO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS Y DESPERD.	KG	354.75

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

2



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

RELL006	RELLENO Y SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN BASE PARA FIRMES EN CAPAS DE 20 CMS CON PISON DE MANO, HUMEDECIENDO EL MATERIAL PARA HOMOGENEIZACION, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y DESPERDICIOS, MATERIAL MEDIDO EN SITIO.	M3	40.55
---------	--	----	-------

PARTIDA 3. ALBAÑILERIA

MUBLO012	MURO DE BLOCK DE CONCRETO LIGERO DE 12 X 20 X 40 CM EN 12 CM DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 INCLUYE REFUERZO HORIZONTAL DE ESCALERILLA A CADA 2 HILADAS	M2	53.54
31302	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4"@ 20 CM. INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, PUOT.	M	66.92
32001	APLANADO MUROS CON MORTERO CEMENTO-CAL-ARENA 1:2:6, A PLOMO Y REGLA, ACAIB. CON LLANA DE MADERA, INCL. REMATES Y EMBOQUILLADO.	M2	186.04



PARTIDA 4. ACABADOS

34003	PINTURA VINILICA LAVABLE/MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAF. TRABAJO REALIZADO A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE YA PREPARADA, INCLUYE PERFILADOS, ZOCLOS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ANDAMIOS.	M2	186.04
-------	---	----	--------

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018-2021

PARTIDA 5. HERRERIA

001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJA DE ACERO DE 2.00 MTS. DE ALTURA FABRICADA CON VARILLA GALVANIZADA CAL. 6 PINTADA CON POLIESTER TERMICO ENDURECIDO COLOR BLANCO, INCL. POSTES DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14	M	66.92
41346	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON CON PERFIL DE HERRERIA INCLUYE: SOLDADURA, APLICACIÓN DE 2 MANOS DE PINTURA PRIMARIA Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE, SERROJOS, PASADORES Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACION	M2	12.00
EST002	SUMINISTRO, FABRICACION E INSTALACION DE PERFIL PLACA ASTM -A-36.	KG	51.37
37040	LIMPIEZA GENERAL DE OBRA (GRUESA) INCL. ACARREO FUERA DE LA OBRA	M2	150.54



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

[Handwritten Signature]
3



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

IMPORTE EJERCIDO: \$ 500,000.00

Fecha real inicio: 15 de junio de 2020

Fecha real de terminación: 04 de agosto de 2020

Modificación Presupuestal:

Convenio modificatorio:

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 50,000.00
Estimación Única Finiquito: \$ 431,034.48


Monto total estimado: \$ 431,034.48

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Pruebas de Laboratorio: Se adjuntan.



Constancia de entrega del archivo de documentos:

Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).

Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.





ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Por el Municipio Contratante:

RECIBE



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ
Presidenta Municipal Constitucional



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO
Director de Obras Públicas

Por el Contratista:

ENTREGA

ARQ. JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO CORRESPONDIENTE A: "CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA OFICIAL MIGUEL HIDALGO, CLAVE 21EPR04131, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"; CONTRATO N° MTP-DOP-R33-FISM-DF/205-2020.