




ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN**, perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN**, Estado de Puebla, siendo las **12:00 horas** del día **20 de agosto del año 2020**, se levanta el Acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LA CALLE COMONFORT Y PASEO XOXOCOTITLA, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 20207	Contrato No. MTP-DOP- R33-FISM-DF/207-2020
Oficio de Autorización: TECO.TESO-RAMO 33-FISM-DF/20207-2020	Contratista: ACABADOS ARQUITECTÓNICOS FRANK, S. A. DE C. V.
Monto asignado: \$ 555,408.89	Monto del contrato: \$ 550,000.00 Monto ejecutado: \$ 550,000.00
Convenio Modificatorio:	Importe Convenio Modificatorio:
APORTACIÓN ESTATAL: RAMO 33-FISM-DF: \$ 555,408.89 Ejercicio: 2020	Fecha inicio contrato: 22-JUNIO-2020 Fecha término contrato: 20-AGOSTO-2020 Fecha término real: 20-AGOSTO-2020
Fianza de vicios ocultos:	
Por el Municipio:  Arq. Benigno Néstor Toribio Pájaro Director de Obra Pública y Residente de Obra	Por el contratista:  Arq. Juan Carlos López López Representante legal



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Descripción de los trabajos que se reciben:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
-------	----------	------------------	----------

PARTIDA 1 ALUMBRADO CON PÁNELES SOLARES

TRA001	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2	M2	20.00
EXCA001	EXCAVACION A MANO EN ZANJA, INCLUYE AFINE DE TALUDES Y FONDO. MATERIAL COMUN SECO, CUALQUIER ZONA, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M	M3	12.00
RELL001	RELLENO A VOLTEO UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION	M3	6.30
S/C 01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SOLAR AUTONOMA ALL IN ONE 60 W. 9600 LUM, CHIP PHILIPS, PANEL SOLAR DE 70 W. MONOCRISTALINO, BATERIA DE LITIO (Li-FePo), 3-5 DIAS DE AUTONOMIA, CERTIFICACIONES ROHS CE TUV, IP66, IK10, NOM. GARANTIA DE 5 AÑOS, COMO MÍNIMO, EN TODOS SUS COMPONENTES; INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETO FUNCIONAMIENTO	PZA	20.00
S/C 02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO CONICO CIRCULAR PARA ALUMBRADO DE 6.0 M. DE ALTO PINTURA ALKIDALICA GRIS ACERO ANTICORROSIVA, INCLUYE UNA PERCHA DE 90", BRAZO METALICO DE 1.0 M. CED 30	PZA	20.00
S/C 03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASE DE CONCRETO DE SECCION TRAPEZOIDAL; MEDIDAS 0.60 M x 0.35 M x 0.60 M.	PZA	20.00

IMPORTE EJERCIDO: **\$ 550,000.00**

Fecha real inicio: **22 de junio de 2020**

Fecha real de terminación: **20 de agosto de 2020**

Modificación Presupuestal:

Convenio modificadorio:



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA POR CONTRATO

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo: \$ 142,000.00 (sin IVA).

Estimación Única Finiquito: \$ 474,137.93 (sin IVA).

Monto total estimado: \$ 474,137.93 (sin IVA).

Pendientes de autorización: Ninguno.

El contratista declara que entrega:

Facturas, estimaciones, contrato y Documentación Comprobatoria en original

Constancia de entrega del archivo de documentos:


Facturas, estimaciones, contrato y documentación comprobatoria en original (en archivos de la Presidencia Municipal).


Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 14:00 horas, en el mismo lugar y fecha de su apertura.

Por el Municipio Contratante:

RECIBE


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021



C. SARA YOLANDA REYES HERNÁNDEZ
Presidenta Municipal Constitucional




DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021



ARQ. BENIGNO NÉSTOR TORIBIO PÁJARO
Director de Obras Públicas

Por el Contratista:

ENTREGA



ARQ. JUAN CARLOS LÓPEZ LÓPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ACABADOS ARQUITECTÓNICOS FRANK, S. A. DE C. V.