



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumatlan, Puebla.
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

En la localidad de **TECOMATLAN** perteneciente al Municipio de **TECOMATLAN PUEBLA**, siendo las **9:00** horas del día 3 de diciembre de 2020, se levanta el acta de entrega recepción de los trabajos correspondientes a:

Nombre de la obra: "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CON PANELES SOLARES EN LAS CALLES MOCTEZUMA Y CALLE CUAUHEMOC, EN EL SECTOR 6 Y CALLE MELCHOR OCAMPO Y BARRANCA NAHUAPAN, EN EL SECTOR 2, EN LA LOCALIDAD DE TECOMATLAN, MUNICIPIO DE TECOMATLAN, PUEBLA"	
No. de obra: 20212	Contrato No. MTP-DOP-R33-FISM-DF/212-2020
Oficio de asignación: TECO.TESO-RAMO 33-FISM-DF/20212-2020	Contratista: C. LUIS PATRICIO PEREZ ZECUISTL PERSONA FISICA.
Monto asignado: \$ 550,000.00	Monto del contrato: \$ 550,000.00 Monto ejecutado: \$ 550,000.00
Aportación Estatal: RAMO 33 2020	Fecha de inicio según contrato: 2 DE NOVIEMBRE DE 2020 Fecha de término según contrato: 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 Fecha de término real: 21 DE NOVIEMBRE DE 2020
Convenio: N/A	
Por el Municipio:  ARQ. B. NESTOR TORIBIO PAJARO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	Por el contratista:  C. LUIS PATRICIO PEREZ ZECUISTL PERSONA FISICA.

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUEBLA
2018 - 2021



CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021



PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021



TESORERÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021



H. Ayuntamiento Municipal
Tecamatlán, Puebla.
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Importe de contrato: **\$ 550,000.00**

Fecha real inicio: **2 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Fecha real de terminación: **21 DE NOVIEMBRE DE 2020**

Relación de estimaciones de conceptos de trabajo ejecutados:

Anticipo:	\$0.00
Estimación 1 Finiquito:	\$ 474,137.93
Subtotal:	\$ 474,137.93
I.V.A.	\$ <u>75,862.07</u>
TOTAL	\$ 550,000.00

Pendientes de autorización: según acta de finiquito de los trabajos **No existe adeudo alguno al contratista**

El contratista declara que entrega:

Planos, Cálculos, y Documentación que integra los proyectos en original.

Constancia de entrega del archivo de documentos; impresos, Que entrega el contratista a la residencia de la obra.

No habiendo más que agregar, se cierra la presente acta a las 10:00 horas en el mismo lugar y fecha de su apertura.



TESORERÍA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021


CONTRALORÍA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021


DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021


PRESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLÁN, PUE.
2018 - 2021



H. Ayuntamiento Municipal
Tecumatlan, Puebla.
2018 - 2021

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRAS POR CONTRATO

Por el Municipio contratante:

Recibe:



RESIDENCIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

C. SARA YOLANDA REYES HERNANDEZ
Presidenta Municipal Constitucional



TESORERÍA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021
LIC. YAMIR JIMENEZ FUENTES
Tesorero Municipal



CONTRALORIA MUNICIPAL
TECOMATLAN, PUE.

C. ANA CECILIA RIVERA JIMENEZ.
Contralor Municipal.



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TECOMATLAN, PUE.
2018 - 2021

ARQ. NESTOR TORIBIO PAJARO
Director de Obras Públicas

Por el Contratista

Entrega:

C. LUIS PATRICIO PEREZ ZECUISTL
PERSONA FISICA